
2019. 3/4분기 군수 공약사업 추진상황 보고



영 광 군
(기 획 예 산 실)

목 차

■ 군수 공약사업 추진 현황(총괄)	1
■ 군수 공약사업 추진상황(부서별)	
○ 인구일자리정책실	14
○ 종합민원실	30
○ 문화관광과	34
○ 총무과	50
○ 안전관리과	58
○ 투자경제과	64
○ 이모빌리티산업과	78
○ 노인가정과	82
○ 재무과	88
○ 스포츠산업과	92
○ 농정과	100
○ 유통축산과	114
○ 산림공원과	124
○ 해양수산과	128
○ 건설과	138
○ 도시환경과	146
○ 보건소	152
○ 농업기술센터	160
○ 상하수도사업소	164

2019년 3/4분기 군수 공약사업 추진상황 보고

분기별로 군수 공약사업 추진상황을 점검하여 공약 이행률을 파악하고 실적 부진 사업의 신속한 추진을 독려하고자 함.

I. 공약개요(총괄)

○ 공약사업: 45건

<공약사업 개요>

(분야별) 활기찬 지역경제 12, 따뜻한 보건복지 13, 멋있는 문화관광 8, 잘사는 농산어촌 12

(성격별) 예산 44, 비예산 1 / 신규 33, 계속 12

(기간별) 임기 내 완료 40, 임기 후 지속 5

○ 총 사업비: 8,288억 원(국 2,435, 도 96, 군 2,829, 기타 2,928)

II. 민선 7기 공약사업 추진상황

□ 이행실적 점검 총평

- 공약사업 45건 중 10건을 완료하고 35건은 추진 중으로 공약 이행률은 22.2%를, 사업 종합 진도율은 2/4분기 41.0% 대비 4.5% 상승한 45.5%를 달성함.
- 2019년까지 완료 계획한 11건 사업 중 10건을 완료하였으나, 글로리호텔~학정사거리 4차로 확장 사업의 경우, 토지 보상 협의가 지연되어 올해 목표(사업 완료)를 달성하지 못하여 2019년 공약 이행률은 22.2%에서 마무리될 것으로 예상됨.
- 추진 중인 35건의 사업 중 2019년도 목표를 달성한 정상추진 사업이 7건에 불과함. 목표 미달성 사업 23건 중 목욕, 이·미용 이용권 확대 사업은 이용권 사용 범위와 매수 확대를 위한 사회보장제도 변경 협의 결과 이용권 확대를 미승인하여 사업 추진이 사실상 중단된 상태임.

- 청년창업단지 조성을 비롯한 4건의 사업이 토지 보상 협의 문제로 추진 지연되고 있으며, 그 다음으로 행정절차 이행 중 3건, 예산 미확보 2건, 부지 선정 지연 2건, 실제 수요보다 목표치 과다 설정 2건, 기타 4건 등의 사유로 17건의 사업이 올해 목표를 달성하지 못함. 여성 갭년기 상담실 운영 등 4건의 사업은 올해 말까지 목표를 달성할 것으로 예상됨.

□ **민선 7기 공약사업 추진상황**(2019. 9. 30.)

- 종합 진도율: 45.5%[완료 10건(22.2%), 추진 중 35건(77.8%)]

구분	계(건)	활기찬 지역경제	따뜻한 보건의료	멋있는 문화관광	잘사는 농촌
합계	45	12	13	8	12
완료	완료종결	2	-	2	-
	계속추진	8	1	6	1
추진	정상추진	7	-	2	3
	일부추진	28	11	3	8
진도율 (%)	45.5	38.7	77.9	26.7	38.7

- 2/4분기 진도율 41.0% 대비 4.5% 상승

- (추진 중) 35건: 정상추진 7, 일부추진 28

※ 연도별 공약 완료 목표(누계)

구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기 후
완료 목표(건)	2	11	14	18	40	45
실적(건)	1	10				

- (일부추진) 28건: 2019년 목표 미달성 23건, 임기 후 지속 5건 (세부사유 붙임 4 참고)

- 사업계획 변경: 2개 사업

관리번호	사업명	변경항목	변경내용		변경사유
			기존	변경	
2-4	청년 취업활동 수당 지급	사업량	연 100명(500명)	연 50명(250명)	전남 구직수당 대상과 동일하여 수요 인원 분산, 목표 사업량이 실제 수요 인원보다 과다 책정됨.
		사업비	1,500백만 원(군비)	600백만 원(군비)	
		지원대상	만 19~34세 이하 미취업 청년	만 18~45세 이하 미취업 청년	
1-2	신재생에너지 클러스터 조성	목표지표	사업비 집행액	행정절차 이행, 에너지 생산단지 기반 조성 체험·홍보관 조성 등 지표 세분화	사업 추진사항을 구체적으로 상세화하여 지표별 목표 달성도 관리

[붙임 1] 민선7기 공약사업 총괄표

관리 번호	사 업 명	추진 상황				달성 률(%)	소 관 부 서	비 고
		완료 종결	완료 후 계속추진	정상 추진	일부 추진			
합계	4대 분야, 45개 사업	2	8	7	28	45.5		
1	활기찬 지역경제(12)		1		11	38.7		
1-1	그린카 10만대 생산기지 구축				●	53.3	투 자 경 제 과	
1-2	신재생에너지 클러스터 조성				●	23.1	투 자 경 제 과	
1-3	지역화폐 발행		●			100	투 자 경 제 과	
1-4	묘량 농공단지 조성				●	25.0	투 자 경 제 과	
1-5	청년창업단지 조성				●	40.0	인 구 일 자 리 실 정 책	
1-6	영광읍·백수읍·염산면 사무소 신축				●	46.4	재 무 과	
1-7	태청산 산림 휴양 레포츠파크 조성				●	3.0	산 림 공 원 과	
1-8	글로벌호텔~학정사거리 4차로 확장				●	78.0	도 시 환 경 과	
1-9	국도 22호선 묘량면 소재지 진출로 개설				●	15.0	건 설 과	
1-10	상수도 수원지 확장·신설				●	15.0	상 하 수 도 사 업 소	
1-11	노후 정수장·상수도 관망 정비				●	28.0	상 하 수 도 사 업 소	
1-12	e-모빌리티국제엑스포 개최				●	37.7	이 모 빌 리 티 산 업 과	
2	따뜻한 보건복지(13)	2	6	2	3	77.9		
2-1	군민 행복주택 건립				●	37.1	종 합 민 원 실	
2-2	TV 수신료 월 2,500원 지원		●			100	안 전 관 리 과	
2-3	농어촌버스 단일요금제 추진		●			100	안 전 관 리 과	
2-4	청년취업활동 수당 지급			●		51.6	인 구 일 자 리 실 정 책	
2-5	목욕, 이·미용이용권 확대				●	60.0	노 인 가 정 과	
2-6	어린이집 공기청정기 보급	●				100	노 인 가 정 과	
2-7	여성 갱년기 상담실 운영				●	24.6	보 건 소	
2-8	난임 부부 시술비 본인 부담금 지원 확대		●			100	인 구 일 자 리 실 정 책	
2-9	결혼장려금 지원		●			100	인 구 일 자 리 실 정 책	
2-10	영광군 신생아 양육비 인상		●			100	인 구 일 자 리 실 정 책	
2-11	치매안심센터 건립	●				100	보 건 소	
2-12	중·고등학교 신입생 교복비 지원		●			100	총 무 과	
2-13	인재육성 지원 확대 운영			●		40.0	총 무 과	

관리 번호	사 업 명	추진 상황				달성 률(%)	소 관 부 서	비 고
		완료 종결	완료 후 계속추진	정상 추진	일부 추진			
3	멋있는 문화관광(8)			2	6	26.7		
3-1	영광 4대 종교 성지순례 여행				●	24.0	문 화 관 광 과	
3-2	불갑사 지구 관광지 확장 조성				●	17.0	문 화 관 광 과	
3-3	칠산타워주변 관광개발·목적 공원 조성			●		5.0	문 화 관 광 과	
3-4	백수해안노을 관광지 조성				●	10.0	문 화 관 광 과	
3-5	스포츠마케팅 추진			●		44.0	스�포츠산업과	
3-6	체육시설 기능 보강사업 확대				●	39.7	스�포츠산업과	
3-7	칠산노을 200리길 개설				●	37.5	도 시 환 경 과	
3-8	영광 작은영화관 건립				●	37.0	문 화 관 광 과	
4	잘사는 농산어촌(12)		1	3	8	38.7		
4-1	여성농업인 지원강화				●	28.2	농 정 과	
4-2	영광군 남북 농업교류협의회 설치				●	24.0	농 정 과	
4-3	농·특산품 판매 적극 지원				●	8.0	유 통 축 산 과	
4-4	영세·소규모 농가 경영 안정자금 지원(농가수당)				●	42.0	농 정 과	
4-5	친환경 둠벙 조성사업				●	18.0	농 정 과	
4-6	지게차·농산물소형저온저장고 보급 확대				●	69.1	유 통 축 산 과	
4-7	우량 송아지 생산기지 구축 지원			●		8.0	유 통 축 산 과	
4-8	참조기·부세 양식사업 확대 추진			●		27.2	해 양 수 산 과	
4-9	향화도항 국가어항 지정				●	50.0	해 양 수 산 과	
4-10	법성항 활성화 추진				●	20.0	해 양 수 산 과	
4-11	가뭄대비 저류지 신설			●		70.0	건 설 과	
4-12	드론 교육장·체험장 설치		●			100	농업기술센터	

[붙임 2] 공약사업 계획 변경 및 오류 정정 내역

민선 7기 공약사업 사업계획 변경 내역(총괄)

관리 번호	사업명	변경항목	변경내용		변경사유	변경일
			기존	변경		
1-5	청년창업단지 조성	사업명	영광읍 구사거리 청년창업단지 거리 조성	청년창업단지 조성	사업 추진계획 수립 및 감정평가 결과에 따른 변경	군수결재 (2019. 1. 11.), 평가단 보고
		사업대상지	매입건물 10동, 매입면적 706.74㎡	매입건물 12동, 매입면적 1,236㎡		
1-2	신재생에너지 클러스터 조성	목표지표	사업비 집행액	행정절차 이행(20%), 에너지 생산단지 기반 조성(45%), 실증 기반구축 사업(20%), 실무교육센터 설립(10%), 체험·홍보관 조성(5%)	사업 추진사항을 구체적으로 상세화하여 지표별 목표 달성도 관리	군수결재 (2019. 10. 14.)
2-4	청년 취업활동 수당 지급	사업량	연 100명(500명)	연 50명(250명)	전남 구직수당 대상과 동일하여 수요 인원 분산, 목표 사업량이 실제 수요인원보다 과다 책정됨.	군수결재 (2019. 10. 15.)
		사업비	1,500백만 원(군비)	600백만 원(군비)		
		지원대상	만 19~34세 이하 미취업 청년	만 18~45세 이하 미취업 청년		

민선 7기 공약사업 오류 정정 내역

관리 번호	사업명	변경항목	변경내용		변경사유
			기존	변경	
2-2	TV 수신료 월 2,500원 지원	사업기간	2019. 1.~	2018. 7.~	행정절차 이행 등 사전 작업 기간을 포함하지 않고 제도 시행일부부터 사업기간을 책정함으로써 제도 도입으로 완료된 사업의 공약 완료시기가 사업기간의 始期보다 동일하거나 앞서는 오류 정정
2-4	청년 취업활동 수당 지급				
2-8	난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대				
2-9	결혼장려금 지원				
2-10	영광군 신생아 양육비 인상				
2-12	중고등학교 신입생 교복비 지원				
1-3	지역화폐 발행	목표 지표	행정절차 이행(40%), 가맹점 모집량(60%)	행정절차 이행(100%), 가맹점 모집량(추가 목표)	지역화폐 발행이 공약 내용이므로 행정절차 이행까지를 공약 완료로 보고 가맹점 모집량은 사업 내용과 상관없는 지표이므로 추가 목표로 변경
3-8	영광 작은 영화관 건립	목표 지표	행정절차 이행(5%), 영화관 건립(50%), 영화 관람객 수(45%)	행정절차 이행(30%), 영화관 건립(70%), 영화 관람객 수(추가 목표)	영화관 건립이 공약 내용이므로(사업기간도 건립이 완료되는 2020년까지임) 개관 후 영화 관람객 수는 추가 목표로 변경
4-6	지게차·농산물 소형 저온저장고 보급 확대	사업비	총괄: 16,350백만 원 사업별: 7,335백만 원	16,350백만 원으로 통일 (공약사업 총 소요사업비는 변동 없음)	계속사업으로 기투자 9,015, 임기 내 7,335 백만 원을 합해 총 16,350백만 원을 사업비로 책정하였으나 개별 사업계획서에는 사업비가 7,335백만 원으로 잘못 표기돼 16,350백만 원으로 정정
4-12	드론 교육장·체험장 설치	사업기간	2018. 7.~2023. 12.	2018. 7.~계속	드론 교육장·체험장 설치가 공약 내용으로 교육장·체험장 운영 및 이용자 수는 공약 완료 후 추가 목표 설정으로 봐야하므로 추가 목표로 변경
		목표 지표	교육장·체험장 설치(60%), 교육장·체험장 이용자 수(40%)	교육장·체험장 설치(100%), 교육장·체험장 이용자 수(추가 목표)	

[붙임 3] 일부추진(2019년 목표 미달성) 공약사업(23건) 사유

연번	관리번호	사업명	사유
1	1-1	그린카 10만대 생산기지 구축	산단 업체 직원 고용 및 숙소 문제
2	1-4	묘량 농공단지 조성	사업 예정지의 산림보호구역 지정 해제 등 행정 절차 지연
3	1-5	청년창업단지 조성	토지 보상 협의 진행 중
4	1-6	영광읍·백수읍·영산면사무소 신축	공유재산 관리계획 미수립, 설계 용역 준비 중
5	1-8	글로리호텔~학정사거리 4차로 확장	토지 소유자 사망 등으로 보상 협의 지연
6	1-9	국도 22호선 묘량면 소재지 진출로 개설	대마산단~국도 22호선 연결도로에 농기계 통행로 확보가 필요하여 지역개발사업 계획 변경 승인(도, 국토부)을 기다리는 중
7	1-10	상수도 수원지 확장·신설	백수읍 대신리 저수지 위치 선정 지연
8	1-11	노후 정수장상하수도 관망 정비	영광 제2정수장 시설개량 국비 미확보
9	1-12	e-모빌리티국제엑스포 개최	2019년 참가 기업(기관) 목표 200개소 대비 실적(165개소) 부진
10	2-1	군민 행복주택 건립	토지 소유자 보상금 증액 요구(협의 불가)
11	2-5	목욕, 이·미용이용권 확대	사회보장제도 변경 협의 미승인으로 시행 불가
12	2-7	여성 갱년기 상담실 운영	검진건 수 목표보다 8명이 부족한 492명을 시행하여 연말까지 목표달성할 것으로 예상

연번	관리 번호	사업명	사유
13	3-1	영광 4대 종교 성지순례 여행	단체 관광객 유치 여행사 인센티브 예산 미확보
14	3-2	불갑사 지구 관광지 확장 조성	토지 보상 예산 미확보, 보상 협의 지연
15	3-6	체육시설 기능 보강사업 확대	스포티움에서 각종 행사가 개최되어 행사 기간 동안 사업 중지로 준공 지연
16	3-7	칠산노을 200리길 개설	공사 추진 중으로 연말까지 목표 공정률 49.3% 달성 예정
17	3-8	영광 작은영화관 건립	소방시설 설치 실시설계 반영을 위해 사업 지연
18	4-1	여성농업인 지원강화	정책심의위원회 구성, 단체 지원 등 미추진
19	4-2	영광군 남북 농업교류협의회 설치	지자체 단독으로 농업 분야 교류 추진 한계 (전남도와 협력 예정)
20	4-3	농·특산품 판매 적극 지원	수도권 물류센터 부지 확보 지연(도시계획지구 지정, 한전 측 매각 여부 결정 등)
21	4-4	영세·소규모 농가 경영 안정자금 지원(농가수당)	영광군 농어민 공익수당 조례 입법 절차 중
22	4-5	친환경 둠벙 조성사업	연 10개소 조성을 목표로 하였으나 대상지는 2018년 8개소, 2019년 6개소로 계획에 비해 사업 신청자가 적음
23	4-6	지게차·농산물소형저온저장고 보급 확대	추진 중(연말까지 2019년 실적 달성)

1.

인구일자리정책실

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-5	청년창업단지 조성	청년지원
2	2-4	청년 취업활동 수당 지급	청년지원
3	2-8	난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대	결혼출산
4	2-9	결혼장려금 지원	결혼출산
5	2-10	영광군 신생아 양육비 인상	결혼출산

1-5

청년창업단지 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	3,510백만 원
최종목표	청년창업단지 조성으로 청년 창업 기회 제공 및 새로운 일자리 창출, 침체된 상권 활성화							
추진부서	인구일자리정책실장 김선재		청년지원팀장 김선희		주무관 정해영(☎ 5196)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 3,510백만 원(군비)
- 사업내용 : 굴비골영광시장 주변 노후 상가 매입 및 철거, 청년창업단지 신축
- 대상지 : 영광읍 도동리 248-1번지 일대
 - 매입필지 : 14필지(556㎡)/매입건물: 12동(1,236㎡)/신축규모: 1동(400㎡)
 - 보상협약 : 16명

□ 추진계획

- 영광 청년창업단지 조성 사업 대상지 감정평가 의뢰 : 2018. 8.~2019. 1.
 - 8월 : 소유자 행정절차 추진 동의서 수령
 - 9월 : 대상지 감정평가 의뢰
- 감정평가에 따른 보상협약 진행 : 2019. 1.~12월
- 건축물 철거 및 폐기물 처리 : 2020. 1.~12월
- 건축물 설계용역 : 2021. 1.~ 6월
- 청년창업단지 신축 : 2021. 7.~2022. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 창업단지 조성사업 계획 수립 : 2018. 7. 18.
- 벤치마킹 : 2018. 7. 31.~8. 1.(2일간)/여수, 순천, 전주
- 주민 설명회 : 2018. 8. 28.
- 감정평가 : 2018. 10.~11월
- 벤치마킹 : 2019. 2./순천 청춘창고, 전주 청년몰
- 지방재정 투자심사 : 2019. 3. 4.
- 공유재산 심의 : 2019. 3. 13.
- 2019년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 의회 승인 : 2019. 4. 11.
- 보상금 예산확보(2019년 제1회 추경) : 2019. 4. 11./15억 원
- 보상금 결정 통지문 발송 : 2019. 4. 15./15명
- 국비 지원 요청 건의(행정안전부) : 2019. 5. 13./10억 원
- 1차 보상협의 : 2019. 5.~8월/7명 등기완료, 1명 기공 승낙(334㎡, 60%)
- 2020년 균특회계 기획재정부 반영 : 2019. 8. 23./9억 원
- 보상협의 방문 : 관내 15회, 관외 3회(서울, 인천, 광주, 익산 등)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,510	0	3,510	10	2,000	500	1,000	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	3,510	0	3,510	10	2,000	500	1,000	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	706.5	0	706.5	8.5	698				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	706.5	0	706.5	8.5	698				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 청년 창업단지 조성 사업은 「토지보상법」에 따른 토지수용 대상사업에 해당되지 않아 보상 협의가 이루어지지 않을 경우 사업 진행상 어려움이 예상됨.

<대 책>

- 토지·건물 소유자와 지속적으로 접촉하면서 보상 협의 추진
- 국토교통부 사업인정 신청 추진 : 2019. 10월

※ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」

제20조(사업인정) ① 사업시행자는 제19조에 따라 토지 등을 수용하거나 사용하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 사업인정을 받아야 한다.

□ 향후 추진 계획

- 주민설명 및 보상협의 : 2019. 10.~12월
- 건축물 설계 용역 : 2020.
- 청년창업단지 착공 및 조성공사 : 2020.~2022.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 40.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
사업진도율	%	계획	20	40	20	10	10	100	40%
		실적	20	20				40	

2-4

청년 취업활동 수당 지급

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 6월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	600백만 원
최종목표	취업·창업 구직활동비를 지원하여 청년이 자립할 수 있는 기반 마련							
추진부서	인구일자리정책실장 김선재		청년지원팀장 김선희		주무관 정해영(☎ 5196)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 200명(50명/년)
- 사업비 : 600백만 원(군비)
- 사업내용
 - 만 18~45세 이하 미취업 청년 대상으로 구직활동비 지원
 - 월 50만 원(영광사랑상품권 30만 원+현금 20만 원), 최대 6개월, 생애 1회 지원
 - 구직활동 계획서 제출 → 구직활동 결과보고서 제출 → 구직활동 확인 후 사후지원금 지급

□ 추진계획

- 청년취업활동 수당 관련 의견수렴 : 2018. 9.~10./설문조사, 간담회 등
- 청년취업활동 수당 계획수립 : 2018. 11.
- 청년취업활동 수당 홍보 : 2018. 12.
- 2019년 청년취업활동 수당 신청자 모집 : 2018. 11.~12.
- 청년취업활동 수당 지급 : 2019.~

□ 지금까지 추진 상황

- 「영광군 청년발전 및 지원에 관한 조례」 개정 : 2018. 8. 17.
- 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 완료 : 2019. 4. 15.
- (당초) 만 19~34세 이하 미취업 청년 → (변경) 만 19~45세 이하 미취업 청년
- 전라남도 청년 구직활동 수당 지급 : 24명
- 영광군 자체 청년 취업활동수당 참여자 모집 및 선정 : 2019. 6. 4./47명
- 영광군 청년 취업활동수당 지급 : 2019. 6.~9월

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	600	0	600	0	150	150	150	150	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	600	0	600	0	150	150	150	150	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	112	0	112	0	112				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	112	0	112	0	112				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 영광군 청년 취업활동수당 지급 : 2019. 10월

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 51.6%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차이행(조례 개정, 사회보장제도 협약 등)(25%)	식	계획	1					1	100% (25%)
		실적	1					1	
지원자 수(75%)	명	계획		50	50	50	50	200	35.5% (26.6%)
		실적		71				71	

2-8

난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	172백만 원
최종목표	자녀를 희망하는 모든 난임부부에게 시술비 지원으로 경제적 부담 경감							
추진부서	인구일자리정책 김선재 결혼출산팀장 이덕희 주무관 이은영(☎ 4813)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 172백만 원(군비)
- 난임시술 건강보험 적용 횟수에 따른 비급여 및 본인부담금 지원
 - 체외수정(신선배아) : 최대 700천 원/1회당
 - 체외수정(동결배아) : 최대 300천 원/1회당
 - 인공수정 : 최대 200천 원/1회당

□ 추진계획

- 사회보장제도 협의 : 2018. 9.
- 예산확보 : 2018. 10.
- 사업시행 : 2019. 1. 1.

□ 지금까지 추진 상황

- 사회보장제도 협의 완료 : 2018. 8. 30.
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등 지원에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.
- 2019년 예산 확보 : 70명/43백만 원
- 난임부부 시술비 본인 부담금 신청·지원
 - 정부 지원 : 35명/14,438천 원
 - 군비 지원 : 25명/14,702천 원

○ 난임부부 시술비 본인 부담금 상향 지원 : 2019. 7. 1.~

- 제외수정(신선배아) : 700천 원 → 1,500천 원
- 제외수정(동결배아) : 300천 원 → 500천 원
- 인공수정 : 200천 원 → 300천 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	172	0	172	0	43	43	43	43	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	172	0	172	0	43	43	43	43	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	14	0	14	0	14				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	14	0	14	0	14				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

- 기관·사회단체장 및 이장 회의 및 각종 교육 시 홍보
- 난임부부 시술비 지원신청서 접수 후 본인부담금 지급

목표 달성도(공약 이행률) : 100%

- 2019년까지 목표 달성 여부 : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 정도(사회보장 협의, 조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2-9

결혼장려금 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	3,025백만 원
최종목표	결혼과 출산을 장려하는 사회적 분위기 확산으로 인구증대							
추진부서	인구일자리정책 김선재				결혼출산팀장 이덕희(☎ 4672)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 3,025백만 원(군비)/1,755명
- 지원대상
 - 만 49세 이하 미혼 남자 또는 여자로 결혼 전 한 명이라도 군에 1년 이상
주소를 두고 거주하고 결혼 후 부부가 군에 주소를 두고 거주하는 경우
- 지원기준 : 부부 중 한명에게 500만 원 이내/생애 1회/2년간 3회 분할 지급
 - 최초 지급 200만 원, 2회차 지급 150만 원, 3회차 지급 150만 원
- 지원신청 및 절차
 - 읍·면 : 혼인신고 시 결혼장려금 지원 신청서 접수 → 다음달 5일까지
인구일자리정책실 송부(혼인신고 후 60일 이내 신청)
 - 인구일자리정책실 : 서류 확인 후 15일까지 통장 지급

□ 추진계획

- 결혼장려금지원을 위한 예산확보 및 조례 개정 : 2018. 10월중
- 결혼장려금 지급 : 2019. 1. 1.~

□ 지금까지 추진 상황

- 사회보장협의회 협의 완료 : 2018. 8. 3.
- 「영광군 출산장려 및 양육비 등 지원에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.
- 2019년 예산확보 : 195명/390백만 원
- 결혼장려금 지원 세부추진계획 읍·면 시달 : 2018. 12. 28.
- 결혼장려금 지급 : 169명/338백만 원
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 6. 28.
 - 지원금의 첫 회 지급액 중 50만 원을 영광사랑상품권으로 지급
- 2019년 2회 추경 예산 확보 : 45명/90백만 원(총 240명/480백만 원)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,025	0	3,025	0	390	683	976	976	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	3,025	0	3,025	0	390	683	976	976	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	304	0	304	0	304				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	304	0	304	0	304				
기타	0	0	0	0	0				

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

- 기관·사회단체장 및 이장 회의 및 각종 교육 시 홍보
- 결혼장려금 신청서 접수 후 매달 15일 통장 지급

목표 달성도(공약 이행률) : 100%

- 2019년까지 목표 달성 여부 : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 정도(사회보장 협의, 조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2-10

영광군 신생아 양육비 인상

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	9,730백만 원
최종목표	양육비 인상 지원으로 자녀 양육에 대한 경제적 지지기반을 마련하여 출산율 제고							
추진부서	인구일자리정책 김선재 결혼출산팀장 이덕희 주무관 이은영(☎ 4813)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 9,730백만 원
- 사업내용 : 신생아 양육비 인상 지원

(단위 : 만 원)

구분	현행	변경	지급방법
첫째아	240	500	첫달 200만원, 둘째 달부터 30만원×10개월
둘째아	400	1,200	첫달 400만원, 둘째 달부터 40만원×20개월
셋째아	1,200	1,500	첫달 500만원, 둘째 달부터 40만원×25개월
넷째아	1,500	2,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×30개월
다섯째아	1,500	2,200	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×35개월
여섯째아	1,500	2,400	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×40개월
일곱째아	1,500	2,600	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×45개월
여덟째아	1,500	2,800	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×50개월
아홉째아	1,500	3,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×55개월
열째아 이상	1,500	3,200	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×60개월

□ 추진계획

- 사업 예산확보 및 조례 개정 : 2018. 10월 중
- 사업시행 : 2019. 1. 1.

□ 지금까지 추진 상황

- 「영광군 결혼 및 출산지원 등 지원에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.
- 2019년 예산 확보 : 350명/2,090백만 원
- 양육비 인상 금액

구 분	금액(만원)	지급방법
첫째아	500	첫달 200만원, 둘째 달부터 30만원×10개월
둘째아	1,200	첫달 400만원, 둘째 달부터 40만원×20개월
셋째아	1,500	첫달 500만원, 둘째 달부터 40만원×25개월
넷째아	2,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×30개월
다섯째~아홉째아	3,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×55개월
열째아 이상	3,500	첫달 900만원, 둘째 달부터 40만원×65개월

- 영광군 신생아 양육비 지원 : 359명/2,089백만 원
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 6. 28.
- 지원금의 첫 회 지급액 중 50만 원을 영광사랑상품권으로 지급 예정

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	9,730	987	8,743	743	2,000	2,000	2,000	2,000	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	9,730	987	8,743	743	2,000	2,000	2,000	2,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	3,626	987	2,639	550	2,089			
국비	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0			
군비	3,626	987	2,639	550	2,089			
기타	0	0	0	0	0			

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

○ 기관·사회단체장 및 이장 회의 및 각종 교육 시 홍보

○ 매월 출생 신고 시 양육비 신청서 접수(읍·면) → 서류 확인 후 통장 지급

목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 2019년까지 목표 달성 여부 : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행정도(조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2.

종합민원실

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	2-1	군민 행복주택 건립	건 축

2-1

군민 행복주택 건립

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	25,800백만 원
최종목표	직장이 가까운 곳이나 대중교통 이용이 편리한 곳에 군민 행복주택을 건설하고 저렴한 임대료로 공급하여 삶의 질 향상							
추진부서	종합민원실장 오세운 건축팀장 이현정 주무관 김단은(☎ 5473)							

□ 사업개요

- 사업명 : 영광단주 행복주택 건립사업
- 사업기간 : 2018. 1.~2021. 12.
- 위치 : 영광군 영광읍 단주리 392-1번지 외 14필지
- 사업비 : 258억 원(국비 75, 국민주택기금 75, 군비 8, 시행사 100)
 - 건립비 : 250억 원(국비 30%, 국민주택기금 30%, 시행사 40%)
 - 토지 및 건물 등 매입비 : 8억 원(군비)
- 사업시행 : 위탁시행
 - 영광군 : 부지 무상임대, 도시계획도로 개설 등
 - LH : 건설, 운영·관리
- 공급호수 : 300호(평균 14평)
- 입주대상 : 젊은 계층 80%, 고령자 10%, 주거급여수급자 10%
- 임대기간 : 30년(연장 가능)
- 임대료 : 보증금 10백만 원, 월 8~9만 원

□ 추진계획

- 행복주택 수요조사 용역결과에 따른 국토부 및 LH협의(300호로 상향요구)
- 도시계획도로 변경용역 : 건설도로 확장, 부지내 도로 폐지
- 주택건설사업 계획 승인 : 2019년 상반기
- 공사추진 : 2019년 하반기~2021년

□ 지금까지 추진 상황

- 업무 협약체결(영광군, LH) : 2018. 1. 30.
- 국토교통부 행복주택 후보지 선정심의 : 2018. 3. 6. (250호 가결)
- 군의회 공유재산 관리계획 승인 통보 : 2018. 4. 23. (승인가결)
- 행복주택 수요조사 용역결과에 따른 국토부 및 LH협의 완료(250호→300호)
- 보상현황 : 총 23건 중 19건 완료, 미협의 4건(보상액 증액요구)
- 도시계획도로 변경용역 완료 : 2018. 9. 13.
- 주택건설사업계획 승인 : 2018. 12. 31.
- 토지보상 재감정 회보 : 2019. 3. 20.
- 수용재결을 위한 사업인정 신청(국토부) : 2019. 4. 26.
- 유적문화재 시굴(기초)조사 완료 : 2019. 5. 20.
- 유적문화재 발굴조사 완료(약 46일) : 2019. 6. 25.~8. 20.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	25,800	0	25,800	900	10,000	10,000	4,900	0	0
국비	7,500	0	7,500	0	3,000	3,000	1,500	0	0
도비	7,500	0	7,500	0	3,000	3,000	1,500	0	0
군비	800	0	800	800	0	0	0	0	0
기타	10,000	0	10,000	100	4,000	4,000	1,900	0	시행사

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	9,696	0	9,696	3,692	6,004				
국비	3,000	0	3,000	1,500	1,500				
도비	3,000	0	3,000	1,500	1,500				
군비	596	0	596	592	4				
기타	3,100	0	3,100	100	3,000				시행사

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 소유자가 편입토지에 대하여 보상금 증액을 요구하여 현재 재감평액으로는 협의 체결이 어려움

<대 책>

- 미협의 토지에 대해서는 사업인정 절차가 진행 중에 있으며, 완료되는대로 수용재결을 신속히 진행하여 취득 후 사업추진 예정

□ 향후 추진 계획

- 사업인정 고시 : 2019. 10.
- 수용재결 신청 : 2019. 10.(약 6개월 소요 예정)
- 주택건설사업계획 변경승인 : 2020. 2.
- 수용재결 완료 : 2020. 4.
- 공탁완료 및 미보상 필지 문화재 조사 : 2020. 6.(2개월 소요 예정)
- 영광단주 행복주택 착공 : 2020. 8.
- 영광단주 행복주택 준공 : 2021. 하반기

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 37.1%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
토지 및 지장물 보상(20%)	필지	계획	6	1				7	85.7% (17.1%)
		실적	6	0				6	
사업계획승인 (국토교통부)(20%)	식	계획	1					1	100% (20%)
		실적	1					1	
공공임대주택 건립공사(60%)	호	계획				300		300	0% (0%)
		실적						0	

3.

문화관광과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	3-1	영광 4대 종교 성지순례 여행	관광진흥
2	3-2	불갑사 지구 관광지 확장 조성	관광개발
3	3-3	칠산타워주변 관광개발·목섬공원 조성	관광개발
4	3-4	백수해안노을 관광지 조성	관광개발
5	3-8	영광 작은영화관 건립	문화예술

3-1

영광 4대 종교 성지순례 여행

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	120백만 원
최종목표	4대 종교 문화유적지 관광코스 개발을 통한 관광객 20만 명 유치							
추진부서	문화관광과장 유영직		관광진흥팀장 김의용		주무관 김소미(☎ 5224)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 120백만 원(군비)
- 사업내용
 - 4대 종교(불교, 원불교, 기독교, 천주교) 문화유적지 연계 관광코스 개발
 - 4대 종교 홍보 강화

□ 추진계획

- 4대 종교 성지순례 계획수립 및 프로그램 개발 : 2018. 7.~12.
- 남도한바퀴 코스 운영 : 2019. 2월 이후(전남도와 협의 후 결정)
 - 불교, 원불교 코스 : 명상, 사찰음식, 체험 등
 - 기독교, 천주교 : 타시군과 연계코스 개발
- 단체관광객 유치여행사 인센티브 지급 : 버스 1대당 300만 원

□ 지금까지 추진 상황

- 남도한바퀴 주말 코스와 연계 운영(2018. 9. 1.~11. 30.) : 총 25회
 - (영광) 불갑저수지 수변공원 ~ 백수해안도로 ~ 법성포굴비거리 ~ 숲쟁이꽃동산 / 백제불교 최초도래지 ~ (고창) 선운사 ~ 고창읍성

- 4대 종교성지 관광 활성화를 위한 「4대종교 문화유적지 탐방」
 - 2018. 12. 20. / 부군수 및 간부공무원 등 36명
- 남도한바퀴 겨울상품 연계운영(2019. 1. 12.~2. 23.) : 총 2회
 - (목포)해양유물전시관 ~ (함평)양서과충류전시관 ~ (영광)불갑사 ~ 백수해안도로
- 남도한바퀴 봄 상품 연계운영(2019. 3. 30.~5. 31.) : 총 26회
 - (영광)불갑저수지 ~ 백수해안도로 ~ 법성포굴비거리 ~ 숲쟁이 꽃동산 ~ 백제불교
최초도래지 ~ (고창)선운사 ~ 고창읍성
- 남도한바퀴 여름상품 연계 운영(2019. 6~8월) : 총 25회
 - (영광)불갑사 ~ 백수해안도로 ~ 법성포굴비거리 ~ 백제불교최초도래지 ~
(고창)선운사 ~ 고창읍성

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	120	0	120	0	30	30	30	30	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	120	0	120	0	30	30	30	30	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	0	0	0	0	0				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	0	0	0	0	0				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 단체 관광객 유치 여행사 인센티브 지급 관련 예산 미반영

<대 책>

- 계획된 유치여행사 인센티브가 지급될 수 있도록 2020년도 본예산 반영 요구

□ 향후 추진 계획

- 예산 확보 후 성지순례 여행 투어 버스비 지원
- 남도한바퀴 가을상품 연계 운영(2019. 9~11월) : 매주 월·일요일 운행
 - (영광)불갑사 ~ 백수해안도로 ~ 백제불교최초도래지 ~ 범성포굴비거리 ~ (고창)선운사 ~ 고인돌 유적지
- 4대 종교 성지순례 관광 상품 홍보 강화

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 24.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
남도한바퀴 운영	회	계획	25	75	75	75	75	325	24
		실적	25	53				78	

3-2

불갑사 지구 관광지 확장 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	15,900백만 원
최종목표	기존 불갑사 관광지를 확장하여 머물수 있는 관광 환경 조성 및 사계절 관광자원 확보로 지역경제 활성화에 기여							
추진부서	문화관광과장 유영직 관광개발팀장 김 식 주무관 이성빈(☎ 5758)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 7.~2022. 12.
- 사업량 : 1개소, 확장 98,063㎡
- 사업비 : 15,900백만 원(국비 7,410 군비 8,490)
- 사업내용
 - 불갑사관광지 확장 : 235,580㎡(기존 137,517㎡)
 - 공공편익시설(도로 및 주차장), 휴양문화시설, 녹지 등

□ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기간	비고
관광지 지정 및 조성계획수립	1식	2018년 12월	
토지보상	98,000㎡	2019년 12월까지	
기반시설 및 조성사업	도로 및 주차장	2022년	
민자시설	10동	2023년까지	

□ 지금까지 추진 상황

- 용역계약 및 용역착수 : 2015. 11. 4.
- 착수보고 및 주민설명회 : 2016. 1. 20.
- 조성계획 변경승인 관련 문체부 자문단 현장 자문 : 2018. 6. 14.
- 전라남도 도시계획위원회 자문 : 2018. 8. 23.
- 농업진흥구역 해제 및 고시 : 2018. 9. 11.
- 지방재정투자심사(전라남도) : 2018. 10. 10.
- 불갑사 관광지 확장 편입토지 결정 및 협의통보 : 2018. 11. 7.
- 불갑사 관광지 변경 지정 및 조성계획 변경 승인 : 2018. 11. 7.
- 2020년 신규사업 신청 : 2019. 1. 30.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	15,900	570	15,330	200	1,500	4,280	4,000	5,350	민자제외
국 비	7,410	0	7,410	0	0	1,800	2,400	3,210	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	8,490	570	7,920	200	1,500	2,480	1,600	2,140	0
기 타	(3,500)	0	0	0	0	0	0	(3,500)	민자

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,270	570	700	200	500				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	1,270	570	700	200	500				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 편입토지 보상비 예산 미확보 및 보상협의 지연

<대 책>

- 예산 확보(2019년 2회 추경 및 2020년 본예산) 및 2020년 하반기 토지 수용 절차 추진

□ 향후 추진 계획

- 실시설계 용역 완료 : 2019. 12.
- 공사 발주 : 2020. 1.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 17.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
관광지 지정 및 조성계획 변경 수립(10%)	%	계획	10					10	100% (10%)
		실적	10					10	
토지보상(30%)	%	계획	2	14	14			30	23.3% (7%)
		실적	2	5				7	
기반시설 및 조성사업(60%)	%	계획			20	20	20	60	0% (0%)
		실적						0	

3-3

칠산타워 주변 관광개발·목섬공원 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	5,959백만 원
최종목표	칠산타워 주변 관광자원을 활용·연계하여 머물 수 있는 체류형 관광지 개발로 지역경제 활성화 기여							
추진부서	문화관광과장 유영직 관광개발팀장 김 식 주무관 이성빈(☎ 5758)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업량 : 해안로드길, 출렁다리, 목섬공원조성 1식
- 사업비 : 5,959백만 원(국비 3,540, 군비 2,419)
- 사업내용
 - 해안로드길 : L=1,470m
 - 탐방로 및 산책로 개설(1,000m), 헬스로드길 개설(470m)
 - 출렁다리 : L=200m
 - 공원 및 녹지조성 A=15,470㎡
 - 목섬연결 목교 1개소, 화장실 2동, 광장 및 경관조성 1식

□ 추진계획

세부사업	사업량	기간	비고
실시설계	1식	2018년 12월	
해안로드 조성	1,470m	2019년 12월까지	
목교 및 화장실 등 조성	2동	2022년까지	
출렁다리 등 조성	L=200m	2022년까지	

□ 지금까지 추진 상황

- 타당성 검토 및 기본구상용역 착수 : 2016. 12. 27.
- 타당성 검토 및 기본구상용역 주민설명회 및 최종보고 : 2017. 6. 1. / 12. 6.
- 타당성 검토 및 기본구상용역 완료 : 2018. 12. 15.
- 2020 균특 신규사업 신청 : 2019. 1. 30.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,959	59	5,900	0	0	500	2,400	3,000	0
국비	3,540	0	3,540	0	0	300	1,440	1,800	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	2,419	59	2,360	0	0	200	960	1,200	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	59	59	0	0	0				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	59	59	0	0	0				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 실시설계 용역 추진 : 2020. 1.

○ 공사 발주 : 2020. 7.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 5.0%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
기본계획수립(5%)	%	계획	5					5	100% (5%)
		실적	5					5	
실시설계(10%)	%	계획			10			10	0% (0%)
		실적							
해안로드길(30%)	%	계획			20	10		30	0% (0%)
		실적							
목섬 및 화장실 등(30%)	%	계획				10	20	30	0% (0%)
		실적							
출렁다리 등(25%)	%	계획				5	20	25	0% (0%)
		실적							

3-4

백수해안노을 관광지 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2025년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○		○		총사업비	28,637백만 원
최종목표	백수해안도로 노을 등 관광자원을 활용한 체류형 관광지 지정 조성으로 지역경제 활성화 도모							
추진부서	문화관광과장 유영직 관광개발팀장 김 식 주무관 이성빈(☎ 5758)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2025. 12.
- 사업량 : 관광지 지정·조성 222,612㎡
- 사업비 : 28,637백만 원(국비 10,069, 군비 18,568)
- 사업내용
 - 관광지 지정 및 조성 : 222,612㎡
 - 공공편익시설(도로 및 주차장), 휴양문화시설, 녹지 등

□ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기간	비고
관광지 지정 및 조성계획수립	1식	2020년 12월	
토지보상	222,612㎡	2020년 12월까지	
기반시설 및 조성사업	도로 및 주차장	2025년까지	
민자시설	펜션및숙박	2025년까지	

□ 지금까지 추진 상황

- 관광지개발 및 예비타당성 검토 용역 완료 : 2015. 11. 11.
- 제6차 전남권 관광개발계획 반영 : 2017. 1.
- 지정·조성계획 및 기본설계용역 착수 : 2017. 11. 14.
- 전략·소규모환경영향평가 용역 착수 : 2018. 5. 30.
- 중간보고회(2회) : 2019. 3. 27. / 2019. 4. 29.
- 관련 법 검토 실과 협의 : 2019. 5. 15.
- 주민설명회(관광지 조성계획 및 전략환경영향평가) : 2019. 9. 25.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	28,637	500	16,850	850	1,000	4,000	5,000	6,000	11,287
국비	10,069	0	3,600	0	0	0	1,200	2,400	6,469
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	18,568	500	13,250	850	1,000	4,000	3,800	3,600	4,818
기타	(42,000)	0	0	0	0	0	0	0	(42,000)

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	705	500	205	181	24				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	705	500	205	181	24				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 관광지 내 편입토지 부지 협의 지연 예상

<대 책>

- 관광지 지정·조성계획 승인을 위한 토지 소유자와 개별 협의
- 토지보상 방식 다각적 검토(토지 소유자 우선분양 등), 토지수용 병행 추진

□ 향후 추진 계획

- 관광지 지정·조성계획 수립 사전 협의(전라남도, 문체부) : 2019. 11.
- 관광지 지정·조성계획 수립 입안 신청 : 2020. 2.
- 관광지 지정·조성계획 수립 : 2020. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 10.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
관광지 지정 및 조성계획 수립(10%)	%	계획	5	5				10	60% (6%)
		실적	3	3				6	
토지보상(30%)	%	계획	2	3	25			30	13.3% (4%)
		실적	2	2				4	
기반시설 및 조성사업(60%)	%	계획				20	40	60	0% (0%)
		실적						0	

3-8

영광 작은 영화관 건립

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	1,500백만 원
최종목표	영화관 건립을 통한 문화기반시설 확충으로 건전 여가 공간 마련 및 지역문화 발전 도모							
추진부서	문화관광과장 유영직 문화예술팀장 윤상근 주무관 성스런(☎ 5225)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6.~2020. 12.
- 위 치 : 영광군 영광읍 남천리 87번지 일원(영광 예술의 전당 부지 내)
- 사업규모 : 작은 영화관 1개소 신축 (지상 1층, 건축 연면적 500㎡)
- 시설내역 : 상영관 2관(100석), 휴게실, 화장실, 기계실, 매점 등
- 사 업 비 : 1,500백만 원(국비 500, 도비 150, 군비 850)
- 국내 주요 배급사와 배급 계약을 통한 개봉영화 확보 : 연 120편(월 10편)
- 영광 작은 영화관 운영
 - 운영시간 : 10:00~23:30(1일 5회, 2개관 총 10회)
 - 상영기간 : 영화 1편당 약 2~3주 / 관람료 : 6,000원(일반 기준)

□ 추진계획

- 국비확보, 공유재산관리계획 반영 : 2018. 6.~12.
- 실시설계 용역, 공사추진 : 2019. 1.~12.
- 작은 영화관 운영방침 결정 및 개관 : 2020. 6.

□ 지금까지 추진 상황

- 영광 작은 영화관 건립 추진계획 수립 : 2018. 6.
- 2019년 국비 신청(균특 500백만 원) : 2018. 6.
- 사업비 확보 및 공유재산 관리계획 승인 : 2018. 12.
- 실시설계용역 발주 : 2019. 1.
- 실시설계용역 착공 : 2019. 2.
- 타 지자체(고흥, 곡성) 작은 영화관 벤치마킹 : 2019. 2.
- 작은영화관 규모 및 관계 법령 재검토 : 2019. 8.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,500	0	1,500	0	1,500	0	0	0	0
국비	500	0	500	0	500	0	0	0	0
도비	150	0	150	0	150	0	0	0	0
군비	850	0	850	0	850	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	0	0	0	0	0				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	0	0	0	0	0				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 소방청 질의회신 결과 작은영화관은 소방시설법에 의한 특정소방대상물에 해당 되어 관련 소방시설(제연시설, 스프링클러 등) 의무 설치 대상임(2019. 9. 17.)

<대 책>

- 소방시설 설치계획 실시설계 반영 및 투자심사(도) 이행(20억 원 이상)

□ 향후 추진 계획

- 실시설계용역 준공 : 2019. 12.
- 작은 영화관 공사 착공 : 2020. 1.
- 작은 영화관 운영방침(직영/위탁) 결정 : 2020. 10.
- 작은 영화관 공사 준공 : 2020. 12.
- 개관 및 운영 : 2021. 2.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 37.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차이행 (계획수립, 국비확보 등)(30%)	식	계획	1					1	100% (30%)
		실적	1					1	
영광 작은영화관 건립(70%)	%	계획		30	70			100	10% (7%)
		실적		10				10	
영화관람객 수 (추가 목표)	백명	계획				650	325	975	0%
		실적							

4.

총 무 과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	2-12	중·고등학교 신입생 교복비 지원	자치교육단체
2	2-13	인재육성 지원 확대 운영	자치교육단체

2-12

중고등학교 신입생 교복비 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2019년 3월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
	○		○		○		총사업비 1,120백만 원
최종목표	관내 학생들의 교육 여건의 기회 균등화와 교육비 부담 경감						
추진부서	총무과장 김성균 자치교육단체팀장 배병기 주무관 김지영(☎ 4704)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 지원대상
 - 영광군 관내 중고등학교 신입생
 - 관내 고등학교 진학 후 주소지를 옮긴 신입생
 - 영광군에 주소를 두고 타 지역학교에 입학한 신입생
- 지원금액 : 교육부 교복 상한단가 지원
- 사 업 비 : 1,120백만 원(군비)

□ 추진계획

- 신입생 교복비 지원 신청서 접수 및 대상자 주소지 확인 : 2019. 2.
- 중복지원 확인 및 교복비 지원 : 2019. 3.~

□ 지금까지 추진 상황

- 영광군 교복 지원 조례 제정 : 2018. 8.
- 중학교 신입생 교복 지원 협의(전라남도 교육청) : 2018. 12.
 - 전남 교육감 공약 : 도교육청 50% 부담

- 교복비 지급(2019. 3.~9.) : 747명(중학생 358명, 고등학생 389명)
 - 고등학교 및 관외 중학교 신입생 교복비 지원 : 2019. 3.~ / 신청인 개별 지원
 - 관내 중학교 신입생 교복비 지원 : 2019. 6.~ / 영광교육지원청에 일괄 지원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,120	0	1,120	0	280	280	280	280	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	1,120	0	1,120	0	280	280	280	280	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	170	0	170	0	170				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	170	0	170	0	170				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 2020년 이후 : 전남도교육청 50% 부담(중·고등학교)

- 조례 개정 추진

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
교복비 지원 제도 도입	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2-13

인재육성 지원 확대 운영

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 6월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	1,300백만 원
최종목표	영광 일반고 학생들의 정시 경쟁력 강화 및 최신 입시 정보 제공							
추진부서	총무과장 김성균 자치교육단체팀장 배병기 주무관 김지영(☎ 4704)							

□ 사업개요

○ 학력신장 프로그램 운영

- 사업기간 : 2018. 9.~계속
- 사업량 : 영광군 일반고 2개교(영광고, 해룡고)
- 사업비 : 1,300백만 원(군비)
- 운영방법
 - 국내 유명 입시 학원의 강사진을 초빙하여 학력신장 프로그램 운영 및 입시 제도에 대한 정보 공유와 입시 전략 발굴
 - 우수 대학 진학을 위한 주말 프로그램 운영 등 관내 일반고 각각 상황에 맞는 학력신장 프로그램 지원

□ 추진계획

○ 인재육성 학력신장 프로그램 지원

- 2018년 2학기 : 고 1~고 3 대상 운영
- 2019년 이후 : 예비 고 1~고 3 대상 운영

□ 지금까지 추진 상황

- 인재육성 학력신장 프로그램 지원 : 2018년 2학기
 - 해룡고, 영광고/ 100백만 원/ 150명
- 학교별 사업계획서 접수 및 보조금 교부 : 2019. 4.
 - 해룡고, 영광고/ 250백만 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,300	0	1,300	100	300	300	300	300	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	1,300	0	1,300	100	300	300	300	300	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	350	0	350	100	250				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	350	0	350	100	250				
기 타	0	0	0	0	0				

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

○ 인재육성 학력신장 프로그램 업체 선정 : 2019년 하반기

○ 인재육성 학력신장 프로그램 운영 : 2019년 겨울방학 중

목표 달성도(공약 이행률) : 40.0%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
학력신장 프로그램 운영 학교수	개	계획	2	2	2	2	2	10	40%
		실적	2	2				4	

5.**안전관리과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	2-2	TV 수신료 월 2,500원 지원	원 전 관 리
2	2-3	농어촌버스 단일요금제 추진	교 통 행 정

2-2

TV 수신료 월 2,500원 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	3,240백만 원
최종목표	원전 주변지역 지원금을 활용한 공중파 TV수신료 지원으로 군민의 정보통신비 부담 해소에 기여							
추진부서	안전관리과장 김경호 원전관리팀장 이인성 주무관 심준영(☎ 5825)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 지원근거 : 「발전소주변지역지원사업 시행요령」 제15조제3항
- 지원대상 : 영광군 관할구역 내 가정용 TV
- 지원방법 : 한국방송공사와 원천감면(업무협약)
- 사업내용 : 세대별 연간 3만 원 지원(월 2,500원)
- 사 업 비 : 3,240백만 원(전 세대 지원 / 약 27,000세대)

□ 추진계획

- 수신료 원천감면 업무협약 : 2018. 7.~10.
- 지원 세부절차 마련 : 2018. 10.~12.
- 수신료 지원 : 2019. 1.~

□ 지금까지 추진 상황

- 지원 세부절차 마련 : 조례 제정(2018. 11. 13.) 및 시행규칙 제정(2018. 12. 28.)
- 수신료 원천감면 업무협약 협약체결 : 2018. 12. 18.
- 수신료 지원 : 2019. 1.~8.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,240	0	3,240	0	810	810	810	810	계속
국비	3,240	0	3,240	0	810	810	810	810	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	371	0	371	0	371				
국비	371	0	371	0	371				
도비	0	0	0	0	0				
군비	0	0	0	0	0				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ TV 수신료 지원 : 매월

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
지원 세부절차 마련 (조례 및 시행규칙)(26%)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	(26%)
수신료 원천감면 업무협약(26%)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	(26%)
TV 수신료 지원 시행(48%)	식	계획		1				1	100%
		실적		1				1	(48%)

2-3

농어촌버스 단일요금제 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,400백만 원
최종목표	버스이용요금을 단일화하여 원거리 및 벽지·오지지역 주민의 교통비 부담을 줄여주고 운임요금 시비를 없애 운전자가 운전에만 집중할 수 있어 교통사고 예방에 기여							
추진부서	안전관리과장 김경호		교통행정팀장 김태우		주무관 강민성(☎ 5649)			

□ 사업개요

- 사업시행 : 2019. 1.~계속
- 사업대상 : 영광군 농어촌버스
- 이용요금 : 일반 1,000원/ 중·고교생 500원/ 초등학생 500원
 - 기존(기본요금) : 일반 1,300원/ 중·고교생 1,000원/ 초등학생 650원
- 이용구간 : 영광군 농어촌버스 운행 전 구간
- 손실보상 : 농어촌버스 단일요금제에 따른 차액을 군에서 운수회사에 지원
- 사업비 : 2,400백만 원(군비)

□ 추진계획

- 영광군 농어촌버스 단일요금제 시행 협약(군-영광교통) : 2018. 11월
- 단일요금제 손실보상금 운수업체 지원 : 2월분씩
- 영광교통 재정진단 및 회계감사 용역 실시 : 2019. 4월

□ 지금까지 추진 상황

- 영광군 농어촌버스 단일요금제 도입방안 연구 용역 시행 : 2018. 9.~12.
- 농어촌버스 단일요금제 벤치마킹 실시 : 2018. 9.

- 영광군 농어촌버스 단일요금제 시행 협약(군-영광교통) : 2018. 11. 31.
- 영광군 농어촌버스 단일요금제 시행 : 2019. 1. 1.
- 영광군 농어촌버스 단일요금제 개통식 : 2019. 1. 3.
- 영광교통 재정진단 및 회계감사 용역 시행 : 2019. 6.~8.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적
<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,400	0	2,400	0	600	600	600	600	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	2,400	0	2,400	0	600	600	600	600	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	214	0	214	0	214				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	214	0	214	0	214				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책
<문제점>

- 단일요금제 시행에 따른 터미널 매표수수료 감소
- 영광~홍농 간 직행버스의 경쟁력 약화로 인한 매표수수료 감소

<대 책>

- 대표수수료 감소분에 대하여 보전
- 시외버스 경쟁력 약화로 인한 대표수수료 감소분 2018년 대비 차액 지원

향후 추진 계획

- 단일요금제 손실보상금 운수업체 지원 : 반기별

목표 달성도(공약 이행률) : 100%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
단일요금제 시행 (제도도입)	%	계획		100				100	100%
		실적		100				100	

6.

투자경제과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-1	그린카 10만대 생산기지 구축	투 자 유 치
2	1-2	신재생에너지 클러스터 조성	에 너 지 산 업
3	1-3	지역화폐 발행	지 역 경 제
4	1-4	묘량 농공단지 조성	산 단 관 리

1-1

그린카 10만대 생산기지 구축

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	300,000백만 원
최종목표	미래 성장 산업인 그린카(전기자동차, e-모빌리티 등) 연관 유망 기업 유치 및 조기 투자 실현을 통한 대마전기자동차산업단지 활성화 도모							
추진부서	투자경제과장 장남중 투자유치팀장 허장희 주무관 이선영(☎ 5698)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2020. 12.
- 사업량 : 산단부지 총 1,094천㎡ 중 547천㎡(총 면적대비 50%)
- 사업비 : 300,000백만 원(투자유치기금 50,000, 민간 250,000)
- 사업내용 : 생산 클러스터 기반구축, 그린카 관련 기업 유치
 - 그린카 기술지원 및 비즈니스센터(COLLA.LAB) 운영
 - e-모빌리티 역량 강화 사업 지원

□ 추진계획

- 그린카(전기자동차, e-모빌리티 등) 관련 유망 기업 유치 : 연중
- 투자협약 기업 조기 착공 유도

□ 지금까지 추진 상황

- e-모빌리티 연구센터 콜라랩 입주기업(22개사) 업무협약 : 2018. 3.
- e-모빌리티기업 역량강화사업 지원(5개사/ 243백만 원) : 2018. 6.
- 그린카 연관기업 유치 : (주)캠시스, (주)대풍EV자동차 등 18개 업체

○ 입주 기업 착공 및 가동 실태

- 가동 중 : (주)시그넷시스템, (주)에이치비 등 11개사
- 착 공 : (주)캠시스, (주)어스텍, 부경테크

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	300,000	63,000	237,000	120,000	70,000	47,000	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	50,000	3,000	47,000	20,000	20,000	7,000	0	0	0
기 타	250,000	60,000	190,000	100,000	50,000	40,000	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	182,040	14,400	167,640	121,800	45,840				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	30,340	2,400	27,940	20,300	7,640				
기 타	151,700	12,000	139,700	101,500	38,200				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 산단 업체 직원 고용의 어려움
- 직원 숙소 문제

<대 책>

- 도 일자리 박람회와 연계, 청년희망버스 운영으로 고용 창출
- 대마전기자동차산업단지 기숙사(138세대) 임차료 지원 등

□ 향후 추진 계획

- e-모빌리티엑스포와 연계한 관련 기업 적극 유치
 - 마스타자동차관리(주)(전기자동차), IST모빌리티(주)(전기자동차), (주)DS이노베이션(e-모빌리티)
- 투자협약기업 조기 준공 및 가동 유도
 - (주)캠시스, (주)어스텍, (주)대풍EV자동차, (주)가가전력 등

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 53.3%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
그린카 관련 유치 기업 수(50%)	개	계획	10	10	10			30	60% (30%)
		실적	10	8				18	
유치기업 착공 기업 수(50%)	개	계획	14	6	5	5		30	46.7% (23.3%)
		실적	11	3				14	

1-2

신재생에너지 클러스터 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
							○
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○			○	
최종목표	신재생에너지 클러스터 조성으로 영광군을 에너지 생산 메카로 육성						
추진부서	투자경제과장 장남중 에너지산업팀장 박용호 주무관 전복금(☎ 5447)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2024. 12.
- 사업비 : 30,000백만 원(국비 10,000, 도비 5,000, 군비 5,000, 민자 10,000)
- 사업내용 : 신재생에너지 클러스터 조성
 - 신재생에너지 생산단지, 기술개발 및 지원 시설지구, 실증지구, 체험단지 조성 등

□ 추진계획

- 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 : 2018. 7.~2019. 3.
- 국고 확보 활동 전개, 기본 및 실시설계 용역 : 2019. 1.~2019. 12.
- 신재생에너지 클러스터 조성 : 2020. 1.~2024. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 착수보고회 : 2018. 8. 9.
- 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 1차 중간보고회 : 2019. 1. 28.
- 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 2차 중간보고회 : 2019. 4. 12.
- 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 최종보고회 : 2019. 5. 7.
- 중앙부처 방문 공모사업 건의 : 3회(기재부, 산업부)
- 정부 공모사업 발굴 협의 : 2회(도, 전남TP)
- 국회 국고 확보 활동 전개 : 1회
- 초대형 풍력 실증 기반구축사업 2020년도 사업비로 58.5억 원 정부 예산반영

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	30,000	0	22,900	100	300	5,500	8,000	9,000	7,100
국 비	10,000	0	8,000	0	0	2,000	3,000	3,000	2,000
도 비	5,000	0	3,500	0	0	500	1,000	2,000	1,500
군 비	5,000	0	3,400	100	300	1,000	1,000	1,000	1,600
기 타	10,000	0	8,000	0	0	2,000	3,000	3,000	2,000

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	95	0	95	47	48				
국 비	95	0	95	47	48				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	0	0	0	0	0				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 대형 풍력발전 O&M 실무교육센터 설립 및 풍력발전 복합체험 · 홍보관 조성 사업에 대한 정부(산업부) 정책 결정 지연

<대 책>

- 도와 연계 신규사업 필요성 제기 및 유치 활동 전개

□ 향후 추진 계획

- 세부추진계획 수립 : 2019. 10.~12.
- 초대형 풍력 실증 기반구축사업 실시설계용역 : 2020. 1.~12.
- 신재생에너지 클러스터 조성 : 2020. 1.~2024. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 23.1%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차 이행 (국비확보 등)(20%)	%	계획		15	5			20	75% (15%)
		실적		15				15	
신재생에너지 생산 단지 기반 조성 (태양광·풍력 발전) (45%)	MW	계획	10	50	60	80	300	500	18% (8.1%)
		실적	10	80				90	
초대형 풍력 실증 기반구축 사업(20%)	%	계획			10	5	5	20	0% (0%)
		실적						0	
풍력 유지보수 실무교육센터 설립 (10%)	%	계획			3	3	4	10	0% (0%)
		실적						0	
체험·홍보관 조성 (5%)	%	계획				2	3	5	0% (0%)
		실적						0	

1-3

지역화폐 발행

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	600백만 원
최종목표	「영광사랑상품권」 발행을 통한 관내 소비 촉진, 소상공인 경쟁력 강화							
추진부서	투자경제과장 장남중 지역경제팀장 김관필 주무관 박성우(☎ 5452)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 3,000백만 원(상품권 발행액)
- 사업비 : 600백만 원(군비)
- 사업내용 : 지역화폐(지류형)인 「영광사랑상품권」 발행·운영
 - 전자화폐가 범용화되는 적정 시기에 지류형 화폐에서 전자화폐로 변경 추진

□ 추진계획

- 운영 조례 제정 : 2018. 10.
- 한국조폐공사 업무협약 체결 : 2018. 10.
- 금융대행기관 협약 체결 : 2018. 10.
- 가맹점 모집 및 관리(2,000개소) : 2018. 11.~계속
- 사업시행 : 2019. 1.

□ 지금까지 추진 상황

- 지역화폐 발행 추진계획 수립 : 2018. 7. 24.

- 영광사랑상품권 제작 의뢰 : 2018. 10. 30./ 50억 원(한국조폐공사)
- 조례 제정 : 2018. 11. 13.
- 시행규칙 제정 : 2018. 12. 28.
- 영광군 - 한국조폐공사, 농·축협 업무협약 : 2018. 11. 29.~12. 3.
- 주민설명회, 언론보도 등 홍보활동 : 2018. 11.~계속
- 가맹점 모집 : 2018. 12.~계속
- 조례 개정(상품권 할인율 상시 3%→5% 인상) : 2019. 4. 11.
- 판매환전대행점 금융기관 확대 업무협약 체결 : 2019. 4. 18.
- 판매환전대행점 금융기관 실무자 관리프로그램 교육 : 2019. 4. 26.
- 카드 및 모바일형 상품권 발행계획 수립 : 2019. 5. 20.
- 모바일 상품권 업무협약 체결(한국조폐공사) : 2019. 6. 21.
- 카드형 상품권 플랫폼 운영대행 용역 추진 : 2019. 7. 18.~12. 31.
- 영광군-한빛원자력본부 영광사랑상품권 구매 약정식 개최 : 2019. 8. 29.
- 영광군-대마전기자동차산업단지 입주기업 협의회 영광사랑상품권 구매 약정식 개최 : 2019. 9. 4.
- ▶ 상품권 가맹점 모집 및 판매·환전 금액 현황(2019. 9. 30.기준)
- 가맹점 1,703개소, 판매 2,883백만 원, 환전 1,715백만 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	600	0	600	0	300	100	100	100	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	600	0	600	0	300	100	100	100	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	
계	309	0	309	97	212			
국 비	0	0	0	0	0			
도 비	95	0	95	0	95			
군 비	214	0	214	97	117			
기 타	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 지류상품권의 특별할인(10%) 실시로 인한 가맹점의 속칭 ‘상품권 깡’ 발생

<대 책>

- 매일 가맹점 환전현황 시스템 모니터링 실시 후 의심 가맹점 방문 1차 계도 조치 후 지속적인 문제 발생 시 가맹점 취소 및 부당수령액 환수 조치

□ 향후 추진 계획

- 카드형 상품권 발행 : 2019. 10. 14.
- 모바일형 상품권 발행 : 2019. 11. 1.
- 관내 기관·기업·단체 등과 구매 약정 협약 추진 : 연중

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 (조례 제정, 업무협약, 화폐발행 등)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	
가맹점 모집량 (추가 목표)	개	계획	205	1,795				2,000	85.1%
		실적	170	1,533				1,703	

1-4

묘량 농공단지 조성사업

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	10,737백만 원
최종목표	신규 농공단지를 조성함으로써 지역 균형발전과 지역경제 활성화 기여							
추진부서	투자경제과장 장남중 산단관리팀장 심재식 주무관 배재훈(☎ 5462)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2020. 12.
- 사업량 : 214,075㎡(64,757평)
- 사업비 : 10,737백만 원(군비)
- 사업부지 : 묘량면 영양리 산 169-1번지 일원

□ 추진계획

- 기본계획 및 실시설계, 환경영향평가 용역 추진 : 2018. 6.~2019. 5.
- 토지보상 추진 : 2018. 11.~2019. 5.
- 실시계획 승인 신청 : 2019. 4.
- 농공단지 조성 공사 추진 : 2019. 6.~2020. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 신규 농공단지 타당성조사 용역 완료 : 2017. 11. 30.
- 산업단지 지정계획 고시 : 2017. 12. 28.
- 주민설명회 개최(지역주민 및 토지소유자) : 2018. 2. 27.
- 기본 및 실시설계 용역 계약[(주)삼안] : 2018. 6. 12.

- 환경영향평가 용역 계약[(주)KG엔지니어링종합건축사사무소] : 2018. 6. 12.
- 기본 및 실시설계용역(+환경영향평가용역) 착수보고회 개최 : 2018. 7. 31.
- 문화재지표조사 용역 계약 [(재)대한문화재연구원] : 2018. 10. 5.
- 2018년 제3차 자체 지방재정 투자심사 : 2018. 11. 15.
- 환경 및 산림분야 관계기관 인·허가 사전협의 : 2019. 1.~5.
- 농공단지 개발계획 확정보고(군, 의회) : 2019. 4.~5.
- 산림보호구역 해제 관련 중앙산지관리위원회 심의(1차) : 2019. 7. 26.
- 환경영향평가 협의회 구성 및 환경영향평가 평가준비서 심의 : 2019. 7.~8.
- 산림보호구역 해제 관련 중앙산지관리위원회 심의(2차) : 2019. 9. 27.
- 농공단지 개발 및 실시계획 승인신청서, 환경영향평가 초안 작성 : 2019. 9. 30.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	10,736	40	10,696	2,287	5,225	3,184	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	10,736	40	10,696	2,287	5,225	3,184	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	685	40	645	645	0				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	685	40	645	645	0				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 사업예정지에 대한 산림분야 인·허가 협의(산림보호구역 지정해제) 등 행정절차 이행으로 사업 추진 지연

<대 책>

- 산림보호구역 해제를 위한 중앙산지관리위원회 심의가 완료되어 농공단지 승인신청 후 환경영향평가, 지방산업단지계획심의위원회 심의 등 관계기관 인·허가 협의를 조속히 마무리하여 조기 착공

□ 향후 추진 계획

- 농공단지 개발 및 실시계획 승인 신청 : 2019. 10.
- 환경영향평가 및 관계기관 인·허가 협의 : 2019. 10.~2020. 1.
- 편입토지 및 지장물 보상협의 : 2020. 1.~6.
- 지방산업단지계획심의위원회 심의 : 2020. 2.
- 산업단지계획(농공단지 개발 및 실시계획) 승인 고시 : 2020. 3.
- 농공단지 조성사업 추진 : 2020. 6.~2022. 5.
- 농공단지 분양 : 2022. 6.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 25.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공정률	%	계획	20	30	30	20		100	25%
		실적	10	15				25	

7.

이모빌리티산업과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최	엑스포기획

1-12

e-모빌리티 국제엑스포 개최

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	11,500백만 원
최종목표	2018년~2020년까지 매년 개최하여 국제 행사 인증을 득한 후 4회 엑스포 부터는 2년에 한 번씩 개최							
추진부서	이모빌리티산업과장 한재철 엑스포기획팀장 신재철 주무관 백인수(☎ 4732)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 10.~2022. 12.(2018년 1회, 2019년 2회, 2020년 3회, 2022년 4회)
- 사업량 : 총 4회, 70개국, 1,000여 개 사
- 사업비 : 11,500백만 원(국 2,500, 도 2,500, 군 4,800, 기타 1,700)
- 사업내용 : e-모빌리티 중소·중견기업 위주의 전문 국제 산업 엑스포

□ 추진계획

- 제1회 엑스포 개최(영광 e-모빌리티 연구센터) : 2018. 10. 11.~10. 14.
- (재)영광 국제 스마트 e-모빌리티 조직위원회 구성 : 2019. 1.
- 제2회 엑스포 개최(영광 대마산단) : 2019. 10.
- 엑스포 전시관 준공 및 기반시설 구축 : 2020. 12.
- 제3회 엑스포 개최(e-모빌리티엑스포 전시관) : 2020. 10.
- 국제 행사 인증을 위한 용역 및 인증 : 2020. 5.~2021. 3.
- 제4회 엑스포 개최 : 2022. 5.
- 국제 행사 승인 후 2년에 한번씩 엑스포 개최

□ 지금까지 추진 상황

- 2018 영광 국제 스마트 e-모빌리티 엑스포 개최 : 2018. 10. 11.~10. 14.
- 엑스포 최종결과 보고회 개최 : 2018. 11. 20.
- 2019 e-모빌리티 엑스포 대행사 선정계획 및 기본계획 수립 : 2019. 1. 23.
- 도&군&(사)한국스마트이모빌리티협회&e-모빌리티연구센터 업무협약 체결 : 2019. 3. 5.
- 엑스포 운영위·조직위 구성 : 2019. 3. 11.
- 조직위원회 출범식 개최 : 2019. 4. 22.
- 제1차 운영위원회 개최 : 2019. 5. 7.
- 엑스포 대행사 계약 : 2019. 6. 7.
- 엑스포 대행사 착수보고회 개최 : 2019. 7. 29.
- 제2차 운영위원회 개최 : 2019. 8. 14.
- 범군민지원협의회 간담회 개최 : 2019. 9. 10.
- 엑스포 현장간담회 개최 : 2019. 9. 16.
- 2019 영광 e-모빌리티 엑스포 개최 : 2019. 9. 26.~9. 30.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	11,500	0	11,500	2,000	2,000	2,500	0	5,000	0
국비	2,500	0	2,500	500	500	500	0	1,000	0
도비	2,500	0	2,500	500	500	500	0	1,000	0
군비	4,800	0	4,800	700	700	1,200	0	2,200	0
기타	1,700	0	1,700	300	300	300	0	800	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	4,970	0	4,970	2,000	2,970			
국비	1,500	0	1,500	500	1,000			
도비	870	0	870	300	570			
군비	2,600	0	2,600	1,200	1,400			
기타	0	0	0	0	0			

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

- 엑스포 최종보고회 개최(평가용역 포함) : 2019. 10월
- 제3차 운영위원회 개최 : 2019. 11월
- 2020 영광 e-모빌리티 엑스포 기본계획 수립 : 2020. 2월

목표 달성도(공약 이행률) : 37.7%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
참가 기업(기관) 유치 수 (50%)	개소	계획	100	200	300		400	1,000	28.5%
		실적	120	165				285	(14.2%)
관람객 수(50%)	만명	계획	5	10	10		20	45	47.1%
		실적	8.7	12.5				21.2	(23.5%)

8.

노인가정과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	2-5	목욕, 이·미용이용권 확대	노인복지
2	2-6	어린이집 공기청정기 보급	여성가족

2-5

목욕, 이·미용 이용권 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
								○
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 6월 (주기적 반복)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	7,048백만 원
최종목표	경로우대 목욕 및 이·미용권 확대 지원을 통한 영광군 거주 어르신들의 건강하고 위생적 생활 영위							
추진부서	노인가정과장 이효신		노인복지팀장 정종찬		주무관 서승희(☎ 5568)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9.~계속
- 지원대상 : 주민등록기준 관내 거주 70세 이상 노인
- 지원내용 : 목욕, 이·미용 이용권 확대
- 확대기준 : 월 1인 2매 ⇒ 월 1인 3매
- 사용장소 : 영광군 관내목욕탕 및 이·미용업소 중 협약업소
- 사 업 비 : 7,048백만 원(군비)

□ 추진계획

- 목욕, 이·미용 이용권 확대 계획 수립 : 2018. 9월
- 「사회보장제도 변경 협의」 추진 : 2018. 9.~12월
- 목욕, 이·미용 이용권 확대 시행 : 협의 후 추진

□ 지금까지 추진 상황

- 목욕, 이·미용 이용권 확대 계획 수립 : 2018. 11. 20.
- 「사회보장제도 변경 협의」 요청(군→복지부) : 2018. 12. 7.
 - 사용처 확대 등 가능 여부
- 「사회보장제도 변경 협의」 결과(복지부→군) : 2019. 1. 16.
 - 검토 결과 : 재협의

- 사용처 확대 : 현금성 급여·수당의 성격으로 기존 목욕원의 사용범위를 확대하는 것은 재검토 필요
- 이용권 확대 : 기초연금과 유사한 성격의 수당·급여를 지급하는 지자체에 대한 국고보조금 일부를 감액(10%)할 수 있는 기초연금법 시행령 입법 취지를 고려 추가지원 부적절

○ 「사회보장제도 변경 협의」 복지부 검토결과 수용 : 2019. 2. 16.

- 기존 이용권 사용 범위 내 사용

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	7,048	0	7,048	1,000	1,512	1,512	1,512	1,512	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	7,048	0	7,048	1,000	1,512	1,512	1,512	1,512	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,640	0	1,640	935	705				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	1,640	0	1,640	935	705				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 복지부 「사회보장제도 신설·변경」 협의 결과 미승인
 - 현금성 급여·수당 성격의 이용권에 대한 사용처 및 확대 등 부적정

<대 책>

- 현 시점에서 사용처 및 이용권 확대 시행 부적정
 - 기초연금과 유사한 성격의 수당·급여를 확대 지급하는 지자체에 대해 **국고 보조금 일부 감액(10%)**

□ 향후 추진 계획

- 정책변화, 지역여건 및 수요 등을 고려 장기 과제로 추진

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 60.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
이행계획 수립 (30%)	식	계획	1					1	100% (30%)
		실적	1					1	
사회보장제도 변경 협의(30%)	식	계획	신청 (0.5)	협의 (0.5)				1	100% (30%)
		실적	신청 (0.5)	협의 (0.5)				1	
이용권 확대 (2매→3매)(40%)	식	계획				1		1	0% (0%)
		실적						0	

2-6

어린이집 공기청정기 보급

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
	○							
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2018년 10월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	55백만 원
최종목표	미세먼지 노출에 취약한 영유아를 위해 어린이집에 공기청정기를 보급하여 쾌적하고 안전한 보육환경 조성							
추진부서	노인가정과장 이효신 여성가족팀장 서옥화 주무관 홍선민(☎ 5548)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8.~11.
- 사업량 : 19개소 어린이집, 103대
- 지원기준 : 개소당 4백만 원 한도 내 보육실(유희실 포함)당 1대
- 보급방법 : 일괄구매(조달) 보급
- 사업비 : 55백만 원(국비 28, 도비 5, 군비 11, 자담 11)

□ 추진계획

- 공기청정기 보급 수요조사 : 2018. 8월
- 공기청정기 구입 : 2018. 9월 중
- 공기청정기 설치 : 2018. 10.~11월

□ 지금까지 추진 상황

- 공기청정기 보급 수요조사(17개소 98대) : 2018. 8.
 - 2개소 미 신청(새순어린이집, 꼬마또래 어린이집)
 - ※ 새순어린이집 휴원(2019. 2.), 꼬마또래어린이집 기설치(4대)
- 공기청정기 조달 구입(98대, 48.8백만 원) : 2018. 9.
- 공기청정기 보급(18개소 102대) 완료(행정 98, 자체 4) : 2018. 10.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	55	0	55	55	0	0	0	0	0
국비	28	0	28	28	0	0	0	0	0
도비	5	0	5	5	0	0	0	0	0
군비	11	0	11	11	0	0	0	0	0
기타	11	0	11	11	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	49	0	49	49					
국비	25	0	25	25					
도비	4	0	4	4					
군비	10	0	10	10					
기타	10	0	10	10					

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 공기청정기 유지·관리 실태 점검

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공기청정기 보급 대수	대	계획	98					98	100%
		실적	98					98	

9.

재무과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-6	영광읍·백수읍·염산면사무소 신축	재산관리

1-6

영광읍 · 백수읍 · 염산면사무소 신축

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	12,500백만 원
최종목표	준공 후 20년 이상된 읍·면사무소를 신축하여 건물의 안정성 확보 및 주민편의 도모							
추진부서	재무과장 백형진 재산관리팀장 장민호 주무관 이동철(☎ 5762)							

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 11. ~ 2021. 12.

○ 사업량 : 3개 읍·면(영광읍, 백수읍, 염산면) 청사 신축

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기간(공정)	예산사업비 (재건축사업비)	비고
영광읍사무소 신축	건물 2,400㎡	2020. 1 ~ 2021.12	5,600	
백수읍사무소 신축	건물 1,000㎡	2020. 1 ~ 2021.12	2,600	
염산면사무소 신축	건물 1,660㎡	2020. 1 ~ 2021.12	4,300	복지관병행

○ 사업비 : 12,500백만 원(군비)

□ 추진계획

○ 신축에 따른 읍·면사무소 이전 주민공청회 : 2018. 11. ~ 2019. 2.

○ 주민공청회 의견에 따른 계획안 수립 및 심의 : 2019. 4. ~ 9.

○ 공사 시행 : 2020. 9. ~ 2021. 12.

□ 지금까지 추진 상황

○ 영광읍 복지회관 준공 : 2019. 6. 10.

- 영광읍 복지회관 1층(읍사무소) 리모델링 공사 준공 : 2019. 6. 18.
 - 1층 사무실 → 민원실, 사무실 : 581㎡(약 175평)
 - 민원창구 및 여직원휴게실, 민원계 문서고 설치 등
- 영광읍사무소 및 주민자치센터 이전 : 2019. 6. 22.
- 영광읍사무소 및 주민자치센터 개소식 : 2019. 6. 26.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	12,500	0	12,500	0	1,700	4,800	6,000	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	12,500	0	12,500	0	1,700	4,800	6,000	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,600	0	5,600	4,000	1,600	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	5,600	0	5,600	4,000	1,600	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 향후 추진 계획(백수읍·염산면 사무소)

- 공유재산 관리심의회 : 2019. 11.
- 읍·면 청사 신축 기본·실시설계 용역 : 2019. 11.~2020. 5.
- 지방재정 투융자 심사 의뢰(전라남도) : 2020. 6.
- 원가계산 검토 및 일상감사 : 2020. 7.
- BF 예비 인증 심사 : 2020. 8.
- 공사 발주(예정) : 2020. 9월 중

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 46.4%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
부지선정 및 주민의견 청취(20%)	개소	계획	1	2				3	100% (20%)
		실적	1	2				3	
공유재산 관리계획 수립(20%)	개소	계획	1	2				3	33.3% (6.6%)
		실적	1	0				1	
기본 및 실시설계 (20%)	개소	계획	1		2			3	33.3% (6.6%)
		실적	1					1	
공사발주 및 착공 (20%)	개소	계획	1		2			3	33.3% (6.6%)
		실적	1					1	
준공(20%)	개소	계획		1		2		3	33.3% (6.6%)
		실적		1				1	

10.

스포츠산업과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	3-5	스포츠마케팅 추진	스포츠마케팅
2	3-6	체육시설 기능 보강사업 확대	체육시설

3-5

스포츠 마케팅 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	9,650 백만 원
최종목표	○ 스포츠마케팅 확대를 통한 스포츠 메카 영광군 이미지 제고 ○ 스포츠대회의 성공적인 개최로 지역경제에 미치는 파급효과 극대화							
추진부서	스포츠산업과장 이정석 스포츠마케팅팀장 정종택 주무관 유대협·백계욱(☎ 5648)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 전국·도단위 대회 및 전지훈련 연간 20회 이상
- 사업비 : 9,650백만 원(도비 250, 군비 9,400), 연평균 1,930백만 원

□ 추진계획

- 전국·도단위 스포츠대회 및 전지훈련 유치확대
 - 농구, 축구, 태권도 등 방문객이 많고 대회의 권위가 있는 종목 중점유치
 - 전지훈련 유치비중 점진적 확대
 - 전지훈련 팀 체육시설 사용료 감면, 관내 관광지 무료 관광, 보조금 지원 등 각종 혜택 제공
- 지역경제 활성화 연계 추진
 - 상·하반기 대회 분산개최로 지역경제에 미치는 파급효과 극대화
 - 숙박, 음식점, 관광지 등 지역경제 활성화 연계 추진

□ 지금까지 추진 상황

○ 2018년 스포츠 대회 추진실적 : 연인원 162,000명/ 경제파급효과 16,413백만 원

- 전국대회(8개 종목, 11개 대회) : 군비 1,440백만 원, 도비 59백만 원 지원
· 753팀, 연인원 134,400명 참가/ 경제파급효과 13,616백만 원
- 도 단위대회(7개 종목, 7개 대회) : 군비 113백만 원 지원
· 288팀, 연인원 7,000명 참가/ 경제파급효과 710백만 원
- 전지훈련(3개 종목, 4개 대회) : 군비 184백만 원, 도비 10백만 원 지원
· 98팀, 연인원 20,600명 참가/ 경제파급효과 2,087백만 원

○ 2019년 스포츠 대회 유치현황 : 연인원 139,450명/ 경제파급효과 14,083백만 원

- 전국대회(7개 종목, 9개 대회) : 군비 1,310백만 원, 도비 35백만 원 지원
· 568팀, 연인원 111,800명 참가/ 경제파급효과 11,291백만 원
- 도 단위대회(9개 종목, 9개 대회) : 군비 170백만 원 지원
· 120팀, 연인원 8,550명 참가/ 경제파급효과 863백만 원
- 전지훈련(4개 종목, 4개 대회) : 군비 160백만 원 지원
· 85팀, 연인원 19,100명 참가/ 경제파급효과 1,929백만 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	9,650	0	9,650	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	250	0	250	50	50	50	50	50	0
군비	9,400	0	9,400	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,481	0	3,481	1,806	1,675				
국비	0	0	0	0	0				
도비	104	0	104	69	35				
군비	3,377	0	3,377	1,737	1,640				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 스포츠대회 유치에 지역별 경쟁 치열

<대 책>

- 장기간으로 진행되어 경제효과가 큰 동계 전지훈련 적극 유치
- 지역 특화 종목 등 유치 종목 차별화 시도

□ 향후 추진 계획

- 전국 및 도 단위 스포츠대회 및 전지훈련 추진 만전
- 숙박, 음식점, 관광지 등 지역경제 파급효과 극대화 추진
- 대회 성과 분석 등 피드백 시스템 강화

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 44.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
유치대회 수	개	계획	20	20	20	20	20	100	44%
		실적	22	22				44	

3-6

체육시설 기능보강사업 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	21,315 백만 원
최종목표	2020년 성공적인 전남체전 개최를 위해 노후 시설물 기능보강과 군민 건강증진을 위한 스포츠센터 건립							
추진부서	스포츠산업과장 이정석 체육시설팀장 강심원 주무관 이영기, 박종욱, 오만웅(☎ 5430)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2021. 12.
- 사업량 : 스포츠센터 건립 외 7건
- 사업비 : 21,315백만 원(국비 5,930, 군비 15,385)
- 사업내용 : 영광스포티움 시설 신규 확충 3건, 노후시설 기능보강 5건

□ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	사업기간
스포츠센터 건립	연면적3,803㎡/지상3층	2019~2021
축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체	인조잔디 2면 8,150㎡ 육상트랙 2,000㎡(우레탄)	2018~2019
종합운동장 시설개선(육상트랙, 관람석 확장, 천연잔디 교체 등)	관람석, 철골구조물 도장 및 시설개선 육상트랙(400M×8레인)	2018~2019
영광스포티움 스포츠조명 설치 및 개선사업	축구전용구장 외 경기장 14면	2018~2019
국민체육센터 냉난방설비 개선	냉난방설비 및 설비배관 교체 1식	2018~2019
테니스장 시설개선 사업	코트교체, 관중석 설치	2018~2019
파크골프장 조성사업	18홀, A=15,000㎡	2018~2019
생활체육공원 체육시설(풋살장) 조성	풋살장 1개소 및 인라인 스케이트장 주로 확장	2018~2019

□ 지금까지 추진 상황

- 스포츠센터 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 : 2017. 11. 27.~2018. 3. 5.
- 스포츠센터 건립사업 국비(균형발전특별회계) 신청 및 투자심사 완료 : 2019. 3. 26.
- 영광스포티움 스포츠조명 설치 및 개선사업 발주 : 2019. 3. 8.
- 2018년도 공공체육시설 개보수 지원사업 예산 확정(영광 축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체, 종합경기장 관람석 시설개선 및 천연잔디 교체) : 2018. 4. 13.
- 테니스장 시설개선 사업 국비(국민체육진흥기금) 확보 : 2019. 3. 6.
- 스포티움 축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체 외 1건 실시설계용역 발주 : 2019. 3.
- 2019년도 체육진흥시설 지원사업 확보(종합경기장 육상트랙, 스포츠조명 설치 및 개선) : 2018. 9. 21.
- 국민체육 냉난방설비 개선사업 준공 : 2019. 3. 7.
- 파크골프장 조성사업 착수 : 2018. 12. 6.
- 생활체육공원 체육시설(풋살장) 조성사업 완료 : 2019. 4월
- 영광스포티움 스포츠조명 설치 및 개선사업 완료 : 2019. 7월

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	21,315	0	21,315	6,958	4,357	5,000	5,000	0	0
국비	5,930	0	5,930	1,620	1,310	1,500	1,500	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	15,385	0	15,385	5,338	3,047	3,500	3,500	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	844	20	824	105	719				
국비	578	0	578	74	504				
도비	0	0	0	0	0				
군비	266	20	246	31	215				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 2019년 e-모빌리티 엑스포 및 다양한 행사가 스포티움에서 개최됨에 따라 행사준비와 추진에 따른 사업중지로 준공 지연

<대 책>

- 스포티움 행사를 최소화하고 실과소 및 행사진행 단체와 조율하여 공사 추진

□ 향후 추진 계획

- 스포티움 축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체 외 1건 실시설계용역 완료 후 공사발주 : 2019. 11월
- 종합운동장 시설개선(관람석 및 천연잔디 교체) : 2019. 12월
- 파크골프장 조성사업 완료 : 2019. 10월
- 테니스장 시설개선 사업 공사완료 : 2019. 11월
- 스포츠센터 건립 기본 및 실시설계용역 발주 : 2020. 3월

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 39.7%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
공정률(50%)	%	계획	5	50	15	15	15	100	40% (20%)
		실적	5	35				40	
집행액(50%)	백만원	계획	6,958	4,357	5,000	5,000	5,000	21,315	39.5% (19.7%)
		실적	125	719				844	

11.

농 정 과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-1	여성농업인 지원강화	농 정
2	4-2	영광군 남북 농업교류협의회 설치	농 정
3	4-4	영세·소규모 농가 경영안정자금 지원	농 정
4	4-5	친환경 둠벙 조성사업	친환경농업

4-1

여성농업인 지원 강화

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 6월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	1,483백만 원
최종목표	여성농업인의 권익보호·삶의 질 제고를 위한 정책 수립 및 시행							
추진부서	농정과장 정우성		농정팀장 오왕희		주무관 정원주(☎ 5372)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 1,483백만 원(도 266, 군 929, 자담 288)
- 여성농업인 정책협의회 구성 : 위원장(부군수) 포함 12명
 - 3개 여성단체(한여농, 여성농민회, 생활개선회) 참여
- 여성농업인 단체 지원 : 선진지 견학, 여성농업인 대회(도, 전국) 등
- 여성농어업인 행복마우처 지원 : 연 2,000명
- 출산(예정) 여성농업인 농가도우미 지원 : 연 6명

□ 추진계획

- 여성농업인 정책 심의위원회 운영 활성화
 - 위원회 재구성 : 한여농, 여성농민회, 생활개선회 각 3명씩
- 여성농업인 단체 지원 확대 : 3개 단체, 연 9백만 원(군비)
- 여성농어업인 행복마우처 사업 추진
 - 연 2,000명/ 200백만 원(도비 20%, 군비 60%, 자담 20%)
- 농가도우미 지원 : 연 6명/ 25백만 원(도비 10%, 군비 70%, 자담 20%)

□ 지금까지 추진 상황

- 영광군 여성농민회 선진지 벤치마킹 지원(2018. 11. 4.) : 논산 더불어농원
 - 농산물 생산·가공 등 꾸러미사업 현황 파악 및 체험프로그램 참여
 - 전문가 초청 강연 : 여성농업인의 역할 및 삶의 질 향상을 위한 제언
- 제8회 한여농 전남도대회 참가 지원(2018. 8. 21.) : 해남군 우슬체육관(80명)
- 2018년 여성농어업인 행복바우처 지원 완료 : 2,426명 / 242.6백만 원
- 2018년 출산여성 농가도우미 지원 : 4명 / 16.8백만 원
- 영광군 농업발전협의회 위촉직 위원 여성농업인 참여율 45% 달성
 - 위촉직 위원 29명 중 (기존) 2명 → (변경) 13명
- 2019년 여성농어업인 행복바우처 대상자 확정 : 3,851명 / 770백만 원
 - 신청 초과로 사업량 추가 배정 요구(군→도) : 465명 추가 확보(총 3,851명)
 - 바우처카드 발급 시작(4. 22.) : 3,152명 발급 완료
 - 대상자 추가확정(2019. 2회 추경이후) : 464명
 - 추가확정 대상자 바우처카드 발급 : 10. 7.부터
- 2019년 출산여성 농가도우미 지원 : 6명 / 28백만 원
 - 사업량 추가 배정 요구(군→도) : 1명 추가 배정(총 6명)
 - 추진현황 : 3명 지원완료, 2명 추진 중
- 2019 여성농민 한마음 대회 참석(7. 10.) : 여성농민회, 50명

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,483	277	1,206	270	234	234	234	234	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	266	45	221	49	43	43	43	43	
군 비	929	177	752	168	146	146	146	146	
기 타	288	55	233	53	45	45	45	45	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	1313	277	1,036	243	793			
국비	0	0	0	0	0			
도비	236	45	191	50	141			
군비	914	177	737	166	571			
기타	163	55	108	27	81			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 여성농업인 정책심의위원회 재구성 및 협의회 개최 : 2019. 11월 중
- 2019 여성농어업인 행복바우처 지원사업 카드발급 및 사용 독려 : 연중
- 2019 출산(예정) 여성농업인 농가도우미 지원사업 추진 : 연중
- 여성농업인 단체 선진지 벤치마킹 및 활성화
 - 여성농민회 : 2019. 11월 중 선진지 벤치마킹 및 문화기행
 - 생활개선회 : 2019. 11. 11. 농업인 한마음대회 주최

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 28.2%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
여성농업인 정책 심의위원회 구성(25%)	건	계획		1				1	0%
		실적		0				0	(0%)
여성농업인 단체 지원(25%)	회	계획	1	3	3	3	3	13	23%
		실적	2	1				3	(5.7%)
여성농어업인 행복바우처 지원(25%)	명	계획	2,426	2,000	2,000	2,000	2,000	10,426	60.1%
		실적	2,426	3,850				6,276	(15.0%)
농가도우미 지원(25%)	명	계획	6	6	6	6	6	30	30%
		실적	4	5				9	(7.5%)

4-2

영광군 남북 농업교류 협의회 설치

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 6월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○			○	총사업비	비예산
최종목표	남북간 농업정보 교류 및 영농기술 지원으로 공동번영 추구							
추진부서	농정과장 정우성		농정팀장 오왕희		주무관 정원주(☎ 5372)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 남북 농업교류 협의체 설치 및 운영 : 위원장(군수) 포함 15명 이내
 - 구성 : 북한농업 전문가, 농업단체, 관계기관 등
 - 역할 : 남북 농업인 간 교류방안 강구 및 북한 농업정보 수집 등
 - 운영 : 연 1회 정기회 및 필요시 수시 개최

□ 추진계획

- 전문가 의견 수렴 및 세미나 : 2018. 12.까지
- 「영광군 남북교류·협력 조례」 개정 : 2019. 6.까지
- 남북 농업교류 협의체 구성 : 2019. 12.까지(조례 개정 이후)
- 교류활동 계획 수립 : 협의회 구성 이후
- 중앙부처 정책 동향 수시파악 후 공동추진 검토

□ 지금까지 추진 상황

- 광주·전남 남북교류협의회장과 간담회(2018. 11. 28.) : 중앙정부 동향 등 파악
- 북한농업 전문가 초빙 강연(2019. 1. 16.) : 북한농업현황, 남북교류 준비 사항 등

- 협의체 구성을 위한 총무과 협조 요청 : 「영광군 남북교류협력 조례」 개정(2019. 4. 24.)
- 남북 농업교류협의회 구성 기본계획 수립(2019. 5. 14.)
 - 구성 : 관계부서, 군 의회, 북한전문가, 농업인·농업인단체 등 15명 내외
 - 내용 : 농업분야 남북 교류증진 사업 발굴 및 추진
- 전남 타 시군 주요 사례 파악 및 전남도 추진현황 파악

시군	추진 부서	관련 조례	협 의 회 명	위원수 (위원장)	구성내역	비고
여수	총무과	무	남북교류협력사업 지원 협 의 회	11 (행정지원국장)	- 관련부서 팀장(농축산, 문화예술, 체육 등) *공무원으로만 구성	
순천	총무과	유	남북교류협의회	15 (부시장)	- 관련부서, 종교단체, 관련 민간단체 (문화, 체육, 농업)	
나주	총무과	유	남 북 교 류 협 력 위 원 회	16 (부시장)	- 관련부서, 종교단체, 민간단체 (문화, 체육, 농업, 여성)	
구례	총무과	유	남 북 교 류 협 력 위 원 회	15 (군수)	- 관련부서, 민간단체(민주평통, 체육, 농업, 여성) *종교 제외	
보성	총무과	유	남 북 교 류 협 력 위 원 회	16 (군수)	- 관련부서, 종교단체, 민간단체 (민주평통, 체육, 농업, 여성)	
완도	자 치 행정과	유	※ 참고사항 - ‘사랑의 김 미역보내기 운동 본부’ 운영 - 통일부 승인 되지 않아 실행하지 못함			

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	
계								
국 비								
도 비			비		예		산	
군 비								
기 타								

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	
계								
국 비								
도 비			비		예		산	
군 비								
기 타								

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 지자체 단독 특정(농업) 분야 교류 추진 한계

<대 책>

- 군 관련부서 및 (사)전남남북교류평화센터(전남도 설립 예정) 공동 추진

□ 향후 추진 계획

- 남북관계 중앙정부 동향 및 타 지자체 동향 파악 : 2019. 12월까지
- 협의체 구성에 관한 전문가 및 관련 단체 의견 수렴 : 2020. 3월까지
- 총무과 협의 후 관련 조례 개정(안) 작성 : 2020. 6월
- 남북 농업교류 협의체 구성 및 운영 : 2020. 12월

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 24.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차 이행 (자료수집, 세미나, 조례개정)(30%)	식	계획	자료수집 (0.3)	세미나 조례개정 (0.7)				1	80% (24%)
		실적	자료수집 (0.3)	세미나 (0.3) 조례개정 (0.2)				0.8	
남북농업교류 협의회 설치(50%)	회	계획		1				1	0%
		실적		0				0	(0%)
남북 농업교류 협의회 운영 (20%)	회	계획		1	1	1	1	4	0%
		실적		0				0	(0%)

4-4

영세·소규모농가 경영안정자금 지원(농가수당)

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	6,277백만 원
최종목표	농업·농촌 공익가치 보전 및 영세·소규모 농업인 소득안정을 통한 지역경제 활성화							
추진부서	농정과장 정우성		농정팀장 오왕희		주무관 정원주(☎ 5372)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 6,277백만 원(균비)
- 대상 : 소규모·영세 농가 위주 지원대상 선정
 - 농업소득 외에 사업소득, 이전소득, 연금(일정금액 이상) 소득자 제외
- 지원방법 : 경지면적, 가축사육두수 등 영농규모에 따라 차등지급 원칙
 - 지역화폐 지급 가능 여부 검토

□ 추진계획

- 의견수렴 및 자체 계획 수립 : 2018. 12.까지
- 재원확보 방안 검토 및 공청회 등 : 2019. 6.까지
- 지원방침 결정 및 조례 제정 : 2019. 12.까지
- 경영안정자금 지원 : 2020. 1.부터

□ 지금까지 추진 상황

- 전남도
 - 「전남형 기본소득제」 도입 연구용역 발주 : 2019. 2. 15.
 - 「전남형 기본소득제」 도-시·군 관계관 회의 : 2019. 2.~4월

- (가칭)농·어민 공익수당 사회보장시설 보건복지부 협의 : 2019. 4. 30.
- (가칭)농·어민 공익수당 도입 의견수렴을 위한 공청회 완료 : 2019. 4.~5월
- 「전남 시장군수협의회 정례회」 지급금액 결정(연 60만원) : 2019. 7. 3.
- 농·어민 공익수당 도-시군 업무협약 : 2019. 7. 25.
- 농·어민 공익수당 도 조례(안) 입법예고 : 2019. 8. 16.
- 농·어민 공익수당 조례(안) 도 의회 부의 : 2019. 9. 6.
- 농·어민 공익수당 사회보장시설 보건복지부 협의 완료 : 2019. 9. 16.
- 농·어민 공익수당 조례(안) 도 의회 상임위 가결 : 2019. 9. 20.
- 농·어민 공익수당 조례(안) 도 의회 의결 : 2019. 9. 30.

○ 우리군

- 민선7기 공약사업 추진계획 수립 : 2018. 6. 27.
 - (당초) 농가수당 지급 ⇒ (변경) 영세·소규모농가 경영안정자금 지원
- 타 지자체(강진, 해남, 화순 등) 추진사례 등 동향 파악 : 2018. 6.~12월
- 군 가용재원 확보 검토 및 협의 : 2018. 12.~2019. 2월
 - ㉠ 군 세출예산 확보 가능 가용재원 : 기획예산실 예산팀(2020년 17억5천만 원)
 - ㉡ 농업분야 기존사업 감액 가용재원 : 농업 관련 부서(2020년 18억 원)
- 영세·소규모 농가 경영안정자금 지원 기본계획 수립 : 2019. 2. 14.
- 「전남도 기본소득제」 도입에 맞춰 제도 도입 설명 : 2019. 3. 5.
- (가칭)농가수당 선 지급 타당성 검토 : 2019. 5. 14.
 - 도 「농·어민 공익수당」 도입에 맞춰 도입 결정
- 농·어민 공익수당 시군 관계자 회의 등 도입 추진 : 2019. 7.~9월
- 농·어민 공익수당 조례 제정 : 2019. 11월

○ 농·어민 공익수당 도입(안)

- 도입시기 : 2020년부터 전면 시행
- 지급대상(우리군) : 8,565호(농업인 7,916호, 어업인 649호)
 - 1년 이상 관내에 주소를 두고, 실제 거주하며 농어업이 종사하는 경영체 등록자(가구 당 1명)
- 지급신청 : 읍·면사무소 (마을이장 확인 경유)
- 소요예산 : 연 5,139백만 원(도비 40%, 군비 60%)
 - 가구 당 연 60만 원

- 지급시기 : 연 2회 / 상반기(5월), 하반기(10월) / 반기별 30만 원 씩
- 지급방식 : 영광사랑상품권 (소상공인과 연계 지역경제 활성화)
 - ※농수축협 운영 하나로마트, 경제사업소, 주유소 등은 사용불가
- 지급제외
 - 신청 전전년도 종합소득 3,700만 원 이상
 - 농업소득보전직불금 지급 제외 대상자 및 보조금 부정 수급자
 - 공무원 및 공공기관 임직원 (세대 구성원 포함) 등
 - 농지법, 산지관리법, 가축전염예방법, 수산업법 위반자(과태료 포함)

○ 농·어민 공익수당 조례 제정 현황

- 조례발의(3건) : 도 의회 집행부 조례(대안) 의결(9. 30.)
 - 전남도 : 집행부(농업정책과) 조례(안)
 - 도의회 : 이보라미 의원 대표 발의(7. 23.)
 - 민중당 주민발의 : 7. 25. 도 제출
 - ☞ 주민 서명운동 : (도) 43,151명, (우리군) 2,963명
- 주요 쟁점사항(2건) : 집행부(대안)으로 결정
 - 지급대상
 - ☞ (전남도) 농·어업 경영체 : 가구 당 1명
 - ☞ (도의회 - 주민발의) 여성농업인 포함 전 농업인 : 농업인 단위
- 지급금액
 - (전 남 도) : 연 60만 원, (도 의 회) : 연 120만 원
 - (주민발의) : 연 120만 원 → 지급대상자 수에 따른 차등지급
 - 예시) 농가 당(1명) 120만 원, (2명) 1인 당 80만 원, (3명) 1인 당 60만 원

○ 전남도 도입 전 타시군 추진 현황 : 4개 군

시·군	제 도 명	지 급 대 상	지급액/년 (주 기)	조 례 제 정 부 여	추 진 상 황
화순	농 업 인 수 당	경영체등록 농 업 인	1 2 0 만 원 (매월 10)	조 례 의 회 검 토 중	- 20억 원 자체예산 편성 요구 - 4/4분기(분) 지급예정(1회)
함평	농 · 어 가 수 당	경영체등록 농 · 어 업 인	1 2 0 만 원 (반기 60)	여 (‘19.3.15.)	- 48억 원 자체예산 편성 - 하반기 60만원 지급 예정(1회)
해남	농 민 수 당	경영체등록 농 업 인	6 0 만 원 (반기 30)	여 (‘18.12.28.)	- 98억 원 자체예산 편성 - 상반기 30만원(6월) 지급
강진	논밭경영안정자금 (수당개념 아님)	경영체등록 농 업 인	7 0 만 원 (년 1회)	여 (‘17.12.27.)	- 지급완료(5월) - 7,400호, 51.8억 원

※ 위 4개 군도 2020년부터는 전남도 방침에 맞추어 농·어민 공익수당 지급 예정

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	6,277	0	6,277	0	0	1,750	2,195	2,332	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	6,277	0	6,277	0	0	1,750	2,195	2,332	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	0	0	0	0	0				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	0	0	0	0	0				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 농어민 공익수당 군 자체 조례 제정 : 2019. 12월
- 조례 입법예고 전 의회, 농업인단체 등 간담회 실시
- 기본계획 수립(도·군) : 2019. 12월
- 제도 도입, 홍보 등 : 2020. 1월

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 42.0%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차(자료수집, 공청회, 조례) (60%)	식	계획	자료수집 (0.1)	검토 및 공청회 (0.3) 조례(0.6)				1	70% (42%)
		실적	자료수집 (0.1)	검토 및 공청회 (0.3) 조례(0.3)				0.7	
경영안정자금 지원(40%)	백만원	계획			1,750	2,195	2,332	6,277	0%
		실적						0	(0%)

4-5

친환경 둥병 조성사업

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	150백만 원
최종목표	가뭄 상습지역 농업용수 확보 및 둥병 조성으로 천적 서식처 확보 등 생태환경 복원							
추진부서	농정과장 정우성 친환경농업팀장 서영신 주무관 이에지(☎ 5382)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 50개소(연 10개소)
- 사업비 : 150백만 원(군비 87, 자담 63)
 - 개소당 3백만 원
- 사업내용 : 터파기, 부직포, 비닐, 안전시설, 수중펌프 등 지원

□ 추진계획

- 익년도 사업 수요조사 실시 : 매년 9월
 - 수요량 파악 후 본예산 반영

□ 지금까지 추진 상황

- 2018년 친환경 둥병 설치 완료 : 8개소
 - 면적 66~99㎡, 깊이 1.5~2m 범위 내 둥병 조성 및 안전시설 설치 완료
- 2019년 친환경 둥병 조성사업 대상자 확정 : 6개소 / 18백만 원
 - 사업대상자 유의사항 안내 설명회 : 2019. 3. 27.
 - 친환경 둥병 조성사업 추진 상황 : 1개소 완료, 5개소 추진 중

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	150	0	150	30	30	30	30	30	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	87	0	87	15	18	18	18	18	0
기타	63	0	63	15	12	12	12	12	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	27	0	27	24	3				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	13.5	0	13.5	12	1.5				
기타	13.5	0	13.5	12	1.5				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 2019년 친환경 뚝방 조성사업 추진 : 5개소

- 사업추진 : 2019. 10.~12월

- 사업완료 보고 및 보조금 정산 : 2019. 12월

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 18.0%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
설치 개소수	개소	계획	10	10	10	10	10	50	18%
		실적	8	1				9	

12.

유통축산과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-3	농·특산품 판매 적극 지원	농산물판매
2	4-6	지게차·농산물소형저온저장고 보급 확대	유통 시설
3	4-7	우량 송아지 생산기지 구축 지원	축산 진흥

4-3

농·특산물 판매 적극 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	15,882백만 원
최종목표	대도시 고정고객 및 판로확보를 위한 수도권마케팅·시설 기반구축							
추진부서	유통축산과장 정현규		농산물판매팀장 장철수		주무관 오명중(☎ 5425)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 15,882백만 원(군비 5,872, 도비 10, 기타 10,000)
- 수도권 농·특산물 물류센터 조성 및 판매망 구축
 - 서울시 일원 연면적 300평 내외
 - 원전상생자금(100억 원) 및 농업발전기금(50억 원 내외) 활용
- 온·오프라인 농·특산물 홍보·마케팅(640백만 원) : 연중 추진

□ 추진계획

- 수도권 물류센터 구축 부지 확보(원전상생자금 100억 원 내외) : 2019. 12.까지
- 거점 물류센터 조성(농발기금 50억 원 내외) : 2020년까지
- 판매망 구축 및 판매 지원 : 물류센터 조성 이후
- 농·특산물 홍보 : 50회(TV·라디오 광고, 홈쇼핑, 직판행사 등)

□ 지금까지 추진 상황

- 수도권 물류센터 후보지 방문 : 5회
- 한빛원전 상생자금 예산 확보 계획 : 150억 원 내외
- 물류센터 후보지 추천 요청(박원순 서울시장) : 2018. 12. 1.
- 한국전력공사 소유 건물(후보지) 후보지 방문(군수, 군의회) : 2019. 2.

- 한국전력공사 소유 건물 매입 검토 : 2019. 4. 3.~4. 4.
 - 한전 매각 계획대상 및 가격결정 : 2019. 7.~
 - 동대문구청 서울시도시 및 주거환경 정비계획 결정 : 2019. 7.~
- 서울시청 방문 협의 : 2019. 7. 26.
- 한국전력공사 본사 방문 협의 : 2019. 8. 19.
- 농·특산물 홍보 및 직거래 장터 운영
 - 대도시 농특산물 판촉 및 직거래행사 참가지원 : 64회
 - 수도권 학교급식 공급 및 대도시 영광쌀 판촉행사 : 6회
 - 직거래 및 군 홍보행사 샘플 쌀 지원 : 30회 / 6,000개

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적
<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	15,882	232	15,650	130	10,100	5,100	160	160	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	10	0	10	10	0	0	0	0	0
군비	5,872	232	5,640	120	100	5,100	160	160	0
기타	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,090	232	858	176	682				
국비	204	0	204	68	136				
도비	150	0	150	0	150				
군비	514	232	282	94	188				
기타	222	0	222	14	208				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 수도권 물류센터 후보지 확보 어려움(도시계획지구 지정 및 한전 측 매각 여부 결정 지연)

<대 책>

- 한전 측 매각 여부 및 수의계약 지속 검토 추진

□ 향후 추진 계획

- 한전 측 매각 여부 및 수의계약 지속 검토, 타후보지 지속 선정 추진
- 서울시 농부의시장 등 직거래 행사 지속 지원 : 연 60회 이상
- 영광군 홍보용 농·특산품 제작 : 수시
- 영광군 4개 농협 조합장 한전본사 방문 : 2019. 10.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 8.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
수도권물류센터부지 확보(50%)	개소	계획		1				1	0% (0%)
		실적		0				0	
수도권물류센터 운영(30%)	개소	계획			1			1	0% (0%)
		실적						0	
농·특산품 홍보(20%)	횟수	계획	50	50	50	50	50	250	40% (8%)
		실적	50	50				100	

4-6

지게차 · 농산물 소형 저온저장고 보급 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	16,350백만 원
최종목표	관내 농산물의 안정적인 생산·가공·유통·공급 체계 구축							
추진부서	유통축산과장 정현규 유통시설팀장 조성기 주무관 김미정(☎ 4728)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.
- 사업량 : 지게차 181대/ 농산물 소형 저온저장고 408동
- 사업비 : 16,360백만 원(도비 198, 군비 6,811, 자담 9,341)
 - 단가 : (지게차) 27백만 원/대, (저온저장고) 6백만 원/동
 - 지원율 : 보조 40%, 자담 60%
- 사업내용
 - 지게차 : 2.98톤 이상의 디젤, 전동지게차 지원
 - 저온저장고 : 9.9㎡ 냉동·냉장 저온저장고 설치 지원

□ 추진계획

- 익년도 수요조사 실시 : 매년 9월
 - 수요량 파악 후 본예산 반영
- 기 지원농가 이용실태 조사 : 매년 7월

□ 지금까지 추진 상황

- 2019년 지게차 지원사업 : 20대(군비 40%, 자담 60%)
 - 사업비 : 540백만 원(군비 216, 자담 324)
- 2019년 농산물 소형 저온저장고 지원사업
 - 사업량 : 45대(군비 20대, 도비 25대)
 - 사업비 : 270백만 원(보조 108, 자담 162)
- 2019년 지게차·농산물 소형저온저장고 지원사업 대상자 선정 : 3월
- 2014.~2018년 지게차·농산물 소형저온저장고 지원농가 사후점검 : 7월
- 2019년 지게차 지원사업 완료 : 20대
- 2019년 저온저장고 지원사업 완료 : 34대, 추진 중 : 11대

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	16,350	9,015	7,335	4,215	780	780	780	780	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	198	80	118	22	24	24	24	24	0
군비	6,811	3,798	3,013	1,813	300	300	300	300	0
기타	9,341	5,137	4,204	2,380	456	456	456	456	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	13,667	9,015	4,652	4,232	420				
국비	0	0	0	0	0				
도비	126	80	46	22	24				
군비	5,901.6	3,798	2,103.6	1,830	273.6				
기타	7,639.4	5,137	2,502.4	2,380	122.4				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 농산물 소형저온저장고 지원사업 완료농가 현지확인 : 수시

○ 2019년도 사업완료(보조금 지급) : 11월까지

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 69.1%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
유통장비지게차 (50%)	대	계획	101	20	20	20	20	181	66.8%
		실적	101	20				121	(33.4%)
농산물소형저온저장고 (50%)	대	계획	258	45	40	35	30	408	71.5%
		실적	258	34				292	(35.7%)

4-7

우량 송아지 생산기지 구축지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 6월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	3,404백만 원
최종목표	우량 송아지 생산기지 구축으로 한우개량 목표 설정							
추진부서	유통축산과장 정현규		축산진흥팀장 이정훈		주무관 신승관(☎ 4619)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 6.
- 사업비 : 3,404백만 원(국비 180, 군비 1,782, 기타 1,442)
- 우량송아지 생산에 따른 축사시설 및 내부 기자재 설치
- 사육 시설에 따른 기반시설 확충(퇴비시설, 초지조성, 관리사 등)
- 우수정액 공급 체계 구축 및 수정란 이식 지원

□ 추진계획

- 우량송아지 생산기지 시설 부지 선정 : 2019. 12.까지
 - 14,000㎡ 이상 부지 및 허가 가능 대상지 선정 검토
- 농림축산식품부 공모사업 추진 : 2020. 12.까지
 - 우량송아지 생산 비육시설 지원사업 신청
- 인허가 및 우량송아지 생산기지 조성 : 공모사업 선정 이후

□ 지금까지 추진 상황

- 사업대상 부지 및 사업규모 등 사업 추진에 따른 회의 추진 : 2019. 8월

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,404	0	3,404	264	370	1,200	1,200	370	0
국 비	180	0	180	0	0	90	90	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	1,782	0	1,782	222	300	480	480	300	0
기 타	1,442	0	1,442	42	70	630	630	70	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	634	0	634	264	370				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	522	0	522	222	300				
기 타	112	0	112	42	70				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 대규모 사업에 따른 국비 지원 확대 필요
- 부지 조성에 따른 대상지 선정 및 매입 지연

<대 책>

- 국비 지원 확대 요청 : 농림축산식품부
- 축산농가 소유 부지 매각 협조 요청

□ 향후 추진 계획

- 공모사업 신청, 부지 선정 및 매입 추진

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 8.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
수정란 이식 지원 사업 (10%)	두	계획	120	120	120	120	120	600	40%
		실적	120	120				240	(4%)
한우 우수 정액 지원 사업 (10%)	천두	계획	18	18	18	18	18	90	40%
		실적	18	18				36	(4%)
우량송아지 생산 기지 조성 (80%)	개소	계획				1		1	0%
		실적						0	(0%)

13.**산림공원과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-7	태청산 산림 휴양 레포츠파크 조성	산림휴양

1-7

태청산 산림휴양 레포츠파크 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2025년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○		○		총사업비	8,000백만 원
최종목표	태청산 일원에 우수한 산림자원을 이용한 산림휴양레포츠파크 조성							
추진부서	산림공원과장 박정현 산림휴양팀장 강경준(☎ 5760)							

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 7.~2025. 12.

○ 사업량 : 200ha

○ 사업비 : 8,000백만 원(지특 3,875, 군비 4,125)

○ 사업내용

- 제1단계(2018~2022) : 산악자전거, 산악마라톤, 패러글라이딩, 견고 싶은 숲 속 편백 치유의 숲길, 지방정원, 산림욕장 등 우선 조성
- 제2단계(2022~2025) : 1단계 사업을 내실 있게 추진한 후 산림휴양 및 치유 시설과 같은 중·장기사업 검토 추진

□ 추진계획

○ 태청산 산림휴양레포츠파크 조성사업 기본계획 용역 : 2018.

- 지역주민, 의회, 전문가 의견수렴절차 이행

○ 재정투자심사 및 국고보조금 예산신청 등 행정절차 이행 : 2018.~2019.

○ 태청산 산림휴양레포츠 파크사업 추진 : 2019. 6.~2025. 12.

- 임도변 숲가꾸기, 숲길, 산림욕장, 지방정원, 패러글라이딩장 정비 등 우선 추진

□ 지금까지 추진 상황

- 기본계획 및 타당성 평가 용역 완료 : 2018. 9월
- 태청산·장암산 일원을 가로지르는 임도개설 완료(35km) : 2018. 10월
- 태청산 일원 등산로 정비 및 이정표·정자 일제 보수 완료 : 2018. 11월
- 산림청 소유 국유림에 산림욕장 조성을 위한 업무협약 : 2019. 1. 16.
- 2020년 국비예산(산림욕장, 사업비 2.5억 원) 사업 사전심의 : 2019. 2. 13.
- 대마 남산제 안골 정원조성 추진계획 수립 : 2019. 2. 15.
- 대마 남산제 안골 정원조성 자체 지방재정 투자심사 완료 : 2019. 3. 7.
- 대마 남산제 도로변 가로수 식재 추진(이팝, 왕벚, 단풍 678주) : 2019. 5. 3.
- 태청산·장암산 임도 일제 정비사업(34ha) 착수 : 2019. 5. 28.
- 태청산·장암산 일원 임도 전구간 절개지 정비 : 2019. 10월
- 태청산·장암산 임도변 숲가꾸기 완료 : 2019. 10월

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	8,000	0	5,250	50	200	2,000	2,000	1,000	2,750
국비	3,875	0	2,500	0	0	1,000	1,000	500	1,375
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	4,125	0	2,750	50	200	1,000	1,000	500	1,375
기타	0	0		0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	248	0	248	48	200				
국비	124	0	124	24	100				
도비	0	0	0	0	0				
군비	124	0	124	24	100				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 태청산장암산 일대 산림 대부분이 사유림(약 90%)으로 사업시행에 어려움이 많음

<대 책>

- 산림청 국유림이 많은 대마면 남산리, 월산리, 묘량면 삼효리, 월암리 일대 110ha중 자원이 우수한 산림을 산림청과 협의 임대하여 산림욕장 등 조성
- 영광군 소유 토지 대마면 송죽리 산1번지(목장용지)외 44ha와 남산 저수지 적극 활용
- 임도 35km, 등산로 17.5km 등 기존자원 최대한 활용하여 산악레포츠장 조성

□ 향후 추진 계획

- 태청산 안골 계곡 명소화 사업 추진 : 2020. 1.~12월
 - 2020년 사방사업을 통한 생태계류 및 물놀이장 조성
 - 물순환 시스템 구축(양수장 설치 1개소, 용수관 1.5km)

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 3.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
사업비 집행액	백만원	계획	50	200	2,000	2,000	3,750	8,000	3.0%
		실적	50	200				250	

14.**해양수산물**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-8	참조기·부세 양식사업 확대 추진	수 산 자 원
2	4-9	향화도항 국가어항 지정	수 산 시 설
3	4-10	법성항 활성화 추진	수 신 시 설

4-8

참조기 · 부세 양식사업 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	5,900백만 원
최종목표	참조기·부세 양식을 통한 가공원료의 안정된 공급으로 굴비산업 경쟁력 제고 (1,000만 미 생산 목표)							
추진부서	해양수산과장 이경석		수산자원팀장 백대영		주무관 유슬기(☎ 5387)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 5,900백만 원(국비 1,200 도비 1,100 군비 3,600)
- 참조기 양식기술 개발
 - 道 해양수산기술원 영광지원과 위·수탁 계약을 통해 참조기 수정란 생산
- 참조기 종자생산 지원
 - 종자 생산업체에 참조기 종자 위탁생산
- 참조기 해상가두리 계약양식 추진

□ 추진계획

- 해상가두리 계약 양식 확대
 - 신안, 함평 → 신안, 함평, 완도, 여수, 고흥 등
- 참조기 축제식 양식 기술개발 및 양식 산업화 추진
- 참조기 월별 성장도 조사 등 지속적인 모니터링 실시

□ 지금까지 추진 상황

- (2018년) 110만 미(참조기 100, 부세 10)
 - 참조기 해상가두리 90만 미 양식(함평 20, 신안 70)

- 참조기 축제식 시범양식 10만 미 양식(백수)
- 부세 10만 미 방류(한·중 공동 치어방류 행사 개최, 7. 24.)

○ (2019년) 162만 미(참조기 152, 부세 10)

- 참조기 수정란 12,000cc 공급(참조기센터 → 종자생산업체 어가)
- 참조기 종자 132만 미 분양(종자생산업체 → 참조기 양식어가)
- 참조기 축제식 시범양식 20만 미 입식(참조기연구센터)
- 단오제 기념행사시 부세 10만 미 방류

○ 참조기 신규 해상가두리 어업면허 승인(향화도지선 2ha) : 2019. 5. 1.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,900	0	5,900	400	665	1,215	1,650	1,970	0
국비	1,200	0	1,200	0	145	265	360	430	0
도비	1,100	0	1,100	0	135	245	330	390	0
군비	3,600	0	3,600	400	385	705	960	1,150	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,050	0	1,050	400	650				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	1,050	0	1,050	400	650				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

○ 태풍, 고수온 등 자연재해에 의한 피해발생 우려

※ 2018년 10월 태풍 ‘콩레이’에 의한 해상가두리 시설물 파손, 참조기 15만 미 유실

<대 책>

○ 피해 최소화를 위한 양식어장 관리 철저

□ 향후 추진 계획

○ 공급한 참조기 종자 먹이붙임 및 성장률 수시 모니터링 : 2019. 10.~12월

○ 성어로 키운 참조기 범성 위판장 출하 : 2019. 11.~12월

○ 참조기 신규 해상가두리 양식장 조성 : 2020. 3월까지

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 27.2%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
양식량	만미	계획	100	150	220	250	300	1,000	27.2%
		실적	110	162				272	

4-9

향화도 국가어항 지정

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2025년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		총사업비
최종목표	어항, 해양관광, 해상물류를 전담하는 복합기능의 국가어항 지정							
추진부서	해양수산과장 이경석 수산시설팀장 최관호 주무관 고광문(☎ 4618)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1.~2025. 12.
- 사업비 : 70,000백만 원(국비)
- 사업내용
 - 방파제, 물양장, 어선계류장 등 어업기반시설 확충
 - 여객선 부두, 여객선 대합실 등 여객선 운항기반시설 조성
 - 활선어 위판, 수산물처리 저장시설 등 수산물 유통시설 확충

□ 추진계획

- 국가어항 신규지정 타당성조사 용역 반영 건의 : 2018. 12월
- 국가어항 지정 후 개발사업 추진(해양수산부) : 2020. 2월

□ 지금까지 추진 상황

- 향화도 국가어항 지정 타당성 검토 용역 완료 : 2018. 12.
- 해양수산부 국가어항 신규지정 대상지 선정 : 2019. 3.
- 해양수산부 국가어항 신규지정 타당성 용역 추진 : 2019. 6.~12.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	70,000	0	21,000	0	0	1,000	10,000	10,000	49,000
국비	70,000	0	21,000	0	0	1,000	10,000	10,000	49,000
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	0	0	0	0	0				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	0	0	0	0	0				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 국가어항 신규지정 대상지로는 선정(2019. 3월) 되었으나 타당성검토 용역 및 전략환경영향평가 마무리 등 행정절차 완료까지 장시간 소요

<대 책>

- 해수부에서 추진 중인 국가어항 신규지정 타당성 검토용역에 전략환경영향평가를 추가 발주하여 조기에 신규지정 되도록 적극 건의

□ 향후 추진 계획

- 신규지정 후 개발 사업의 기본계획 및 실시설계가 신속하게 이루어질 수 있도록 중앙, 전남도와 유기적인 협조체제 강화

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 50.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
타당성 검토 용역 (50%)	식	계획	1						100% (50%)
		실적	1						
국가어항 지정 (50%)	개소	계획		1					0% (0%)
		실적		0					

4-10

법성항 활성화 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2024년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		총사업비
최종목표	영광굴비 산업특구 중심 어항인 법성항의 활성화 및 환경정비 추진							
추진부서	해양수산과장 이경석 수산시설팀장 최관호 주무관 위정훈(☎ 4621)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1.~2024. 12.
- 사업량 : 법성항 정비(어촌뉴딜 300) 1식
- 사업비 : 10,000백만 원(국비)
- 사업내용
 - 어촌·어항 경관개선, 포구갯별산책로 조성
 - 굴비 상징교 및 조형물 설치
 - 경관 벽화마을 조성, 소공원 조성 등

□ 추진계획

- 어촌 뉴딜사업 공모사업 신청 및 반영 건의 : 2018. 10월
- 공모사업 확정 후 개발사업 추진 : 2019. 2월

□ 지금까지 추진 상황

- 해수부 어촌뉴딜 공모사업 최종 선정 : 2018. 2월
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 4.~11월

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	10,000	0	5,500	0	0	500	2,000	3,000	4,500
국 비	10,000	0	5,500	0	0	500	2,000	3,000	4,500
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	0	0	0	0	0				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	0	0	0	0	0				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 신속집행 및 단기성과에 매달려 주민들이 필요로 하는 사업을 놓칠 우려가 있음.

<대 책>

- 지역주민 위주의 협의체 운영으로 사업계획 세부 조율 및 시설물 운영 방안 등 최적의 사업효과를 위한 주민 소통 강화

□ 향후 추진 계획

- (단기계획) 접안시설 등 보강으로 어업생산기반 확충
- (중·장기계획) 범성포 어촌 재생 및 주민숙원사업 등을 통해 지역경제 활력 제고

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 20.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
어촌뉴딜 공모사업 추진(20%)	식	계획	1					1	100% (20%)
		실적	1					1	
범성항 정비사업 추진(80%)	억 원	계획		30	70			100	0% (0%)
		실적		0				0	

15. 건설과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-9	국도 22호선 묘량면 소재지 진출로 개설	도로
2	4-11	가뭄 대비 저류지 신설	기반조성

1-9

국도22호선 묘량면 소재지 진출로 개설

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	10,000백만 원
최종목표	대마산단~국도22호선 간 연결도로 선형개량을 통한 산업단지 접근성 및 원활한 생산 물류 운송으로 산업단지 경쟁력 강화							
추진부서	건설과장 오귀동 도로팀장 강성경 주무관 정종국(☎ 5488)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 군도(2호선, 5호선)선형 개량 L=6.3km
- 사업비 : 10,000백만 원(국비 6,000, 군비 4,000)
- 사업내용
 - 도로개설 L=1.0km, 위험구간 선형 개량 L=5.3km
 - 국도 22호선 연결교차로 설치 3개소, 교량설치 1개소

□ 추진계획

- 실시설계용역업체 선정 결과 통보 및 실시설계용역 착수 : 2018. 9월
- 편입토지감정평가 및 보상협의 추진 : 2019. 3.~12월
- 대마산단~국도22호선 연결도로 선형개량사업 착공 : 2019. 7월

□ 지금까지 추진 상황

- 지역개발사업 추진 계획 수립 : 2016. 1.~9.
- 전라남도 지역개발계획(안) 열람공고 : 2016. 10월

- 전라남도 지역개발 10개년 계획 수립 및 고시 : 2018. 1. 2.
- 지역개발사업 타당성평가 검증자료 제출(국토교통부)
- 기본 및 실시설계 용역 착수(추진 중) : 2018. 10. 23.
- 지역개발사업 타당성평가 검증 완료(국토교통부) : 2018. 12월
- 지역개발사업 계획 변경 사전 협의(국토교통부) : 2018. 12월, 2019. 1월
- 지역개발사업 계획 변경(중대한 변경) 신청(전라남도) : 2019. 2월

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	10,000	0	10,000	700	750	3,000	3,000	2,550	0
국 비	6,000	0	6,000	0	250	2,000	2,000	1,750	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	4,000	0	4,000	700	500	1,000	1,000	800	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	700	0	700	700					
국 비	0	0	0	0					
도 비	0	0	0	0					
군 비	700	0	700	700					
기 타	0	0	0	0					

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 대마전기자동차산업단지와 국도22호선 연결도로 선형개량을 통한 원활한 물류 수송 및 교통환경 개선에 따른 인근 대도시 접근성 향상으로 산업단지 활성화를 도모하고자 추진하는 대마산업단지~국도22호선 연결도로 선형개량 사업의 기본 및 실시설계용역 추진 중 농촌지역의 특성을 감안 산업단지 물류수송 차량 운행에 지장이 없도록 농기계 통행로 확보가 필요한 실정임.
- 당초 계획의 시점, 중점의 변경은 없으나 기본 및 실시설계용역으로 선형 변경 및 도로확장, 국도연결 교차로, 교량신설, 도로측구 및 갓길정비 등 세부 계획 수립으로 총사업비 6,000백만 원에서 14,000백만 원으로 변경
 ※ 국토교통부 타당성 검증 결과(2018. 12월) : 14,757백만 원

<대 책>

- 지역개발사업 계획 변경(중대한 변경)에 대하여 국토교통부 심의 및 승인 사항으로 2019년 2월 사업계획 변경 승인 신청으로 승인 시까지 기본 및 실시설계용역이 중단되어 사업이 지연되고 있으나 사업계획 변경 승인 후 설계 용역을 조기 완료하여 계획 기간 내 사업을 완료코자 함.

□ 향후 추진 계획

- 영광군 지역개발사업 변경(중대한 변경) 승인(전라남도,국토교통부) : 2019. 11월
- 영광군 지역개발사업구역 지정 협의 및 신청(전라남도,국토교통부) : 2019. 12월
- 지역개발사업 실시계획 승인 신청 : 2020. 2월
- 실시설계 완료 및 공사원가 심의 : 2020. 3월
- 공사발주(총괄) 및 착공 : 2020. 4월
- 지역개발사업 준공(총괄) : 2022. 12월

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 15.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
구역지정 및 실시계획(50%)	%	계획	용역 착수	구역지정, 실시계획 승인			지역개발 사업완료 보고	100	30% (15%)
		실적	2018. 10.26	용역 추진 중				30	
지역개발사업 추진(50%)	%	계획		공사착공	공사추진	공사추진	공사추진	100	0% (0%)
		실적		0				0	

4-11

가뭄대비 저류지 신설

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 6월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	1,960백만 원
최종목표	상습 가뭄지역에 안정적인 농업용수 공급으로 영농 편의 제공							
추진부서	건설과장 오귀동 기반조성팀장 정권대 주무관 서진우(☎ 5283)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 6.
- 사업량 : 30개소
- 사업비 : 1,600백만 원(균비)
- 사업내용
 - 1,320㎡(400평) 내외(수심 H=1.6m) 저류지 신설
 - 저류지 토지 매입 등

□ 추진계획

- 2018년 : 10개소
- 2019.~2022년 : 20개소(매년 5개소)

□ 지금까지 추진 상황

- 2018년분(17개소)
 - 사업대상지 선정 : 2018. 7월
 - 토지매입 및 실시설계 : 2018. 7.~12월
 - 공사추진 : 2018. 8.~2019. 12월(완료 16, 사업중지 1)

○ 2019년분(12개소)

- 사업대상지 선정 : 2018. 12월
 - 토지매입 및 실시설계 : 2019. 3.~12월
 - 공사추진 : 2019. 3.~12월
- (완료 5, 공사 중 2, 설계 중 3, 대상지 선정 2)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,600	0	1,600	400	300	300	300	300	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	1,600	0	1,600	400	300	300	300	300	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,960	0	1,960	1,200	760				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	1,960	0	1,960	1,200	760				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 저류지 신설 대상지 토지 소유자와 협의 가능 토지에 한하여 사업추진
- 매입 단가 불만 시 사업추진에 어려움이 있음

<대책>

- 사업대상지 선정 시 미리 협의 가능 여부 판단 및 기공승락서 징구

□ 향후 추진 계획

- 2018년분 공사 완료(17개소) : 2019. 4월
- 2019년분 토지매입 및 공사 추진 : 2019. 1.~12월
- 2020년분 사업대상지 선정 : 2019. 12월
- 2020년분 토지매입 및 실시설계 : 2020. 1.~2월
- 2020년분 공사 완료 : 2020. 6월(공약사업 조기 완료)

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 70.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
신설 개소수	개소	계획	10	5	5	5	5	30	70.0%
		실적	16	5				21	

16.

도시환경과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-8	글로벌호텔 ~ 학정사거리 4차로 확장	도시개발
2	3-7	칠산노을 200리길 조성	도시개발

1-8

글로벌호텔~학정사거리 4차로 확장

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,600백만 원
최종목표	교통 환경 개선으로 교통사고 예방 및 주민통행불편 해소와 지역 간 균형발전 기여							
추진부서	도시환경과장 오창수		도시개발팀장 윤해만		주무관 양도천(☎ 5432)			

□ 사업개요

- 사업명 : 국제아파트~장애인복지타운간 도로 확포장공사
- 사업기간 : 2018. 7.~2019. 12.
- 사업량 : L=580m, B=25.0m
- 사업비 : 2,600백만 원(군비)
- 사업내용 : 도로 확·포장(2차선→4차선)

□ 추진계획

- 편입토지 및 지장물 보상 협의
- 공사 추진 및 토지 및 지장물 수용 절차 진행

□ 지금까지 추진 상황

- 실시설계용역, 일상감사·계약심사 완료
- 실시계획인가, 보상비 결정 및 공사 착공 : 2018. 7. 31.
- 토공 및 지하구조물 작업 추진 중(진도 50%)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,600	500	2,100	1,000	1,100	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	2,600	500	2,100	1,000	1,100	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,500	500	1,000	1,000	0				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	1,500	500	1,000	1,000	0				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 편입토지 27필지 중 12필지 보상협의 지연(토지소유자 사망 등)

<대 책>

- 보상 미협의 필지에 대해 토지소유자 사망에 따른 상속절차 이행 등 보상협의 독려

□ 향후 추진 계획

○ 토지보상 완료 : 2019. 12.

○ 공사준공 : 2020. 4.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 78.0%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공사 공정률	%	계획	58	42	-	-	-	100	78%
		실적	58	20	-	-	-	78	

3-7

칠산노을 200리길 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	22,367백만 원
최종목표	지역주민의 어메니티 삶의 질 향상 및 자긍심 고취로 지역경제 발전							
추진부서	도시환경과장 오창수		도시개발팀장 윤해만		주무관 양도천(☎ 5432)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2022. 12.
- 사업비 : 22,367백만 원(군비)
- 사업량 : 도로개설·포장(15구간), 교량신설 3개소

□ 추진계획

- 교량, 도로개설 및 포장
 - 8개 구간 : 2018년 추진 및 완료
 - 7개 구간 : 2019.~2022년 추진

□ 지금까지 추진 상황

- 백수 칠산노을 200리길 조성(백암~지산, 5구간 일부) 사업 완료 : 2018. 8.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(옥실구간, 15구간) 사업 용역 완료 : 2018. 11.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(봉남~옥실, 11구간) 사업 완료 : 2018. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(옥실구간, 15구간) 사업 착수 : 2018. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(신흥구간, 12,13,14구간)사업 용역 추진 : 2019. 2.~9.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	22,367	1,320	21,047	4,620	5,100	4,190	4,547	2,590	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	22,367	1,320	21,047	4,620	5,100	4,190	4,547	2,590	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,162	1,320	3,842	3,842	0				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	5,162	1,320	3,842	3,842	0				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 염산 칠산노을 200리길 조성(신흥구간, 12,13,14구간) 사업 착수 : 2019. 11.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 37.5%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공사 공정률	%	계획	26.5	22.8	18.8	20.3	11.6	100	37.5%
		실적	26.5	11.0				37.5	

17. 보건소

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	2-7	여성갱년기 상담실 운영	건강증진
2	2-11	치매안심센터 건립	정신건강

2-7

여성 갱년기 상담실 운영

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
							○
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2022년 6월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
	○		○		○		총사업비 20백만 원
최종목표	상담 및 치료 안내로 갱년기를 적극적이고 당당하게 극복함으로써 건강하고 행복한 일상 생활을 영위하여 여성의 건강 증진						
추진부서	보건소장 윤정희 건강증진팀장 김복희 주무관 이해은(☎ 5561)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1.~계속
- 사업량 : 2,000명
- 사업비 : 20백만 원(군비)
- 사업내용 : 기초검사(혈압, 혈당, 스트레스검사 등)→건강상담(우울증 스크리닝을 통한 척도 측정)
 - 건강 상담을 통한 자원 연계 및 구축
 - 보건소 관련 프로그램 참여 안내
 - 정신건강복지센터를 연계 심층 건강 상담
 - 관내 산부인과 등 의료기관 연계 전문상담 및 치료

□ 추진계획

- 관내 병의원 등 산부인과 전문의와 간담회 개최 : 2019. 2월
 - 우울증으로 인한 전문상담 및 치료방법 등

□ 지금까지 추진 상황

- 여성 갱년기 상담실 설치 : 2019. 1월
- 언론 홍보 : 4회

- 읍·면 홍보 공문 : 1회
- 보건소·지소·진료소 전직원 사업 홍보 교육 : 1회
- 관내 유관기관 간담회 개최 : 1회
(영광종합병원, 영광기독병원, 서울여성의원, 정신건강복지센터)
- 한방 갱년기 건강교실 운영 : 15회/ 389명
- 갱년기 여성 마음명상 프로그램 운영 : 3회/ 122명
- 기초검사 및 건강상담(우울증 척도 측정) : 492명

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적
<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	20	0	20	0	5	5	5	5	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	20	0	20	0	5	5	5	5	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5	0	5	0	5				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	5	0	5	0	5				
기타	0	0	0	0	0				

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

○ 한방 갱년기 프로그램 운영 : 15회/ 375명

○ 상담실 운영 : 연중

목표 달성도(공약 이행률) : 24.6%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
검진건 수	명	계획	0	500	500	500	500	2,000	24.6%
		실적	0	492	0	0	0	492	

2-11

치매안심센터 건립

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
	○							
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 3월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	1,918백만 원
최종목표	치매안심센터 건립으로 치매로 인한 가족해체 방지와 부담 완화							
추진부서	보건소장 윤정희 정신보건팀장 정순옥 주무관 오경란(☎ 4807)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 5.~2018. 12.
- 위 치 : 영광군 영광읍 신남로 4길 17
- 건축규모 : 지상 4층 (철근콘크리트조)
- 건축면적 : 298m², 연면적 953m²
- 사 업 비 : 1,918백만 원 (국 456, 도 57, 군 1,405)
- 주요기능 : 가족카페, 쉼터, 사무실, 검진실, 상담실, 프로그램실, 창고 등

□ 추진계획

- 치매환자 및 가족지원 확대
 - 카페, 쉼터, 예방프로그램 운영, 조호물품 지급 등 맞춤형 서비스 제공

□ 지금까지 추진 상황

- 영광군치매안심센터 건립 완료
 - 개 소 식 : 2019. 3. 13.
 - 건축준공 : 2019. 5. 20.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,918	80	1,838	1,838	0	0	0	0	0
국비	456	64	392	392	0	0	0	0	0
도비	57	8	49	49	0	0	0	0	0
군비	1,405	8	1,397	1,397	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,918	80	1,838	1,838					
국비	456	64	392	392					
도비	57	8	49	49					
군비	1,405	8	1,397	1,397					
기타	0	0	0	0					

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 치매예방교육

- 치매안심센터 프로그램 운영 : 매주 화, 목요일, 8회기
- 경로당 프로그램 운영 : 매주 월, 수요일, 10개소, 8회기
- 인지강화 프로그램 운영 : 매주 수요일, 4~5명, 8회기

- 치매조기검진 : 60세 이상, 월~금요일, 오전 9시~오후 6시
- 치매진단검사 : 매주 수요일 오후 2시(신경과 전문의 면담)
- 치매환자지원 : 치매치료관리비(월 3만 원 범위), 영양제, 기저귀 등 조호물품

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
치매안심센터 건축 공정률	%	계획	100						100%
		실적	98	2					

18.**농업기술센터**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-12	드론교육장·체험장 설치	농 기 계

4-12

드론 교육장 · 체험장 설치

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 8월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,000백만 원
최종목표	드론 교육장·체험장 설치로 드론 기술 역량강화 및 안전사고 예방							
추진부서	농업기술센터소장 박은주 기술보급과장 고윤자 농기계팀장 서용권 주무관 유정훈(☎ 4834)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 2,000백만 원
- 사업내용
 - 교육장 신축 1동(농기계 교육훈련장 병행)
 - 운영장비 및 교육장비 구입 및 비치(교육용 드론 기 구입 10종 25대)

□ 추진계획

- 실시설계 용역 : 2018. 3.~6월
- 건축물 신축(1개동, 복층) : 2018. 7.~12월
- 운영인력 확충(2명 이상) : 2018. 12월
- 교육장 운영 : 2019. 7월 이후(드론 교육 및 자격증 취득 지원사업 추진)

□ 지금까지 추진 상황

- 드론 이론 교육장 설치 : 2018. 7.
- 드론 체험장 설치 : 2019. 8.
- 드론 교관 육성 : 6명
- 교육용 드론 구입 및 비치 : 10종, 25대

- 2018년 드론 기초교육 및 체험학습 : 240명(30명×8회)
- 2018년 드론 자격증 취득 위탁교육 : 72명 취득
- 2019년 드론 자격증 취득 위탁교육 : 32명 취득
- 드론 자격증 취득자 방제실습 교육 : 54명 수료

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,000	200	1,800	1,300	100	100	100	100	100
국비	400	0	400	400	0	0	0	0	0
도비	120	0	120	120	0	0	0	0	0
군비	1,480	200	1,280	780	100	100	100	100	100
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,542	200	1,342	1,300	42				
국비	400	0	400	400	0				
도비	120	0	120	120	0				
군비	1,022	200	822	780	42				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 드론 교육장·체험장 상시 운영에 따른 운영인력 부족
- 드론 조종비행 체험장 운영 예산 부족

<대 책>

- 상시 운영 인력 2명 증원 요청
- 드론 조종비행 체험장 운영 예산 확보

□ 향후 추진 계획

- 드론 교육장·체험장 홍보 및 상시 운영
- 드론 이용 활성화 방안 및 교육 프로그램 개발
- 농업용 드론기술 보급 및 인력 육성

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계): 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
드론 교육장 ·체험장 설치	개소	계획	1 (교육장)	1 (체험장)	-	-	-	2	100%
		실적	1	1	-	-	-	2	
드론 교육장· 체험장 이용자 수 (추가 목표)	명	계획	200	200	200	200	200	1,000	39.8%
		실적	312	86				398	

19.**상하수도사업소**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-10	상수도 수원지 확장·신설	상 수 도
2	1-11	노후 정수장·상하수도 관망 정비	상수도·하수도

1-10

상수도 수원지 확장 · 신설

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
							○
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
	○		○		○		총사업비
최종목표	식수전용 저수지 축조로 안정적인 상수도 원수 확보 (수원지 500천톤 × 2개소)						
추진부서	상하수도사업소 정만철 상수도팀장 성용제 주무관 추환호(☎ 5522)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 위 치 : 백수읍 대신리, 염산면 오동리
- 사 업 량 : 수원지 신설 2개소 (500천 톤×2개소)
- 사 업 비 : 40,000백만 원(국비 28,000, 군비 12,000)
- 사업내용
 - 수원지 제방축조, 취수탑 시설
 - 관로 연결 및 진출입로 확보 등

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 : 2018. 9.~2019. 11.
- 공사추진 : 2019. 10.~2022. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 식수전용 저수지 타당성용역 완료 : 2018. 6.
- 기본 및 실시설계 착수 : 2018. 12.
- 수도정비 기본계획 부분변경 신청 : 2019. 5.
- 기본설계(계획 취수량 및 위치검토, 지표설정, 단면계획 등) 완료 : 2019. 6.
- 주민설명회(4회) 개최 : 2019. 6.~8.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	40,000	0	40,000	420	1,428	12,400	12,400	13,352	0
국비	28,000	0	28,000	0	1,000	8,680	8,680	9,640	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	12,000	0	12,000	420	428	3,720	3,720	3,712	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	734	0	734	50	684				
국비	479	0	479	0	479				
도비	62	0	62	0	62				
군비	193	0	193	50	143				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 백수읍 대신리 저수지 위치 선정 지연

<대책>

- 주민설명회를 통해 주민 의견 수렴 및 적정 위치 선정 후 추진

□ 향후 추진 계획

- 실시설계 준공 : 2020. 4.
- 공사 발주 : 2020. 6.
- 공사 준공 : 2022. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 15.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공정률	%	계획	10	10	30	30	20	100	15%
		실적	10	5				15	

1-11

노후 정수장 · 상하수도 관망 정비

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
								○
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	103,900백만 원
최종목표	노후정수장 및 상하수도관 정비를 통한 맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리로 쾌적한 정주여건 개선							
추진부서	상하수도사업소 정만철		상수도팀장 성용재		주무관 추환호(☎ 5522)		주무관 최성원(☎ 5287)	
			하수도팀장 강무성					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 위 치 : 영광군 관내 일원
- 사업량 : 3건 (영광 제2정수장 시설개량 외 2건)
- 사업비 : 103,900백만 원(국비 64,254, 군비 39,646)
- 사업내용
 - 영광 제2정수장 시설개량 : 시설개량 1개소
 - 지방상수도 현대화사업 : 관망정비 57.5km, 블록·유지관리시스템 구축 1식
 - 영광읍 하수관로 정비사업 : 관로 31.9km, 배수설비 3,329가구

□ 추진계획

- 영광 제2정수장 시설개량 : 2018. 8.~2022. 12.
- 지방상수도 현대화사업 : 2017. 1.~2021. 12.
- 영광읍 하수관로 정비사업 : 2018. 6.~2021. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 영광 제2정수장 시설개량 : 설계용역 착수 : 2018. 12.
 - 2020년 국비 건의(기재부, 환경부, 국회) : 2019. 5.
 - 기본설계(용수 수급방안 및 지표설정, 정수장 배치계획등) 완료 : 2019. 5.
- 지방상수도 현대화사업 : 설계용역 착수(2017. 11.), 블록구축공사 착공(2018. 6.)
 - 유지관리시스템 구축용역 착수(2018. 12.)
 - 신설관로 매설 2.6km, 관리블록 11개소, 수압계실 23개소, 블록고립 확인 17개소 등
- 영광읍 하수관로 정비사업 : 공사착공(2018. 6.), 관로매설 10km, 배수설비 343개소

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	103,900	8,132	95,768	14,111	25,938	29,335	22,712	3,672	0
국비	64,254	4,881	59,373	7,926	15,706	18,157	14,384	3,200	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	39,646	3,251	36,395	6,185	10,232	11,178	8,328	427	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	37,504	8,132	29,372	13,511	15,861				
국비	21,031	4,881	16,150	7,927	8,223				
도비	0	0	0	0	0				
군비	16,473	3,251	13,222	5,584	7,638				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 영광 제2정수장 시설개량 국비 미확보

<대 책>

- 전남도, 환경부와 국비 확보 지속 협의

□ 향후 추진 계획

- 영광 제2정수장 기본 및 실시설계용역 준공 : 2020. 12.
- 지방상수도 현대화사업 준공 : 2021. 12.
- 영광읍 하수관로 정비사업 준공 : 2021. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 28.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
영광 제2정수장 시설개량(20%)	%	계획	5	10	30	30	25	100	10%
		실적	5	5				10	(2%)
지방상수도 현대화사업(40%)	%	계획	10	30	30	30		100	40%
		실적	10	30				40	(16%)
영광읍 하수관로 정비사업(40%)	%	계획	10	30	30	30		100	25%
		실적	10	15				25	(10%)