
2019년도 군수 공약사업 이행실적 보고서



영 광 군
(기 획 예 산 실)

2019년도 군수 공약사업 이행실적 보고서

I. 공약개요(총괄)

○ 공약사업: 45건

<민선 7기 공약사업 개요> 총 45건

(분야별) 활기찬 지역경제 12, 따뜻한 보건복지 13, 멋있는 문화관광 8, 잘사는 농산어촌 12

(성격별) 예산 44, 비예산 1 / 신규 33, 계속 12

(기간별) 임기 내 완료 40, 임기 후 지속 5

○ 총 사업비: 8,558억 원(국 2,511, 도 116, 군 2,950, 기타 2,981)

II. 민선 7기 공약사업 추진현황

□ 이행실적 점검 총평

○ 공약사업 45건 중 22건은 완료하였고 23건은 추진 중으로 공약 이행을 48.8%를 달성함.

- 완료: (2018년) 7건(15.5%)→(2019년) 22건(48.8%)/3건 증(33.3% 상승)

○ 사업비 총 8,558억 원 중 3,087억 원을 집행하여 공약사업비 집행률은 36.0%임.

- 재원별(억 원): 국비 287, 도비 20, 군비 1,058, 기타 1,722

○ 2019년까지 완료 계획한 17건의 사업 중 지역화폐 발행, TV 수신료 지원 등 15건은 완료 종결되었거나 완료 후 계속추진 중이고 영광군 남북 농업교류협의회 설치는 도와 공동 추진을 계획하여 지연되고 있고 향화도항 국가어항 지정은 해양수산부에서 관련 행정절차를 진행 중으로 완료하지 못함.

○ 추진 중인 23건의 사업 중 정상추진 사업이 18건이며 연차별 목표를 달성하지 못한 일부추진 사업이 4건이고 보류 사업은 1건임.

목욕, 이·미용 이용권 확대 사업은 이용권 사용 범위와 매수 확대를 위해 보건복지부와 사회보장제도 변경 협의 결과 이용권 확대가 미승인되어 사업 추진이 사실상 중단된 상태임.

- 일부추진 사업의 부진 사유에 대해 살펴보면 행정절차 이행에 따른 지연 2건(묘량 농공단지 조성사업, 향화도항 국가어항 지정), 부지 선정 지연 1건(농·특산물 판매 적극 지원), 기타 1건(남북 농업교류 협의회 설치)의 사유로 4건의 사업이 일정대로 추진되지 못하고 있음.

□ 민선 7기 공약사업 추진현황

- 이행률: [완료 22건(48.8%), 추진 중 23건(51.2%)]

구분	계(건)	활기찬 지역경제	따뜻한 보건복지	멋있는 문화관광	잘사는 농산어촌	
합계	45	12	13	8	12	
완료	완료 종결	2	-	2	-	-
	계속 추진	20	4	9	4	3
추진	정상 추진	18	7	1	4	6
	일부 추진	5	1	1(보류)	-	3

※ 연도별 공약 완료 목표(누계)

구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기 후
완료 목표(건)	3	17	20	24	40	45
실적(건)	3	22				

- (추진 중) 23건: 정상추진 18, 일부추진 4, 보류 1

- 사업비 집행 현황

- 사업비 변동 내역(사업계획 변경에 따른 변동)

(단위: 억 원)

기준월	합계	국비	도비	군비	기타
2018. 8.	8,288	2,426	96	2,838	2,928
2019. 12.	8,558	2,511	116	2,950	2,981
증가액	270	85	20	112	53

- 집행 현황

(단위: 억 원)

분야명	투자계획					집행현황				
	합 계	국비	도비	군비	기타	합 계	국비	도비	군비	기타
합 계	8,558	2,511	116	2,950	2,981	3,087	287	20	1,058	1,722
활기찬 지역경제	5,524	1,186	95	1,604	2,639	2,516	239	11	630	1,636
따뜻한 보건복지	641	233	0	277	131	112	10	1	100	1
멋있는 문화관광	1,063	274	4	785	0	239	30	1	208	
잘사는 농산어촌	1,330	818	17	284	211	220	8	7	120	85

○ 2019년도 사업계획 변경 현황: 30건(세부내역 붙임 2 참고)

- 사업계획 변경, 행정절차 지연, 오류 정정 등에 따른 변경
- (사업부서)군수 결재→(기획예산실)공약이행주민평가단에 자체평가 결과 분기별 보고 시 변경 사항 보고→(공약이행주민평가단)최종 승인(2020. 2. 5./과반수, 서면)

※ 완료 세부 기준¹⁾

- 입법관련공약: 법, 조례 통과
- 재정관련공약: 재정 확보
- 조성 사업 (산업단지 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 건설 사업 (soc 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 시설유치 사업 : 입법 및 행정결정 등 완료 시
- 자본유치 사업 : 양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우
- 건립 공약 사업 : 완공되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류)
- 재건축, 재개발 사업 : 입주가 시작되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류)

1) 한국매니페스토실천본부 평가 기준에 따름

[붙임 1] 민선7기 공약사업 총괄표

관리 번호	사 업 명	추진 상황				이행 률(%)	소 관 부 서	비 고
		완료 종결	완료 후 계속추진	정상 추진	일부 추진			
합계	4대 분야, 45개 사업	2	20	18	5 (보류1)			
1	활기찬 지역경제(12)		4	7	1			
1-1	그린카 10만대 생산기지 구축			●		85.0	투 자 경 제 과	
1-2	신재생에너지 클러스터 조성			●		23.1	투 자 경 제 과	
1-3	지역화폐 발행		●			100	투 자 경 제 과	
1-4	묘량 농공단지 조성사업				●	7.0	투 자 경 제 과	
1-5	청년창업단지 조성		●			100	인 구 일 자 리 실 정 책	
1-6	영광읍·백수읍·염산면 사무소 신축			●		46.4	재 무 과	
1-7	태청산 산림휴양 레포츠파크 조성			●		4.7	산 림 공 원 과	
1-8	글로벌호텔~학정사거리 4차로 확장		●			100	도 시 환 경 과	
1-9	국도22호선 묘량면 소재지 진출로 개설		●			100	건 설 과	
1-10	상수도 수원지 확장·신설			●		20.0	상 하 수 도 사 업 소	
1-11	노후 정수장·상하수도 관망 정비			●		35.0	상 하 수 도 사 업 소	
1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최			●		39.3	이 모 빌 리 티 사 업 과	
2	따뜻한 보건복지(13)	2	9	1	1 (보류)			
2-1	군민 행복주택 건립			●		37.1	종 합 민 원 실	
2-2	TV 수신료 월 2,500원 지원		●			100	안 전 관 리 과	
2-3	농어촌버스 단일요금제 추진		●			100	안 전 관 리 과	
2-4	청년 취업활동 수당 지급		●			100	인 구 일 자 리 실 정 책	
2-5	목욕, 이미용이용권 확대				보류	60.0	노 인 가 정 과	
2-6	어린이집 공기청정기 보급	●				100	노 인 가 정 과	
2-7	여성 갱년기 상담실 운영		●			100	보 건 소	
2-8	난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대		●			100	인 구 일 자 리 실 정 책	
2-9	결혼장려금 지원		●			100	인 구 일 자 리 실 정 책	
2-10	영광군 신생아 양육비 인상		●			100	인 구 일 자 리 실 정 책	
2-11	치매안심센터 건립	●				100	보 건 소	
2-12	중·고등학교 신입생 교복비 지원		●			100	총 무 과	
2-13	인재육성 지원 확대 운영		●			100	총 무 과	

관리 번호	사 업 명	추진 상황				이행 률(%)	소 관 부 서	비 고
		완료 종결	완료 후 계속추진	정상 추진	일부 추진			
3	멋있는 문화관광(8)		4	4				
3-1	영광 4대 종교 성지순례 여행		●			100	문 화 관 광 과	
3-2	불갑사 지구 관광지 확장 조성		●			100	문 화 관 광 과	
3-3	칠산타워주변 관광개발·목적 공원 조성		●			100	문 화 관 광 과	
3-4	백수해안노을 관광지 조성			●		10.0	문 화 관 광 과	
3-5	스포츠 마케팅 추진			●		46.0	스�포츠산업과	
3-6	체육시설 기능보강사업 확대			●		56.5	스�포츠산업과	
3-7	칠산노을 200리길 개설		●			100	도 시 환 경 과	
3-8	영광 작은 영화관 건립			●		37.0	문 화 관 광 과	
4	잘사는 농산어촌(12)		3	6	3			
4-1	여성농업인 지원 강화			●		46.0	농 정 과	
4-2	영광군 남북 농업교류 협의회 설치				●	32.0	농 정 과	
4-3	농·특산물 판매 적극 지원				●	8.0	유통축산과	
4-4	영세·소규모농가 경영 안정자금 지원(농가수당)		●			100	농 정 과	
4-5	친환경 둠벙 조성사업			●		40.0	농 정 과	
4-6	지게차·농산물 소형 저온저장고 보급 확대			●		70.9	유통축산과	
4-7	우량 송아지 생산기지 구축지원			●		8.0	유통축산과	
4-8	참조기·부세 양식사업 확대			●		27.2	해 양 수 산 과	
4-9	향화도항 국가어항 지정				●	50.0	해 양 수 산 과	
4-10	법성항 활성화 추진		●			100	해 양 수 산 과	
4-11	가뭄대비 저류지 신설			●		80.0	건 설 과	
4-12	드론 교육장·체험장 설치		●			100	농업기술센터	

[붙임 2] 공약사업 변경 내역

연번	관리 번호	사업명	변경 내용	변경 사유
1	1-1	그린카 10만대 생산기지 구축	연도별 추진 목표: 연도별 목표치 수정	<ul style="list-style-type: none"> 유치 기업 수보다는 기업 규모가 중요하기 때문에 목표 과다 설정 부분 수정 투자유치 사업이므로 산단 분양률을 추가목표로 설정
2	1-2	신재생에너지 클러스터 조성	연도별 추진 목표: 구체화	목표 달성 측정 지표를 구체적으로 상세화함
3	1-3	지역화폐 발행	연차별 추진 목표: 추가 목표 수립	완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
4	1-4	묘량 농공단지 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> 사업종기: 2020. 12.→2022. 12. 사업비: 10,737백만 원→14,305백만 원 연도별 추진 목표: 연차별 사업진도율 조정 	<ul style="list-style-type: none"> 행정절차 이행에 따른 기간 추가 소요 관계기관 협의에 따른 사업계획 변경으로 사업비 추가 발생 사업계획 변경에 따른 연차별 공정을 변경
5	1-5	청년창업단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> 공약명: 영광읍 구사거리 청년창업단지 거리 조성 대상자: 매입건물 10→12동, 매입면적 706.74㎡→1,236㎡ 연도별 추진 목표: 연차별 사업진도율 조정 	사업 세부계획 수립 및 감정평가 결과에 따른 변경
6	1-6	영광읍·백수읍·염산면사무소 신축	연도별 추진 목표: 오류 정정(행정 이행절차 연기)	행정 절차 순서 착오 정정(실시설계 후 공유재산 관리계획 수립 절차 순)
7	1-7	태청산 산림휴양 레포츠파크 조성	연도별 추진 목표: 오류 정정	사업계획과 일치하지 않는 목표치 수정(2025년 완료 사업으로 2022년까지 집행 목표액 정정)
8	1-9	국도22호선 묘량면 소재지 진출로 개설	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: L=6.3km→6.05km 사업비: 10,000백만 원→14,757백만 원 연도별 추진 목표: 연차별 목표치 조정 	기본 및 실시설계 용역으로 사업 세부계획을 수립하여 사업량 및 사업비가 증가하였고, 국토교통부로부터 사업계획 변경 승인을 받음에 장기간이 소요되어 연차별 계획도 변경
9	1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최	<ul style="list-style-type: none"> 사업종기: 2022. 12.→2024. 12. 사업량: 총 4→6회 개최, 1,000→900여 개사 참여 사업비: 11,500백만 원→22,300백만 원 	<ul style="list-style-type: none"> 엑스포 개최 장소 준공 이후로 국제 엑스포 개최 연기 행사장소 규모를 감안한 입점 가능 기업 재책정 일반 엑스포 개최 회수 증가에 따른 사업비 증가
10	2-1	군민 행복주택 건립	<ul style="list-style-type: none"> 사업비: 258억 원→334억 원 연차별 추진 목표 	<ul style="list-style-type: none"> 건립 계획 변경(공급호수 250호→300호)에 따른 사업비 증가 계획변경에 따른 연차별 목표 변경
11	2-2	TV 수신료 월 2,500원 지원	사업시기:오류 정정(2019. 1.→2018. 7.)	공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정

연번	관리 번호	사업명	변경 내용	변경 사유
12	2-4	청년 취업활동 수당 지급	<ul style="list-style-type: none"> · 사업시기: 오류 정정(2019. 1.→2018. 7.) · 사업량: 연 100명→50명 · 사업비: 1,500백만 원→600백만 원 · 지원대상: 만 19~34세 이하→만 18~45세 이하 · 연차별 추진 목표: 추가 목표 수립 	<ul style="list-style-type: none"> · 공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정 · 전남 구직수당 제도와 수요 인원이 겹치는 부분이 있어 중복되는 지원 대상자 제외 (대상자 감소에 따른 사업비 축소) · 완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
13	2-7	여성 갱년기 상담실 운영	<ul style="list-style-type: none"> · 사업시기:오류 정정(2019. 1.→2018. 7.) · 연차별 추진 목표: 추가 목표 수립 	<ul style="list-style-type: none"> · 공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정 · 완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
14	2-8	난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대	사업시기:오류 정정(2019. 1.→2018. 7.)	공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정
15	2-9	결혼장려금 지원	사업시기:오류 정정(2019. 1.→2018. 7.)	공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정
16	2-10	영광군 신생아 양육비 인상	사업시기:오류 정정(2019. 1.→2018. 7.)	공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정
17	2-12	중고등학교 신입생 교복비 지원	사업시기:오류 정정(2019. 1.→2018. 7.)	공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정
18	2-13	인재육성 지원 확대 운영	<ul style="list-style-type: none"> · 사업시기:오류 정정(2018. 9.→2018. 7.) · 연차별 추진 목표: 추가 목표 수립 	<ul style="list-style-type: none"> · 공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정 · 완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
19	3-1	영광 4대 종교 성지순례 여행	연차별 추진 목표: 추가 목표 수립	완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
20	3-3	칠산타워 주변 관광개발·목섬 공원 조성	연도별 추진 목표: 연차별 사업진도를 조정	타당성 용역 및 재정보호 지원에 따른 변경
21	3-4	백수혜안노을 관광지 조성	연도별 추진 목표: 오류 정정	사업계획과 일치하지 않는 목표치(진도율) 수정
22	3-6	체육시설 기능보강사업 확대	연도별 추진 목표: 오류 정정(연차별 공정률, 집행액 조정)	사업계획과 일치하지 않는 목표치 수정(2021년 완료 사업을 2022년까지 목표 부여 오류)
23	3-8	영광 작은 영화관 건립	<ul style="list-style-type: none"> · 사업규모: 연면적 500㎡→494.82㎡ · 시설내역: 100석→109석 · 사업비: 1,500백만 원→2,400백만 원 · 연도별 추진 목표: 추가 목표 수립, 계획변경 반영 	<ul style="list-style-type: none"> · 소방시설 설치계획 실시설계 반영으로 사업비 증가 · 사업계획 변경으로 사업 진도율 목표 변경 · 완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경

연번	관리 번호	사업명	변경 내용	변경 사유
24	4-1	여성농업인 지원 강화	연도별 추진 목표: 오류 정정(연차별 목표치 조정)	사업계획과 일치하지 않는 목표치 수정
25	4-2	영광군 남북 농업교류 협의회 설치	연차별 추진 목표: 추가 목표 수립	완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
26	4-4	영세·소규모농가 경영안정자금 지원(농가수당)	연차별 추진 목표: 추가 목표 수립	완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
27	4-5	친환경 뚝방 조성사업	연도별 추진 목표: 연차별 목표치 조정	실제 사업 수요가 없는 상황을 반영하여 목표 지표를 설치 개소 수에서 설치 완료율로 변경
28	4-6	지게차·농산물 소형 저온 저장고 보급 확대	사업비: 오류 정정(7,335백만 원→16,350백만 원)	사업비는 변동이 없으나 관리카드에 7,335백만 원으로 오기된 부분을 정정
29	4-10	법성항 활성화 추진	연도별 추진 목표: 오류 정정	사업계획과 일치하지 않는 목표치 수정(2022년 완료 사업으로 2022년까지 집행 목표액 정정)
30	4-12	드론 교육장·체험장 설치	·사업종기: 오류정정(2023. 12.→계속) ·연차별 추진 목표: 추가 목표 수립	·완료 후 계속 추진 사업으로 사업종기 및 목표 달성 지표 변경

1.

인구일자리정책실

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-5	청년창업단지 조성	청년지원
2	2-4	청년 취업활동 수당 지급	청년지원
3	2-8	난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대	결혼출산
4	2-9	결혼장려금 지원	결혼출산
5	2-10	영광군 신생아 양육비 인상	결혼출산

1-5

청년창업단지 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	3,510백만 원
최종목표	청년창업단지 조성으로 청년 창업 기회 제공 및 새로운 일자리 창출, 침체된 상권 활성화							
추진부서	인구일자리정책실장 김선재		청년지원팀장 정영숙		주무관 정은영(☎ 5196)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 3,510백만 원(군비)
- 사업내용 : 굴비골영광시장 주변 노후 상가 매입 및 철거, 청년창업단지 신축
- 대상지 : 영광읍 도동리 248-1번지 일대
 - 매입필지 : 14필지(556㎡)/매입건물: 12동(1,236㎡)/신축규모: 1동(400㎡)
 - 보상협의 : 16명

□ 추진계획

- 영광 청년창업단지 조성 사업 대상지 감정평가 의뢰 : 2018. 8.~2019. 1.
 - 8월 : 소유자 행정절차 추진 동의서 수령
 - 9월 : 대상지 감정평가 의뢰
- 감정평가에 따른 보상협의 진행 : 2019. 1.~12.
- 건축물 철거 및 폐기물 처리 : 2020. 1.~12.
- 건축물 설계용역 : 2021. 1.~ 6.
- 청년창업단지 신축 : 2021. 7.~2022. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 창업단지 조성사업 계획 수립 : 2018. 7. 18.
- 벤치마킹 : 2018. 7. 31.~8. 1./여수, 순천, 전주
- 주민 설명회 : 2018. 8. 28.
- 감정평가 : 2018. 10.~11.
- 벤치마킹 : 2019. 2./순천 청춘창고, 전주 청년몰
- 지방재정 투자심사 : 2019. 3. 4.
- 공유재산 심의 : 2019. 3. 13.
- 2019년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 의회 승인 : 2019. 4. 11.
- 보상금 예산확보(2019년 제1회 추경) : 2019. 4. 11./15억 원
- 보상금 결정 통지문 발송 : 2019. 4. 15./15명
- 국비 지원 요청 건의(행정안전부) : 2019. 5. 13./10억 원
- 1차 보상협의 : 2019. 5.~8./7명 등기완료, 1명 기공 승낙(334㎡, 60%)
- 2020년 균특회계 기획재정부 반영 : 2019. 8. 23./9억 원
- 보상협의 방문 : 관내 15회, 관외 3회(서울, 인천, 광주, 익산 등)
- 감정평가 재평가 : 2019. 11.~12.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,510	0	3,510	10	2,000	500	1,000	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	3,510	0	3,510	10	2,000	500	1,000	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	747.5	0	747.5	8.5	739				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	747.5	0	747.5	8.5	739				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 청년 창업단지 조성 사업은 토지보상법에 따른 토지수용 대상사업에 해당하지 않아 보상 협의가 이루어지지 않을 경우 사업 진행이 어려울 것으로 예상됨

<대 책>

- 토지·건물 소유자와 지속적으로 접촉하면서 보상 협의 추진

□ 향후 추진 계획

- 보상협의 : 2020. 1.~
- 건축물 설계 용역 : 2020. 1.
- 청년창업단지 착공 및 조성공사 : 2020.~2022.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 22.0%(100%)

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
사업진도율	%	계획	10	20	40	20	10	100	22%
		실적	5	17				22	

2-4

청년 취업활동 수당 지급

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	600백만 원
최종목표	취업·창업 구직활동비를 지원하여 청년이 자립할 수 있는 기반 마련							
추진부서	인구일자리정책실장 김선재		청년지원팀장 정영숙		주무관 이선진(☎ 5197)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 200명(50명/년)
- 사업비 : 600백만 원(군비)
- 사업내용

- 만 18~45세 이하 미취업 청년 대상으로 구직활동비 지원
 - 월 50만 원(영광사랑상품권 30만 원+현금 20만 원), 최대 6개월, 생애 1회 지원
 - 구직활동 계획서 제출 → 구직활동 결과보고서 제출 → 구직활동 확인 후 사후지원금 지급

□ 추진계획

- 청년취업활동 수당 관련 의견수렴 : 2018. 9.~10./설문조사, 간담회 등
- 청년취업활동 수당 계획수립 : 2018. 11.
- 청년취업활동 수당 홍보 : 2018. 12.
- 2019년 청년취업활동 수당 신청자 모집 : 2018. 11.~12.
- 청년취업활동 수당 지급 : 2019.~

□ 지금까지 추진 상황

- 「영광군 청년발전 및 지원에 관한 조례」 개정 : 2018. 8. 17.
- 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 완료 : 2019. 4. 15.
- (당초) 만 19~34세 이하 미취업 청년 → (변경) 만 19~45세 이하 미취업 청년
- 전라남도 청년 구직활동 수당 지급 : 24명
- 영광군 자체 청년 취업활동수당 참여자 모집 및 선정 : 2019. 6. 4./47명
- 영광군 청년 취업활동수당 지급 : 2019. 6.~10.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	600	0	600	0	150	150	150	150	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	600	0	600	0	150	150	150	150	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	112	0	112	0	112				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	112	0	112	0	112				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 영광군 청년 취업활동수당 참여자 모집(50명, 150백만 원) : 2020. 6.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 25.0%(100%)

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차이행(조례 개정, 사회보장제도 협약 등)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	
지원자 수 (추가목표)	명	계획		50	50	50	50	200	25%
		실적		50				50	

2-8

난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	172백만 원
최종목표	자녀를 희망하는 모든 난임부부에게 시술비 지원으로 경제적 부담 경감							
추진부서	인구일자리정책 김선재 결혼출산팀장 이덕희 주무관 이은영(☎ 4813)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 172백만 원(군비)
- 난임시술 건강보험 적용 횟수에 따른 비급여 및 본인부담금 지원
 - 체외수정(신선배아) : 최대 700천 원/1회당
 - 체외수정(동결배아) : 최대 300천 원/1회당
 - 인공수정 : 최대 200천 원/1회당

□ 추진계획

- 사회보장제도 협의 : 2018. 9.
- 예산확보 : 2018. 10.
- 사업시행 : 2019. 1. 1.

□ 지금까지 추진 상황

- 사회보장제도 협의 완료 : 2018. 8. 30.
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.
- 2019년 예산 확보 : 70명/43백만 원

○ 난임부부 시술비 본인 부담금 상향 지원 : 2019. 7. 1.~

- 체외수정(신선배아) : 700천 원 → 1,500천 원
- 체외수정(동결배아) : 300천 원 → 500천 원
- 인공수정 : 200천 원 → 300천 원

○ 난임부부 시술비 본인 부담금 지원

- 정부 지원 : 59건/22,651천 원
- 군비 지원 : 46명/27,000천 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	172	0	172	0	43	43	43	43	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	172	0	172	0	43	43	43	43	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	27	0	27	0	27				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	27	0	27	0	27				
기타	0	0	0	0	0				

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

- 기관·사회단체장 및 이장 회의 및 각종 교육 시 홍보
- 난임부부 시술비 지원신청서 접수 후 본인부담금 지급

목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 2019년까지 목표 달성 여부 : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 정도(사회보장 협의, 조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2-9

결혼장려금 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	3,025백만 원
최종목표	결혼과 출산을 장려하는 사회적 분위기 확산으로 인구증대							
추진부서	인구일자리정책 김선재				결혼출산팀장 이덕희(☎ 4672)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 3,025백만 원(군비)/1,755명
- 지원대상
 - 만 49세 이하 미혼 남자 또는 여자로 결혼 전 한 명이라도 군에 1년 이상 주소를 두고 거주하고 결혼 후 부부가 군에 주소를 두고 거주하는 경우
- 지원기준 : 부부 중 한명에게 500만 원 이내/생애 1회/2년간 3회 분할 지급
 - 최초 지급 200만 원, 2회차 지급 150만 원, 3회차 지급 150만 원
- 지원신청 및 절차
 - 읍면 : 혼인신고 시 결혼장려금 지원 신청서 접수 → 다음달 5일까지 인구 일자리정책실 송부(혼인신고 후 60일 이내 신청)
 - 인구일자리정책실 : 서류 확인 후 15일까지 통장 지급

□ 추진계획

- 결혼장려금지원을 위한 예산확보 및 조례 개정 : 2018. 10.
- 결혼장려금 지급 : 2019. 1. 1.~

□ 지금까지 추진 상황

- 사회보장협의회 협의 완료 : 2018. 8. 3.
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.
- 2019년 예산확보 : 195명/390백만 원
- 결혼장려금 지원 세부추진계획 읍·면 시달 : 2018. 12. 28.
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 6. 28.
- 지원금의 첫 회 지급액 중 50만 원을 영광사랑상품권으로 지급
- 2019년 2회 추경 예산 확보 : 45명/90백만 원(총 240명/480백만 원)
- 결혼장려금 지급 : 197명/394백만 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,025	0	3,025	0	390	683	976	976	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	3,025	0	3,025	0	390	683	976	976	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	394	0	394	0	394				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	394	0	394	0	394				
기타	0	0	0	0	0				

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

○ 기관·사회단체장 및 이장 회의 및 각종 교육 시 홍보

○ 결혼장려금 신청서 접수 후 매달 15일 통장 지급

목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 2019년까지 목표 달성 여부 : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 정도(사회보장 협의, 조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2-10

영광군 신생아 양육비 인상

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	9,730백만 원
최종목표	양육비 인상 지원으로 자녀 양육에 대한 경제적 지지기반을 마련하여 출산율 제고							
추진부서	인구일자리정책 김선재 결혼출산팀장 이덕희 주무관 전다혜(☎ 4673)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 9,730백만 원(군비)
- 사업내용 : 신생아 양육비 인상 지원

(단위 : 만 원)

구분	현행	변경	지급방법
첫째아	240	500	첫달 200만원, 둘째 달부터 30만원×10개월
둘째아	400	1,200	첫달 400만원, 둘째 달부터 40만원×20개월
셋째아	1,200	1,500	첫달 500만원, 둘째 달부터 40만원×25개월
넷째아	1,500	2,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×30개월
다섯째아	1,500	2,200	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×35개월
여섯째아	1,500	2,400	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×40개월
일곱째아	1,500	2,600	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×45개월
여덟째아	1,500	2,800	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×50개월
아홉째아	1,500	3,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×55개월
열째아 이상	1,500	3,200	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×60개월

□ 추진계획

- 사업 예산확보 및 조례 개정 : 2018. 10.
- 사업시행 : 2019. 1. 1.

□ 지금까지 추진 상황

- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.
- 2019년 예산 확보 : 350명/2,090백만 원
- 양육비 인상 금액

구 분	금액(만원)	지급방법
첫째아	500	첫달 200만원, 둘째 달부터 30만원×10개월
둘째아	1,200	첫달 400만원, 둘째 달부터 40만원×20개월
셋째아	1,500	첫달 500만원, 둘째 달부터 40만원×25개월
넷째아	2,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×30개월
다섯째~아홉째아	3,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×55개월
열째아 이상	3,500	첫달 900만원, 둘째 달부터 40만원×65개월

- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 6. 28.
- 지원금의 첫 회 지급액 중 50만 원을 영광사랑상품권으로 지급
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 12. 31.
- 2020. 1. 1. 출생아부터 적용

구 분	금액(만원)	지급방법
첫째아	500	첫달 100만원, 둘째 달부터 20만원×20개월
둘째아	1,200	첫달 120만원, 둘째 달부터 30만원×36개월
셋째아 ~ 다섯째아	3,000	첫달 150만원, 둘째 달부터 50만원×57개월
여섯째아 이상	3,500	첫달 255만원, 둘째 달부터 55만원×59개월

- 영광군 신생아 양육비 지원 : 541명/3,096백만 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	9,730	987	8,743	743	2,000	2,000	2,000	2,000	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	9,730	987	8,743	743	2,000	2,000	2,000	2,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	4,633	987	3,646	550	3,096			
국비	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0			
군비	4,633	987	3,646	550	3,096			
기타	0	0	0	0	0			

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

○ 기관·사회단체장 및 이장 회의 및 각종 교육 시 홍보

○ 매월 출생 신고 시 양육비 신청서 접수(읍·면) → 서류 확인 후 통장 지급

목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 2019년까지 목표 달성 여부 : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행정도(조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2.

종합민원실

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	2-1	군민 행복주택 건립	건 축

2-1

군민 행복주택 건립

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	33,400백만 원
최종목표	직장이 가까운 곳이나 대중교통 이용이 편리한 곳에 군민 행복주택을 건설하고 저렴한 임대료로 공급하여 삶의 질 향상							
추진부서	종합민원실장 김범상 건축팀장 유성원 주무관 김현수(☎ 5475)							

□ 사업개요

- 사업명 : 영광단주 행복주택 건립사업
- 사업기간 : 2018. 1.~2021. 12.
- 위치 : 영광군 영광읍 단주리 392-1번지 외 14필지
- 사업비 : 334억 원(국비 97.8, 국민주택기금 97.8, 군비 8, 시행사 130.4)
 - 건립비 : 326억 원(국비 30%, 국민주택기금 30%, 시행사 40%)
 - 토지 및 건물 등 매입비 : 8억 원(군비)
- 사업시행 : 위탁시행
 - 영광군 : 부지 무상임대, 도시계획도로 개설 등
 - LH : 건설, 운영·관리
- 공급호수 : 300호(평균 14평)
- 입주대상 : 청년·신혼부부 80%, 고령자 10%, 주거급여수급자 10%
- 임대기간 : 30년(연장 가능)
- 임대료 : 보증금 10백만 원, 월 8~9만 원

□ 추진계획

- 행복주택 수요조사 용역결과에 따른 국토부 및 LH 협의(300호로 상향요구)
- 도시계획도로 변경용역 : 건설도로 확장, 부지 내 도로 폐지
- 주택건설사업계획 승인 : 2019년 상반기
- 공사추진 : 2019년 하반기~2021년

□ 지금까지 추진 상황

- 업무 협약체결(영광군-LH) : 2018. 1. 30.
- 국토교통부 행복주택 후보지 선정심의 : 2018. 3. 6. (250호 가결)
- 군의회 공유재산 관리계획 승인 : 2018. 4. 23.
- 행복주택 수요조사 용역결과에 따른 국토부 및 LH 협의 완료(250호→300호)
- 보상현황 : 총 23건 중 19건 완료, 미협의 4건(보상액 증액요구)
- 주택건설사업계획 승인 : 2018. 12. 31.
- 토지보상 재감정 회보 : 2019. 3. 20.
- 수용재결을 위한 사업인정 신청(국토부) : 2019. 4. 26.
- 유적문화재 시굴(기초)조사 완료 : 2019. 5. 20.
- 유적문화재 발굴조사 완료 : 2019. 8. 20.
- 사업인정 고시 완료 : 2019. 11. 22.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	33,400	0	33,400	900	11,000	13,000	8,500	0	0
국비	9,780	0	9,780	0	3,500	3,500	2,780	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	800	0	800	800	0	0	0	0	0
기타	13,040	0	13,040	100	4,000	6,000	2,940	0	시행사
기금	9,780	0	9,780	0	3,500	3,500	2,780	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	696	0	696	692	4				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	596	0	596	592	4				
기타	100	0	100	100	0				시행사
기금	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 소유자가 편입토지에 대하여 보상금 증액을 요구하여 현재 재감평액으로는 협의 체결이 어려움

<대 책>

- 사업인정고시 완료(2019.11.22.자)에 따른 미협의 토지 수용재결 후 사업추진

□ 향후 추진 계획

- 수용재결 신청 : 2020. 1.(6개월 소요)
- 주택건설사업계획 실시설계 : 2020. 2.~6.
- 수용재결 완료 : 2020. 6.
- 수용재결 공탁 및 미보상 토지 문화재 조사 : 2020. 7.(2개월 소요)
- 공사계약 및 발주 : 2020. 9.
- 공사착공 및 준공 : 2020. 10.~2022. 6.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 37.1%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
토지 및 지장물 보상(20%)	필지	계획	6		1			7	85.7% (17.1%)
		실적	6					6	
사업계획승인 (국토교통부)(20%)	식	계획	1					1	100% (20%)
		실적	1					1	
공공임대주택 건립공사(60%)	호	계획				300		300	0% (0%)
		실적						0	

3.

문화관광과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	3-1	영광 4대 종교 성지순례 여행	관광진흥
2	3-2	불갑사 지구 관광지 확장 조성	관광개발
3	3-3	칠산타워주변 관광개발·목섬공원 조성	관광개발
4	3-4	백수해안노을 관광지 조성	관광개발
5	3-8	영광 작은영화관 건립	문화예술

3-1

영광 4대 종교 성지순례 여행

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 9월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	120백만 원
최종목표	4대 종교 문화유적지 관광코스 개발을 통한 관광객 20만 명 유치							
추진부서	문화관광과장 유영직		관광진흥팀장 김의용		주무관 김소미(☎ 5224)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 120백만 원(군비)
- 사업내용
 - 4대 종교(불교, 원불교, 기독교, 천주교) 문화유적지 연계 관광코스 개발
 - 4대 종교 홍보 강화

□ 추진계획

- 4대 종교 성지순례 계획수립 및 프로그램 개발 : 2018. 7.~12.
- 남도한바퀴 코스 운영 : 2019. 2. 이후(전남도와 협의 후 결정)
 - 불교, 원불교 코스 : 명상, 사찰음식, 체험 등
 - 기독교, 천주교 : 타시군과 연계코스 개발
- 단체관광객 유치 여행사 인센티브 지급 : 버스 1대당 300만 원

□ 지금까지 추진 상황

- 남도한바퀴 주말 코스와 연계 운영(2018. 9. 1.~11. 30.) : 총 25회
 - (영광) 불갑저수지 수변공원 ~ 백수해안도로 ~ 법성포굴비거리 ~ 숲쟁이꽃동산 / 백제불교 최초도래지 ~ (고창) 선운사 ~ 고창읍성

- 4대 종교성지 관광 활성화를 위한 「4대 종교 문화유적지 탐방」
 - 2018. 12. 20. / 부군수 및 간부공무원 등 36명
- 남도한바퀴 겨울상품 연계운영(2019. 1. 12.~2. 23.) : 총 2회
 - (목포)해양유물전시관 ~ (함평)양서파충류전시관 ~ (영광)불갑사 ~ 백수해안도로
- 남도한바퀴 봄 상품 연계운영(2019. 3. 30.~5. 31.) : 총 26회
 - (영광)불갑저수지 ~ 백수해안도로 ~ 법성포굴비거리 ~ 숲쟁이 꽃동산 ~ 백제불교최초도래지 ~ (고창)선운사 ~ 고창읍성
- 남도한바퀴 여름상품 연계 운영(2019. 6.~8.) : 총 25회
 - (영광)불갑사 ~ 백수해안도로 ~ 법성포굴비거리 ~ 백제불교최초도래지 ~ (고창)선운사 ~ 고창읍성
- 남도한바퀴 가을상품 연계 운영(2019. 9.~12.) : 총 30회
 - (영광)불갑사 ~ 백수해안도로 ~ 백제불교최초도래지 ~ 법성포굴비거리 ~ (고창)선운사 ~ 고인돌 유적지

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적
<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	120	0	120	0	30	30	30	30	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	120	0	120	0	30	30	30	30	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	0	0	0	0	0				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	0	0	0	0	0				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 본 사업의 기존 취지는 4대 종교 성지순례와 연계한 체류형 관광 프로그램을 개발하는 것인데, 실제 추진해보니 종교 유적지 연계 관광은 당일 여행이 대부분이고 타종교 방문을 기피하는 순례자들의 성향으로 인해 사업 목적을 달성함에 어려움이 있음

<대 책>

- 남도한바퀴 및 영광에서 한 달 여행하기 신청자를 대상으로 4대 종교 문화 유적지 순례와 체험을 연계 추진하도록 하겠음

□ 향후 추진 계획

- 성지순례 여행 투어 버스비 지원(2020년 본예산 10백만원 확보)
- 4대 종교 성지순례 관광 상품 홍보 강화

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 33.2%(100%)

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
관광코스 개발	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	
남도한바퀴 운영 (추가목표)	회	계획	25	75	75	75	75	325	33.2%
		실적	25	83				108	

3-2

불갑사 지구 관광지 확장 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2019년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	15,900백만 원
최종목표	기존 불갑사 관광지를 확장하여 머물수 있는 관광 환경 조성 및 사계절 관광자원 확보로 지역경제 활성화에 기여							
추진부서	문화관광과장 유영직		관광개발팀장 윤해만		주무관 이성빈(☎ 5758)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 7.~2022. 12.
- 사업량 : 1개소, 확장 98,063㎡
- 사업비 : 15,900백만 원(국비 7,410 군비 8,490)
- 사업내용
 - 불갑사관광지 확장 : 235,580㎡(기존 137,517㎡)
 - 공공편익시설(도로 및 주차장), 휴양문화시설, 녹지 등

□ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기간	비고
관광지 지정 및 조성계획수립	1식	2018년 12월	
토지보상	98,000㎡	2019년 12월까지	
기반시설 및 조성사업	도로 및 주차장	2022년	
민자시설	10동	2023년까지	

□ 지금까지 추진 상황

- 용역계약 및 용역착수 : 2015. 11. 4.
- 착수보고 및 주민설명회 : 2016. 1. 20.
- 조성계획 변경승인 관련 문체부 자문단 현장 자문 : 2018. 6. 14.
- 전라남도 도시계획위원회 자문 : 2018. 8. 23.
- 농업진흥구역 해제 및 고시 : 2018. 9. 11.
- 지방재정투자심사(전라남도) : 2018. 10. 10.
- 불갑사 관광지 확장 편입토지 결정 및 협의통보 : 2018. 11. 7.
- 불갑사 관광지 변경 지정 및 조성계획 변경 승인 : 2018. 11. 7.
- 2020년 신규사업 신청 : 2019. 1. 30.
- 2020년 균특(지방이양) 신규사업 확정 : 2019. 11. 5.
- 실시설계 용역 완료 : 2019. 12.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	15,900	570	15,330	200	1,500	4,280	4,000	5,350	민자제외
국비	7,410	0	7,410	0	0	1,800	2,400	3,210	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	8,490	570	7,920	200	1,500	2,480	1,600	2,140	0
기타	(3,500)	0	0	0	0	0	0	(3,500)	민자

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,000	400	1,600	200	1,400				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	2,000	400	1,600	200	1,400				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 편입토지 보상협의 지연

<대 책>

- 확보된 예산으로 2020년 상반기 토지 보상협의 및 하반기 토지 수용 절차 추진

□ 향후 추진 계획

- 행정절차 이행 및 공사 발주 : 2020. 1.
- 토지 보상협의 : 2020. 1.~

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 26.0%(100%)

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
관광지 지정 및 조성계획 변경 수립(10%)	%	계획	10					10	100% (10%)
		실적	10					10	
토지보상(30%)	%	계획	2	14	14			30	53.3% (16%)
		실적	2	14				16	
기반시설 및 조성사업(60%)	%	계획			20	20	20	60	0% (0%)
		실적						0	

3-3

칠산타워 주변 관광개발·목섬공원 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2019년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	5,959백만 원
최종목표	칠산타워 주변 관광자원을 활용·연계하여 머물 수 있는 체류형 관광지 개발로 지역경제 활성화 기여							
추진부서	문화관광과장 유영직		관광개발팀장 윤해만		주무관 이성빈(☎ 5758)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업량 : 해안로드길, 출렁다리, 목섬공원조성 1식
- 사업비 : 5,959백만 원(국비 3,540, 군비 2,419)
- 사업내용
 - 해안로드길 : L=1,470m
 - 탐방로 및 산책로 개설(1,000m), 헬스로드길 개설(470m)
 - 출렁다리 : L=200m
 - 공원 및 녹지조성 A=15,470㎡
 - 목섬연결 목교 1개소, 화장실 2동, 광장 및 경관조성 1식

□ 추진계획

세부사업	사업량	기간	비고
실시설계	1식	2018년 12월	
해안로드 조성	1,470m	2019년 12월까지	
목교 및 화장실 등 조성	2동	2022년까지	
출렁다리 등 조성	L=200m	2022년까지	

□ 지금까지 추진 상황

- 타당성 검토 및 기본구상용역 착수 : 2016. 12. 27.
- 타당성 검토 및 기본구상용역 주민설명회 및 최종보고 : 2017. 6. 1. / 12. 6.
- 타당성 검토 및 기본구상용역 완료 : 2018. 12. 15.
- 2020 균특 신규사업 신청 : 2019. 1. 30.
- 2020년 균특(지방이양) 신규사업 확정 : 2019. 11. 5.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,959	59	5,900	0	0	500	2,400	3,000	0
국비	3,540	0	3,540	0	0	300	1,440	1,800	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	2,419	59	2,360	0	0	200	960	1,200	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	59	59	0	0	0				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	59	59	0	0	0				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 실시설계 용역 추진 : 2020. 1.

○ 공사 발주 : 2020. 7.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 5.0%(100%)

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
기본계획수립(5%)	%	계획	5					5	100% (5%)
		실적	5					5	
실시설계(10%)	%	계획			10			10	0% (0%)
		실적							
해안로드길(30%)	%	계획			5	20	5	30	0% (0%)
		실적							
목섬 및 화장실 등(30%)	%	계획				10	20	30	0% (0%)
		실적							
출렁다리 등(25%)	%	계획				5	20	25	0% (0%)
		실적							

3-4

백수해안노을 관광지 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2019년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2025년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○		○		총사업비	28,637백만 원
최종목표	백수해안도로 노을 등 관광자원을 활용한 체류형 관광지 지정 조성으로 지역경제 활성화 도모							
추진부서	문화관광과장 유영직		관광개발팀장 윤해만		주무관 이성빈(☎ 5758)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2025. 12.
- 사업량 : 관광지 지정·조성 222,612㎡
- 사업비 : 28,637백만 원(국비 10,069, 군비 18,568)
- 사업내용
 - 관광지 지정 및 조성 : 222,612㎡
 - 공공편익시설(도로 및 주차장), 휴양문화시설, 녹지 등

□ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기간	비고
관광지 지정 및 조성계획수립	1식	2020년 12월	
토지보상	222,612㎡	2020년 12월까지	
기반시설 및 조성사업	도로 및 주차장	2025년까지	
민자시설	펜션및숙박	2025년까지	

□ 지금까지 추진 상황

- 관광지개발 및 예비타당성 검토 용역 완료 : 2015. 11. 11.
- 제6차 전남권 관광개발계획 반영 : 2017. 1.
- 지정·조성계획 및 기본설계용역 착수 : 2017. 11. 14.
- 전략·소규모환경영향평가 용역 착수 : 2018. 5. 30.
- 중간보고회(2회) : 2019. 3. 27. / 4. 29.
- 관련 법 검토 실과 협의 : 2019. 5. 15.
- 주민설명회(관광지 조성계획 및 전략환경영향평가) : 2019. 9. 25.
- 공유재산관리계획 수립 : 2019. 10. 11.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	28,637	500	16,850	850	1,000	4,000	5,000	6,000	11,287
국비	10,069	0	3,600	0	0	0	1,200	2,400	6,469
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	18,568	500	13,250	850	1,000	4,000	3,800	3,600	4,818
기타	(42,000)	0	0	0	0	0	0	0	(42,000)

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	705	500	205	181	24				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	705	500	205	181	24				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 관광지 내 편입토지 부지 협의 지연 예상

<대 책>

- 관광지 지정·조성계획 승인을 위한 토지 소유자와 개별 협의
- 토지보상 방식 다각적 검토(토지 소유자 우선분양 등), 토지수용 병행 추진

□ 향후 추진 계획

- 관광지 지정·조성계획 수립 도시계획 자문 요청 : 2020. 1.
- 관광지 지정·조성계획 수립 사전 협의(전남도, 문체부) : 2020. 3.
- 관광지 지정·조성계획 수립 입안 신청 : 2020. 6.
- 관광지 지정·조성계획 수립 : 2020. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 10.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
관광지 지정 및 조성계획 수립(10%)	%	계획	3	3	3	1		10	60%
		실적	3	3				6	(6%)
토지보상(30%)	%	계획	2	2	6	20		30	13.3%
		실적	2	2				4	(4%)
기반시설 및 조성사업(60%)	%	계획					60	60	0%
		실적						0	(0%)

3-8

영광 작은 영화관 건립

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (건립사업: 착공)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,400백만 원
최종목표	영화관 건립을 통한 문화기반시설 확충으로 건전 여가 공간 마련 및 지역문화 발전 도모							
추진부서	문화관광과장 유영직 문화예술팀장 윤상근 주무관 박시영·임현두(☎ 5225)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6.~2020. 12.
- 위 치 : 영광군 영광읍 남천리 87번지 일원(영광예술의전당 부지 내)
- 사업규모 : 작은 영화관 1동 신축 (지상 1층, 건축 연면적 494.82㎡)
- 시설내역 : 상영관 2관(109석), 휴게실, 화장실, 기계실, 매점 등
- 사 업 비 : 2,400백만 원(국비 500, 도비 150, 군비 1,750)
- 국내 주요 배급사와 배급 계약을 통한 개봉영화 확보 : 연 120편(월 10편)
- 영광 작은 영화관 운영
 - 운영시간 : 10:00~23:30(1일 5회, 2개관 총 10회)
 - 상영기간 : 영화 1편당 약 2~3주 / 관람료 : 6,000원(일반 기준)

□ 추진계획

- 국비확보, 공유재산관리계획 반영 : 2018. 6.~12.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2019. 1.~12.
- 계약심사 및 투자심사 추진(전라남도) : 2020. 1.~4.
- 작은 영화관 착공, 공사추진 : 2020. 5.~12.
- 작은 영화관 운영방침 결정 및 개관 : 2020. 10.~2021. 2.

□ 지금까지 추진 상황

- 작은 영화관 건립 추진계획 수립 : 2018. 6. 14.
- 사업비 확보 및 공유재산 관리계획 승인 : 2018. 12. 14.
- 실시설계용역 발주 : 2019. 1. 17.
- 실시설계용역 착공 : 2019. 2. 25.
- 타 지자체(고흥, 곡성) 작은 영화관 벤치마킹 : 2019. 2. 27.
- 작은영화관 규모 및 관계 법령 재검토 : 2019. 8. 16.
- 관계기관 협의(소방서-제연시설, 스프링클러 등) 및 최종검토 보고 : 2019. 9. 19.
- 작은 영화관 기본 및 실시설계 완료 : 2019. 12. 24.
- 작은 영화관 건립 변경계획 수립 : 2019. 12. 30.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,400	0	2,400	0	1,500	900	0	0	0
국비	500	0	500	0	500	0	0	0	0
도비	150	0	150	0	150	0	0	0	0
군비	1,750	0	1,750	0	850	900	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	94	0	94	0	94				
국비	31.3	0	31.3	0	31.3				
도비	9.4	0	9.4	0	9.4				
군비	53.3	0	53.3	0	53.3				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 소방청 질의회신 결과 작은영화관은 소방시설법 상 특정소방대상물에 해당하여 관련 소방시설(제연시설, 스프링클러 등) 의무 설치 대상임(2019. 9. 17.)

<대 책>

- 소방시설 설치계획 실시계획 반영 및 투자심사(도) 이행(20억 원 이상)

□ 향후 추진 계획

- 계약심사 및 투자심사 추진(전라남도) : 2020. 1.~4.
- 작은 영화관 착공 : 2020. 5.
- 작은 영화관 운영방침(직영/위탁) 결정 : 2020. 10.
- 작은 영화관 공사 준공 : 2020. 12.
- 개관 및 운영 : 2021. 2.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 37.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차이행 (계획수립, 국비확보 등)(30%)	식	계획	1					1	100% (30%)
		실적	1					1	
영광 작은영화관 건립(70%)	%	계획		10	90			100	10% (7%)
		실적		10				10	
영화관람객 수 (추가 목표)	백명	계획				650	325	975	0%
		실적							

4.

총 무 과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	2-12	중·고등학교 신입생 교복비 지원	자치교육단체
2	2-13	인재육성 지원 확대 운영	자치교육단체

2-12

중 · 고등학교 신입생 교복비 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 총사업비	2019년 3월 (완료 후 계속추진) 1,120백만 원
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○			
최종목표	관내 학생들의 교육 여건의 기회 균등화와 교육비 부담 경감							
추진부서	총무과장 김성균 자치교육단체팀장 배병기 주무관 김지영(☎ 4704)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 지원대상
 - 영광군 관내 중·고등학교 신입생
 - 관내 고등학교 진학 후 주소지를 옮긴 신입생
 - 영광군에 주소를 두고 타 지역학교에 입학한 신입생
- 지원금액 : 교육부 교복 상한단가 지원
- 사 업 비 : 1,120백만 원(군비)

□ 추진계획

- 신입생 교복비 지원 신청서 접수 및 대상자 주소지 확인
- 중복지원 확인 및 교복비 지원

□ 지금까지 추진 상황

- 영광군 교복 지원 조례 제정 : 2018. 8.
- 중학교 신입생 교복 지원 협의(전라남도 교육청) : 2018. 12.
 - 전남 교육감 공약 : 도교육청 50% 부담

○ 전남교육청 공동 지원에 따른 조례 개정 : 2019. 12.

○ 교복비 지급 : 2019. 3.~12.

- 749명(중학생 358명, 고등학생 391명)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,120	0	1,120	0	280	280	280	280	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	1,120	0	1,120	0	280	280	280	280	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	171	0	171	0	171				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	171	0	171	0	171				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 사업비 신청 및 지급 : 매년 1월~12월 중

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
교복비 지원 제도 도입	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2-13

인재육성 지원 확대 운영

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2018년 9월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	1,300백만 원
최종목표	관내 학생들의 대학입시 경쟁력 강화							
추진부서	총무과장 김성균 자치교육단체팀장 배병기 주무관 김지영(☎ 4704)							

□ 사업개요

○ 학력신장 프로그램 운영

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 영광군 일반고 2개교(영광고, 해룡고)
- 사업비 : 1,300백만 원(군비)
- 운영방법
 - 국내 유명 입시 학원의 강사진을 초빙하여 학력신장 프로그램 운영 및 입시 제도에 대한 정보 공유와 입시 전략 발굴
 - 우수 대학 진학을 위한 프로그램 운영 등 대학입시에 대비하여 학교 상황에 맞는 학력신장 프로그램 지원

□ 추진계획

○ 인재육성 학력신장 프로그램 지원

- 2018년 2학기 : 고 1~고 3 대상 운영
- 2019년 이후 : 예비 고 1~고 3 대상 운영

□ 지금까지 추진 상황

- 2018년 인재육성 학력신장 프로그램 운영 : 2018. 9.~12.
 - 해룡고, 영광고/100백만 원/중로학원
- 2019년 인재육성 학력신장 프로그램 운영: 2019. 3.~2020. 2.
 - 해룡고, 영광고/250백만 원/대성학원 및 학교자체

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,300	0	1,300	100	300	300	300	300	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	1,300	0	1,300	100	300	300	300	300	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	350	0	350	100	250				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	350	0	350	100	250				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 2020년 사업계획 협의 : 2020. 2.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 40.0% (100%)

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
학력신장 프로그램 시행	식	계획	1						100%
		실적	1						
학력신장 프로그램 운영 학교 수 (추가목표)	개	계획	2	2	2	2	2	10	40%
		실적	2	2				4	

5.**안전관리과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	2-2	TV 수신료 월 2,500원 지원	원 전 관 리
2	2-3	농어촌버스 단일요금제 추진	교 통 행 정

2-2

TV 수신료 월 2,500원 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	3,240백만 원
최종목표	원전 주변지역 지원금을 활용한 공중파 TV수신료 지원으로 군민의 정보통신비 부담 해소에 기여							
추진부서	안전관리과장 김효선 원전관리팀장 이인성 주무관 심준영(☎ 5825)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 지원근거 : 「발전소주변지역지원사업 시행요령」 제15조제3항
- 지원대상 : 영광군 관할구역 내 가정용 TV
- 지원방법 : 한국방송공사와 원천감면(업무협약)
- 사업내용 : 세대별 연간 3만 원 지원(월 2,500원)
- 사 업 비 : 3,240백만 원(전 세대 지원 / 약 27,000세대)

□ 추진계획

- 수신료 원천감면 업무협약 : 2018. 7.~10.
- 지원 세부절차 마련 : 2018. 10.~12.
- 수신료 지원 : 2019. 1.~

□ 지금까지 추진 상황

- 지원 세부절차 마련 : 조례 제정(2018. 11. 13.) 및 시행규칙 제정(2018. 12. 28.)
- 수신료 원천감면 업무협약의 협약체결 : 2018. 12. 18.
- 수신료 지원 : 2019. 1.~11.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,240	0	3,240	0	810	810	810	810	계속
국비	3,240	0	3,240	0	810	810	810	810	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	513	0	513	0	513				
국비	513	0	513	0	513				
도비	0	0	0	0	0				
군비	0	0	0	0	0				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ TV 수신료 지원 : 매월

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
지원 세부절차 마련 (조례 및 시행규칙)(26%)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	(26%)
수신료 원천감면 업무협약(26%)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	(26%)
TV 수신료 지원 시행(48%)	식	계획		1				1	100%
		실적		1				1	(48%)

2-3

농어촌버스 단일요금제 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,400백만 원
최종목표	버스이용요금을 단일화하여 원거리 및 벽지·오지지역 주민의 교통비 부담을 줄여주고 운임요금 시비를 없애 운전자가 운전에만 집중할 수 있어 교통사고 예방에 기여							
추진부서	안전관리과장 김효선		교통행정팀장 김태우		주무관 강민성(☎ 5649)			

□ 사업개요

- 사업시행 : 2019. 1.~계속
- 사업대상 : 영광군 농어촌버스
- 이용요금 : 일반 1,000원/ 중·고교생 500원/ 초등학생 500원
 - 기존(기본요금) : 일반 1,300원/ 중·고교생 1,000원/ 초등학생 650원
- 이용구간 : 영광군 농어촌버스 운행 전 구간
- 손실보상 : 농어촌버스 단일요금제에 따른 차액을 군에서 운수회사에 지원
- 사업비 : 2,400백만 원(군비)

□ 추진계획

- 영광군 농어촌버스 단일요금제 시행 협약(군-영광교통) : 2018. 11.
- 단일요금제 손실보상금 운수업체 지원 : 2월분씩
- 영광교통 재정진단 및 회계감사 용역 실시 : 2019. 4.

□ 지금까지 추진 상황

- 영광군 농어촌버스 단일요금제 도입방안 연구 용역 시행 : 2018. 9.~12.
- 농어촌버스 단일요금제 벤치마킹 실시 : 2018. 9.

- 영광군 농어촌버스 단일요금제 시행 협약(군-영광교통) : 2018. 11. 31.
- 영광군 농어촌버스 단일요금제 시행 : 2019. 1. 1.
- 영광군 농어촌버스 단일요금제 개통식 : 2019. 1. 3.
- 영광교통 재정진단 및 회계감사 용역 시행 : 2019. 6.~8.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,400	0	2,400	0	600	600	600	600	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	2,400	0	2,400	0	600	600	600	600	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	428	0	428	0	428				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	428	0	428	0	428				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 단일요금제 손실보상금 운수업체 지원 : 반기별

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
단일요금제 시행 (제도도입)	%	계획		100				100	100%
		실적		100				100	

6.

투자경제과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-1	그린카 10만대 생산기지 구축	투 자 유 치
2	1-2	신재생에너지 클러스터 조성	에 너 지 산 업
3	1-3	지역화폐 발행	지 역 경 제
4	1-4	묘량 농공단지 조성	산 단 관 리

1-1

그린카 10만대 생산기지 구축

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	300,000백만 원
최종목표	미래 성장 산업인 그린카(전기자동차, e-모빌리티 등) 연관 유망 기업 유치 및 조기 투자 실현을 통한 대마전기자동차산업단지 활성화 도모							
추진부서	투자경제과장 장남중		투자유치팀장 이재관		주무관 장지원(☎ 5438)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2020. 12.
- 사업량 : 산단부지 총 1,094천㎡ 중 547천㎡(총 면적대비 50%)
- 사업비 : 300,000백만 원(투자유치기금 50,000, 민간 250,000)
- 사업내용 : 생산 클러스터 기반구축, 그린카 관련 기업 유치
 - 그린카 기술지원 및 비즈니스센터(COLLA.LAB) 운영
 - e-모빌리티 역량 강화 사업 지원

□ 추진계획

- 그린카(전기자동차, e-모빌리티 등) 관련 유망 기업 유치 : 연중
- 투자협약 기업 조기 착공 유도

□ 지금까지 추진 상황

- e-모빌리티 연관기업 투자협약 : 17개사/생산가능 대수(58,000대)
 - 부지계약(1) : (주)가가전력
 - 부지이전(1) : (주)우진산전

- 착 공(3) : 부경테크, (주)어스텍, (주)대풍EV자동차
- 가 동 중(12) : (주)시그넷시스템, (주)시그넷이브이, (주)에코그린, (주)에이치비
e-모빌리티지원센터, (주)캠시스 외 6개사

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	300,000	63,000	237,000	120,000	70,000	47,000	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	50,000	3,000	47,000	20,000	20,000	7,000	0	0	0
기 타	250,000	60,000	190,000	100,000	50,000	40,000	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	197,001	14,400	182,601	121,800	60,801				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	33,501	2,400	31,101	20,300	10,801				
기 타	163,500	12,000	151,500	101,500	50,000				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 산단 업체 직원 고용의 어려움
- 직원 숙소 문제

<대 책>

- 2020 구인·구직 취업박람회 개최로 고용 문제 해소
- 기숙사 임차보증금 조례 개정 사항 홍보 및 투자기업 근로자 생활안정 시책 지속 발굴

□ 향후 추진 계획

- e-모빌리티엑스포와 연계한 관련 기업 적극 유치(전기자동차)
 - 마스타자동차관리(주), KST모빌리티(주), (주)BM모터스
- 투자협약기업 조기 준공 및 가동 유도
 - (주)가가전력, (주)우진산전, 부경테크, (주)어스텍, (주)대풍EV자동차 등

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 85.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
그린카 관련 유치 기업 수	개	계획	10	5	5			20	85.0%
		실적	10	7				17	
산단 분양률 (추가목표)	%	계획 (누계)	75	90	100			100	85.7%
		실적	81.1	85.7				85.7	

1-2

신재생에너지 클러스터 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2024년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		총사업비
최종목표	신재생에너지 클러스터 조성으로 영광군을 에너지 생산 메카로 육성							
추진부서	투자경제과장 장남중 에너지산업팀장 박용호 주무관 김율이(☎ 5148)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2024. 12.
- 사업비 : 30,000백만 원(국비 10,000, 도비 5,000, 군비 5,000, 민자 10,000)
- 사업내용 : 신재생에너지 클러스터 조성
 - 신재생에너지 생산단지, 기술개발 및 지원 시설지구, 실증지구, 체험단지 조성 등

□ 추진계획

- 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 : 2018. 7.~2019. 3.
- 국고 확보 활동 전개, 기본 및 실시설계 용역 : 2019. 1.~2019. 12.
- 신재생에너지 클러스터 조성 : 2020. 1.~2024. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 : 2018. 7.~2019. 5.
- 중앙부처 방문 공모사업 건의 : 3회(기재부, 산업부)
- 정부 공모사업 발굴 협의 : 2회(도, 전남TP)
- 국회 국고 확보 활동 전개 : 1회
- 초대형 풍력 실증 기반구축사업 국비 52.7억 원 확정 : 2019. 12.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	30,000	0	22,900	100	300	5,500	8,000	9,000	7,100
국 비	10,000	0	8,000	0	0	2,000	3,000	3,000	2,000
도 비	5,000	0	3,500	0	0	500	1,000	2,000	1,500
군 비	5,000	0	3,400	100	300	1,000	1,000	1,000	1,600
기 타	10,000	0	8,000	0	0	2,000	3,000	3,000	2,000

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	95	0	95	47	48				
국 비	95	0	95	47	48				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	0	0	0	0	0				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 2020년 전라북도 해상풍력 산업지원센터 구축사업(국비 20억 원 정부예산 반영) 및 목포시 해상풍력 융복합 플랫폼 구축사업과 우리 군 2단계 사업 중복

<대 책>

- 기 구축된 우리 군 육·해상풍력발전단지 인프라를 활용한 사업 타당성 홍보 및 유치 활동 적극 전개

□ 향후 추진 계획

- 초대형 풍력 실증 기반구축사업 실시설계 용역 : 2020. 1.~12.
- 풍력 복합체험·홍보관 조성사업 세부계획 수립 : 2020. 1.~12.
- 신재생에너지 클러스터 조성 : 2020. 1.~2024. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 23.1%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차 이행 (국비확보 등)(20%)	%	계획		15	5			20	75% (15%)
		실적		15				15	
신재생에너지 생산 단지 기반 조성 (태양광·풍력 발전) (45%)	MW	계획	10	50	60	80	300	500	18% (8.1%)
		실적	10	80				90	
초대형 풍력 실증 기반구축 사업(20%)	%	계획			10	5	5	20	0% (0%)
		실적						0	
풍력 유지보수 실무교육센터 설립 (10%)	%	계획			3	3	4	10	0% (0%)
		실적						0	
체험·홍보관 조성 (5%)	%	계획				2	3	5	0% (0%)
		실적						0	

1-3

지역화폐 발행

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	600백만 원
최종목표	「영광사랑상품권」 발행을 통한 관내 소비 촉진, 소상공인 경쟁력 강화							
추진부서	투자경제과장 장남중 지역경제팀장 김관필 주무관 박성우(☎ 5452)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 3,000백만 원(상품권 발행액)
- 사업비 : 600백만 원(군비)
- 사업내용 : 지역화폐(지류형)인 「영광사랑상품권」 발행·운영
 - 전자화폐가 범용화되는 적정 시기에 지류형 화폐에서 전자화폐로 변경 추진

□ 추진계획

- 운영 조례 제정 : 2018. 10.
- 한국조폐공사 업무협약 체결 : 2018. 10.
- 금융대행기관 협약 체결 : 2018. 10.
- 가맹점 모집 및 관리(2,000개소) : 2018. 11.~계속
- 사업시행 : 2019. 1.

□ 지금까지 추진 상황

- 지역화폐 발행 추진계획 수립 : 2018. 7. 24.
- 영광사랑상품권 제작 의뢰 : 2018. 10. 30./ 50억 원(한국조폐공사)
- 조례 제정 : 2018. 11. 13.

- 시행규칙 제정 : 2018. 12. 28.
- 영광군-한국조폐공사, 농·축협 업무협약 : 2018. 11. 29.~12. 3.
- 주민설명회, 언론보도 등 홍보활동 : 2018. 11.~계속
- 가맹점 모집 : 2018. 12.~계속
- 조례 개정(상품권 할인율 상시 3%→5% 인상) : 2019. 4. 11.
- 판매환전대행점 금융기관 확대 업무협약 체결 : 2019. 4. 18.
- 카드형 상품권 발행계획 수립 : 2019. 5. 20.
- 카드형 상품권 플랫폼 운영대행 용역 추진 : 2019. 7. 18.~12. 31.
- 영광군-한빛원자력본부 영광사랑상품권 구매 약정식 개최 : 2019. 8. 29.
- 영광군-대마전기자동차산업단지 입주기업 협의회 영광사랑상품권 구매 약정식 개최 : 2019. 9. 4.
- 영광군-영광청년회의소 영광사랑상품권 구매 약정식 개최 : 2019. 10. 4.
- 카드형 영광사랑상품권(영광사랑카드) 시범 운영 : 2019. 10. 14.~10. 31.
- 영광사랑카드 정식 출시 : 2019. 11. 1.
- 영광군-한전KPS 한빛사업처 영광사랑상품권 구매 약정식 개최 : 2019. 11. 25.

▶ 상품권 가맹점 모집 및 판매·환전 금액 현황 (2019. 12. 31.기준)

구 분	가맹점	발행금액	판매금액	할인금액	회수금액	회수율
지류형	1,758개소	5,000백만 원	3,942백만 원	314백만 원	3,102백만 원	78%
카드형	-	-	849백만 원	82백만 원	648백만 원	76%

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	600	0	600	0	300	100	100	100	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	600	0	600	0	300	100	100	100	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	896	0	896	97	799				계속
국 비	200	0	200	0	200				
도 비	200	0	200	0	200				
군 비	447	0	447	97	350				
기 타	49	0	49	0	49				특교세

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 지류상품권의 특별할인(10%) 실시로 인한 가맹점의 속칭 ‘상품권 깡’ 발생

<대 책>

- 매일 가맹점 환전현황 시스템 모니터링 실시 후 의심 가맹점 방문 1차 계도 조치 후 지속적인 문제 발생 시 가맹점 취소 및 부당수령액 환수 조치

□ 향후 추진 계획

- 영광사랑카드 활용 정책수당 지급 : 연중
- 상품권 불법유통 예방 모니터링 실시 및 가맹점 확보 : 연중
- 관내 기관·기업·단체 등과 구매 약정 협약 추진 : 연중

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 87.9%(100%)

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 (조례 제정, 업무협약, 화폐발행 등)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	
가맹점 모집량 (추가 목표)	개	계획	205	1,795				2,000	87.9%
		실적	170	1,588				1,758	

1-4

묘량 농공단지 조성사업

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	14,305백만 원
최종목표	신규 농공단지를 조성함으로써 지역 균형발전과 지역경제 활성화 기여							
추진부서	투자경제과장 장남중 산단관리팀장 심재식 주무관 배재훈(☎ 5462)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 214,075㎡(64,758평)
- 사업비 : 14,305백만 원(군비)
- 사업부지 : 영광군 묘량면 신천리·영양리 일원

□ 추진계획

- 기본계획 및 실시설계, 환경영향평가 용역 추진 : 2018. 6.~2020. 3.
- 산업단지 개발실시계획 승인 신청 : 2019. 10.
- 지방산업단지계획심의위원회 심의 및 승인 고시 : 2020. 3.
- 편입토지 및 지장물 보상협의 추진 : 2020. 3.~12.
- 농공단지 조성 공사 추진 : 2020. 6.~2022. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 신규 농공단지 타당성조사 용역 완료 : 2017. 11. 30.
- 산업단지 지정계획 고시 : 2017. 12. 28.
- 주민설명회 개최(지역주민 및 토지소유자) : 2018. 2. 27.
- 기본 및 실시설계 용역 계약[(주)삼안] : 2018. 6. 12.

- 환경영향평가 용역 계약[(주)KG엔지니어링종합건축사사무소] : 2018. 6. 12.
- 기본 및 실시설계용역(+환경영향평가용역) 착수보고회 개최 : 2018. 7. 31.
- 문화재지표조사 용역 계약 [(재)대한문화재연구원] : 2018. 10. 5.
- 2018년 제3차 자체 지방재정 투자심사 : 2018. 11. 15.
- 환경 및 산림분야 관계기관 인허가 사전협의 : 2019. 1.~5.
- 농공단지 개발계획 확정보고(군, 의회) : 2019. 4.~5.
- 산림보호구역 해제 관련 중앙산지관리위원회 심의(1차) : 2019. 7. 26.
- 환경영향평가 협의회 구성 및 환경영향평가 평가준비서 심의 : 2019. 7.~8.
- 산림보호구역 해제 관련 중앙산지관리위원회 심의(2차) : 2019. 9. 27.
- 농공단지 개발실시계획 승인 신청(전라남도) : 2019. 10. 30.
- 묘량농공단지 환경영향평가(초안) 협의 요청(영산강유역환경청) : 2019. 10. 31.
- 농공단지조성사업 주민의견 청취 등 합동설명회 개최 : 2019. 11. 7.
- 문화재지표조사 용역 준공 : 2018. 11. 14.
- 관계기관(국토교통부, 환경청 등) 및 관련 실과 협의 진행 : 2019. 11.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적
<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	14,305	40	14,265	1,956	1,000	2,000	5,000	4,309	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	14,305	40	14,265	1,956	1,000	2,000	5,000	4,309	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	700	40	660	660	0				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	700	40	660	660	0				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 사업예정지 중앙부에 장암지맥이 위치한 것과 관련하여, 환경청에서 지맥 관련 사전검토한 의견을 사업계획에 반영해 환경청과 환경영향평가(초안) 협의를 진행하였으나 능선축 단절 및 생태계 연결성 훼손 등을 이유로 농공단지 입지 계획 재검토를 요청함

<대 책>

- 환경영향평가 협의 의견을 감안하여 농공단지 토지이용계획 재수립 및 생태계 연결성 등 장암지맥 피해저감 방안을 수립해 환경영향평가(초안) 재협의 추진

□ 향후 추진 계획

- 환경영향평가(초안) 재협의(영산강유역환경청) : 2020. 2.
- 환경영향평가(본안) 협의 : 2020. 4.
- 지방산업단지계획심의위원회 심의 : 2020. 7.
- 산업단지계획(농공단지 개발 및 실시계획) 승인 고시 : 2020. 8.
- 편입토지 및 지장물 보상협의 : 2020. 8.~12.
- 농공단지 조성사업 추진 : 2020. 10.~2022. 12.
- 농공단지 분양 : 2023. 6.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 7.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공정률	%	계획	5	5	10	30	50	100	7%
		실적	5	2				7	

7.

이모빌리티산업과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최	엑스포기획

1-12

e-모빌리티 국제엑스포 개최

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2024년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○		○	○		총사업비	22,300백만 원
최종목표	2018년~2022년까지 매년 개최하여 국제 행사 인증을 득한 후 6회 엑스포부터는 2년에 한 번씩 개최							
추진부서	이모빌리티산업과장 한재철 엑스포기획팀장 신재철 주무관 백인수(☎ 4732)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 10.~2024. 12.(2018년 1회, 2019년 2회, 2020년 3회, 2021년 4회, 2022년 5회, 2024년 6회)
- 사업량 : 총 6회 개최, 70개국, 900여 개 사 참여
- 사업비 : 22,300백만 원(국 6,500, 도 4,500, 군 7,400, 기타 3,900)
- 사업내용 : e-모빌리티 중소·중견기업 위주의 전문 국제 산업 엑스포 개최

□ 추진계획

- 제1회 엑스포 개최(영광 e-모빌리티 연구센터) : 2018. 10. 11.~10. 14.
- (재)영광 국제 스마트 e-모빌리티 조직위원회 구성 : 2019. 1.
- 국제 행사 인증을 위한 용역 및 인증 : 2019. 8.~2020. 4.
- 제2회 엑스포 개최(영광 대마산단) : 2019. 9. 26.~9. 30.
- 엑스포 전시관 준공 및 기반시설 구축 : 2020. 12.
- 제3회 엑스포 개최(e-모빌리티엑스포 전시관) : 2020. 10.
- 제6회 엑스포 개최 : 2024. 5.
- 국제 행사 승인 후 2년에 한번씩 엑스포 개최

□ 지금까지 추진 상황

- 2018 영광 국제 스마트 e-모빌리티 엑스포 개최 : 2018. 10. 11.~10. 14.
- 엑스포 최종결과 보고회 개최 : 2018. 11. 20.
- 2019 e-모빌리티 엑스포 대행사 선정계획 및 기본계획 수립 : 2019. 1. 23.
- 도&군&(사)한국스마트이모빌리티협회&e-모빌리티연구센터 업무협약 체결 : 2019. 3. 5.
- 엑스포 운영위·조직위 구성 : 2019. 3. 11.
- 조직위원회 출범식 개최 : 2019. 4. 22.
- 제1차 운영위원회 개최 : 2019. 5. 7.
- 엑스포 대행사 계약 : 2019. 6. 7.
- 제2차 운영위원회 개최 : 2019. 8. 14.
- 범군민지원협의회 간담회 개최 : 2019. 9. 10.
- 엑스포 현장간담회 개최 : 2019. 9. 16.
- 2019 영광 e-모빌리티 엑스포 개최 : 2019. 9. 26.~9. 30.
- 2019 영광 e-모빌리티 엑스포 결과보고회 개최 : 2019. 11. 20.
- 국제엑스포 기본계획 수립용역 추진 : 2019. 8.~2020. 4.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	22,300	0	12,300	2,000	2,000	2,500	2,900	2,900	10,000
국비	6,500	0	3,500	500	500	500	1,000	1,000	3,000
도비	4,500	0	2,500	500	500	500	500	500	2,000
군비	7,400	0	5,400	700	700	1,200	1,400	1,400	2,000
기타	3,900	0	900	300	300	300	0	0	3,000

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	4,970	0	4,970	2,000	2,970			
국비	1,500	0	1,500	500	1,000			
도비	870	0	870	300	570			
군비	2,600	0	2,600	1,200	1,400			
기타	0	0	0	0	0			

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

○ 2020 영광 e-모빌리티 엑스포 기본계획 수립 : 2020. 2.

목표 달성도(공약 이행률) : 39.3%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
참가 기업(기관) 유치 수 (50%)	개소	계획	100	150	200	200	250	900	31.6%
		실적	120	165				285	(15.8%)
관람객 수(50%)	만명	계획	5	10	10	10	10	45	47.1%
		실적	8.7	12.5				21.2	(23.5%)

8.

노인가정과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	2-5	목욕, 이·미용이용권 확대	노인복지
2	2-6	어린이집 공기청정기 보급	여성가족

2-5

목욕, 이·미용 이용권 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							보류	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 12월 (주기적 반복)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	7,048백만 원
최종목표	경로우대 목욕 및 이·미용권 확대 지원을 통한 영광군 거주 어르신들의 건강하고 위생적 생활 영위							
추진부서	노인가정과장 이효신 노인복지팀장 정종찬 주무관 서승희(☎ 5568)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9.~계속
- 지원대상 : 주민등록기준 관내 거주 70세 이상 노인
- 지원내용 : 목욕, 이·미용 이용권 확대
- 확대기준 : 월 1인 2매 ⇒ 월 1인 3매
- 사용장소 : 영광군 관내목욕탕 및 이·미용업소 중 협약업소
- 사 업 비 : 7,048백만 원(군비)

□ 추진계획

- 목욕, 이·미용 이용권 확대 계획 수립 : 2018. 9.
- 「사회보장제도 변경 협의」 추진 : 2018. 9.~12.
- 목욕, 이·미용 이용권 확대 시행 : 협의 후 추진

□ 지금까지 추진 상황

- 목욕, 이·미용 이용권 확대 계획 수립 : 2018. 11. 20.
- 「사회보장제도 변경 협의」 요청(군→복지부) : 2018. 12. 7.
 - 사용처 확대 등 가능 여부
- 「사회보장제도 변경 협의」 결과(복지부→군) : 2019. 1. 16.
 - 검토 결과 : 재협의

- 사용처 확대 : 현금성 급여·수당의 성격으로 기존 목욕원의 사용범위를 확대하는 것은 재검토 필요
- 이용권 확대 : 기초연금과 유사한 성격의 수당·급여를 지급하는 지자체에 대한 국고보조금 일부를 감액(10%)할 수 있는 기초연금법 시행령 입법 취지를 고려 추가지원 부적절

○ 「사회보장제도 변경 협의」 복지부 검토결과 수용 : 2019. 2. 16.

- 기존 이용권 사용 범위 내 사용

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	7,048	0	7,048	1,000	1,512	1,512	1,512	1,512	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	7,048	0	7,048	1,000	1,512	1,512	1,512	1,512	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,926	0	1,926	935	991				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	1,926	0	1,926	935	991				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

○ 복지부 「사회보장제도 신설·변경」 협의 결과 미승인

- 현금성 급여·수당 성격의 이용권에 대한 사용처 및 확대 등 부적정

<대 책>

○ 현 시점에서 사용처 및 이용권 확대 시행 부적정

- 기초연금과 유사한 성격의 수당·급여를 확대 지급하는 지자체에 대해 **국고 보조금 일부 감액(10%)**

□ 향후 추진 계획

○ 정책변화, 지역여건 및 수요 등을 고려 장기 과제로 추진

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 60.0%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
이행계획 수립 (30%)	식	계획	1					1	100% (30%)
		실적	1					1	
사회보장제도 변경 협의(30%)	식	계획	신청 (0.5)	협의 (0.5)				1	100% (30%)
		실적	신청 (0.5)	협의 (0.5)				1	
이용권 확대 (2매→3매)(40%)	식	계획				1		1	0% (0%)
		실적						0	

2-6

어린이집 공기청정기 보급

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
	○							
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2018년 10월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	55백만 원
최종목표	미세먼지 노출에 취약한 영유아를 위해 어린이집에 공기청정기를 보급하여 쾌적하고 안전한 보육환경 조성							
추진부서	노인가정과장 이효신 여성가족팀장 서옥화 주무관 박성렬(☎ 5548)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8.~11.
- 사업량 : 19개소 어린이집, 103대
- 지원기준 : 개소당 4백만 원 한도 내 보육실(유희실 포함)당 1대
- 보급방법 : 일괄구매(조달) 보급
- 사업비 : 55백만 원(국비 28, 도비 5, 군비 11, 자담 11)

□ 추진계획

- 공기청정기 보급 수요조사 : 2018. 8.
- 공기청정기 구입 : 2018. 9.
- 공기청정기 설치 : 2018. 10.~11.

□ 지금까지 추진 상황

- 공기청정기 보급 수요조사(17개소 98대) : 2018. 8.
 - 2개소 미 신청(새순어린이집, 꼬마또래 어린이집)
 - ※ 새순어린이집 휴원(2019. 2.), 꼬마또래어린이집 기설치(4대)
- 공기청정기 조달 구입(98대, 48.8백만 원) : 2018. 9.
- 공기청정기 보급(18개소 102대) 완료(행정 98, 자체 4) : 2018. 10.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	55	0	55	55	0	0	0	0	0
국비	28	0	28	28	0	0	0	0	0
도비	5	0	5	5	0	0	0	0	0
군비	11	0	11	11	0	0	0	0	0
기타	11	0	11	11	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	49	0	49	49					
국비	25	0	25	25					
도비	4	0	4	4					
군비	10	0	10	10					
기타	10	0	10	10					

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 공기청정기 유지·관리 실태 점검

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공기청정기 보급 대수	대	계획	98					98	100%
		실적	98					98	

9.

재무과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-6	영광읍·백수읍·염산면사무소 신축	재산관리

1-6

영광읍 · 백수읍 · 염산면사무소 신축

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	12,500백만 원
최종목표	준공 후 20년 이상된 읍·면사무소를 신축하여 건물의 안정성 확보 및 주민편의 도모							
추진부서	재무과장 백형진 재산관리팀장 장민호 주무관 이동철(☎ 5762)							

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 11.~2021. 12.

○ 사업량 : 3개 읍·면(영광읍, 백수읍, 염산면) 청사 신축

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기간(공정)	예산사업비 (재건축사업비)	비고
영광읍사무소 신축	건물 2,400㎡	2020. 1.~2021.12.	5,600	
백수읍사무소 신축	건물 1,000㎡	2020. 1.~2021.12.	2,600	
염산면사무소 신축	건물 1,660㎡	2020. 1.~2021.12.	4,300	복지관병행

○ 사업비 : 12,500백만 원(군비)

□ 추진계획

○ 신축에 따른 읍·면사무소 이전 주민공청회 : 2018. 11.~2019. 2.

○ 주민공청회 의견에 따른 계획안 수립 및 심의 : 2019. 4.~9.

○ 공사 시행 : 2020. 9.~2021. 12.

□ 지금까지 추진 상황

○ 영광읍 복지회관 준공 : 2019. 6. 10.

- 영광읍 복지회관 1층(읍사무소) 리모델링 공사 준공 : 2019. 6. 18.
 - 1층 사무실 → 민원실, 사무실 : 581㎡(약 175평)
 - 민원창구 및 여직원휴게실, 민원계 문서고 설치 등
- 영광읍사무소 및 주민자치센터 이전 : 2019. 6. 22.
- 영광읍사무소 및 주민자치센터 개소식 : 2019. 6. 26.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	12,500	0	12,500	0	1,700	4,800	6,000	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	12,500	0	12,500	0	1,700	4,800	6,000	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,600	0	5,600	4,000	1,600	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	5,600	0	5,600	4,000	1,600	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획(백수읍·염산면 사무소)

- 읍·면 청사 신축 기본·실시설계 용역 : 2019. 12.
- 기본·실시설계 용역 준공 : 2020. 6.
- 공유재산 관리심의회 : 2020. 7.
- 지방재정 투융자 심사 의뢰(전라남도) : 2020. 8.
- ※ 사업비 20억 이하 심사 대상 제외
- 원가계산 검토 및 일상감사 : 2020. 8.
- BF 예비 인증 심사 : 2020. 9.
- 공사 발주 : 2020. 10.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 46.4%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
부지선정 및 주민의견 청취(20%)	개소	계획	1	2				3	100% (20%)
		실적	1	2				3	
공유재산 관리계획 수립(20%)	개소	계획	1		2			3	33.3% (6.6%)
		실적	1					1	
기본 및 실시설계 (20%)	개소	계획	1		2			3	33.3% (6.6%)
		실적	1					1	
공사발주 및 착공 (20%)	개소	계획	1		2			3	33.3% (6.6%)
		실적	1					1	
준공(20%)	개소	계획		1		2		3	33.3% (6.6%)
		실적		1				1	

10.

스포츠산업과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	3-5	스포츠마케팅 추진	스포츠마케팅
2	3-6	체육시설 기능 보강사업 확대	체육시설

3-5

스포츠 마케팅 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	9,650 백만 원
최종목표	○ 스포츠마케팅 확대를 통한 스포츠 메카 영광군 이미지 제고 ○ 스포츠대회의 성공적인 개최로 지역경제에 미치는 파급효과 극대화							
추진부서	스포츠산업과장 이정석 스포츠마케팅팀장 정종택 주무관 유대협·백계욱(☎ 5648)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 전국·도단위 대회 및 전지훈련 연간 20회 이상
- 사업비 : 9,650백만 원(도비 250, 군비 9,400), 연평균 1,930백만 원

□ 추진계획

- 전국·도단위 스포츠대회 및 전지훈련 유치확대
 - 농구, 축구, 태권도 등 방문객이 많고 대회의 권위가 있는 종목 중점유치
 - 전지훈련 유치비중 점진적 확대
 - 전지훈련 팀 체육시설 사용료 감면, 관내 관광지 무료 관광, 보조금 지원 등 각종 혜택 제공
- 지역경제 활성화 연계 추진
 - 상·하반기 대회 분산개최로 지역경제에 미치는 파급효과 극대화
 - 숙박, 음식점, 관광지 등 지역경제 활성화 연계 추진

□ 지금까지 추진 상황

○ 2018년 스포츠 대회 추진실적 : 연인원 162,000명/ 경제파급효과 16,413백만 원

- 전국대회(8개 종목, 11개 대회) : 군비 1,440백만 원, 도비 59백만 원 지원
· 753팀, 연인원 134,400명 참가/ 경제파급효과 13,616백만 원
- 도 단위대회(7개 종목, 7개 대회) : 군비 113백만 원 지원
· 288팀, 연인원 7,000명 참가/ 경제파급효과 710백만 원
- 전지훈련(3개 종목, 4개 대회) : 군비 184백만 원, 도비 10백만 원 지원
· 98팀, 연인원 20,600명 참가/ 경제파급효과 2,087백만 원

○ 2019년 스포츠 대회 유치현황 : 연인원 140,600명/ 경제파급효과 14,200백만 원

- 전국대회(7개 종목, 9개 대회) : 군비 1,310백만 원, 도비 35백만 원 지원
· 568팀, 연인원 111,800명 참가/ 경제파급효과 11,291백만 원
- 도 단위대회(11개 종목, 11개 대회) : 군비 173백만 원 지원
· 연인원 9,700명 참가/ 경제파급효과 980백만 원
- 전지훈련(4개 종목, 4개 대회) : 군비 160백만 원 지원
· 85팀, 연인원 19,100명 참가/ 경제파급효과 1,929백만 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	9,650	0	9,650	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	250	0	250	50	50	50	50	50	0
군비	9,400	0	9,400	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,484	0	3,484	1,806	1,678				
국비	0	0	0	0	0				
도비	104	0	104	69	35				
군비	3,380	0	3,380	1,737	1,643				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 스포츠대회 유치에 지역별 경쟁 치열

<대 책>

- 장기간으로 진행되어 경제효과가 큰 동계 전지훈련 적극 유치
- 지역 특화 종목 등 유치 종목 차별화 시도

□ 향후 추진 계획

- 2020년 전국·도 단위 스포츠대회 및 전지훈련 유치 추진 만전
- 숙박, 음식점, 관광지 등 지역경제 파급효과 극대화 추진
- 대회 성과 분석 등 피드백 시스템 강화

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 46.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
유치대회 수	개	계획	20	20	20	20	20	100	46%
		실적	22	24				46	

3-6

체육시설 기능보강사업 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	21,315 백만 원
최종목표	2020년 성공적인 전남체전 개최를 위해 노후 시설물 기능보강과 군민 건강증진을 위한 스포츠센터 건립							
추진부서	스포츠산업과장 이정석 체육시설팀장 강심원 주무관 이영기, 박종욱, 오만웅(☎ 5430)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2021. 12.
- 사업량 : 스포츠센터 건립 외 7건
- 사업비 : 21,315백만 원(국비 5,930, 군비 15,385)
- 사업내용 : 영광스포티움 시설 신규 확충 3건, 노후시설 기능보강 5건

□ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	사업기간
스포츠센터 건립	연면적3,803㎡/지상3층	2019~2021
축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체	인조잔디 2면 8,150㎡ 육상트랙 2,000㎡(우레탄)	2018~2019
종합운동장 시설개선(육상트랙, 관람석 확장, 천연잔디 교체 등)	관람석, 철골구조물 도장 및 시설개선 육상트랙(400M×8레인)	2018~2019
영광스포티움 스포츠조명 설치 및 개선사업	축구전용구장 외 경기장 14면	2018~2019
국민체육센터 냉난방설비 개선	냉난방설비 및 설비배관 교체 1식	2018~2019
테니스장 시설개선 사업	코트교체, 관중석 설치	2018~2019
파크골프장 조성사업	18홀, A=15,000㎡	2018~2019
생활체육공원 체육시설(풋살장) 조성	풋살장 1개소 및 인라인 스케이트장 주로 확장	2018~2019

□ 지금까지 추진 상황

- 스포츠센터 건립 군특 확정 : 2019. 9. 26.
- 축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체공사 착공 : 2019. 12. 16.
- 종합운동장 육상트랙 교체공사 착공 : 2019. 12. 13.
- 종합운동장 관람석 시설개선 및 천연잔디 교체공사 착공 : 2019. 12. 16.
- 영광스포티움 스포츠조명 설치 및 개선사업 준공 : 2019. 7. 5.
- 국민체육센터 냉난방설비 개선사업 준공 : 2019. 3. 7.
- 테니스장 시설개선 사업 준공 : 2019. 12. 4.
- 파크골프장 조성사업 준공 : 2019. 11. 30.
- 생활체육공원 체육시설(풋살장) 조성사업 준공 : 2019. 4. 22.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	21,315	0	21,315	6,958	4,357	5,000	5,000	0	0
국비	5,930	0	5,930	1,620	1,310	1,500	1,500	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	15,385	0	15,385	5,338	3,047	3,500	3,500	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	11,315	0	11,315	6,958	4,357				
국비	2,930	0	2,930	1,620	1,310				
도비	0	0	0	0	0				
군비	8,385	0	8,385	5,338	3,047				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체공사 준공 : 2020. 4.
- 종합운동장 육상트랙 교체공사 준공 : 2020. 4.
- 종합운동장 관람석 시설개선 및 천연잔디 교체공사 준공 : 2020. 4.
- 스포츠센터 건립 기본 및 실시설계용역 발주 : 2020. 3.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 56.5%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
공정률(50%)	%	계획	41	19	20	20		100	60% (30%)
		실적	41	19				60	
집행액(50%)	백만원	계획	6,958	4,357	5,000	5,000		21,315	53.1 (26.5%)
		실적	6,958	4,357				11,315	

11.

농 정 과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-1	여성농업인 지원강화	농 정
2	4-2	영광군 남북 농업교류협의회 설치	농 정
3	4-4	영세·소규모 농가 경영안정자금 지원	농 정
4	4-5	친환경 들판 조성사업	친환경농업

4-1

여성농업인 지원 강화

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 6월 (주기적 반복 사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	1,483백만 원
최종목표	여성농업인의 권익보호·삶의 질 제고를 위한 정책 수립 및 시행							
추진부서	농정과장 정우성		농정팀장 오왕희		주무관 정원주(☎ 5372)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 1,483백만 원(도 266, 군 929, 자담 288)
- 여성농업인 정책협의회 구성 : 위원장(부군수) 포함 12명
 - 3개 여성단체(한여농, 여성농민회, 생활개선회) 참여
- 여성농업인 단체 지원 : 선진지 견학, 여성농업인 대회(도, 전국) 등
- 여성농어업인 행복마우처 지원 : 연 2,000명
- 출산(예정) 여성농업인 농가도우미 지원 : 연 6명

□ 추진계획

- 여성농업인 정책 심의위원회 운영 활성화
 - 위원회 재구성 : 한여농, 여성농민회, 생활개선회 각 3명씩
- 여성농업인 단체 지원 확대 : 3개 단체, 연 9백만 원(군비)
- 여성농어업인 행복마우처 사업 추진
 - 연 2,000명/ 200백만 원(도비 20%, 군비 60%, 자담 20%)
- 농가도우미 지원 : 연 6명/ 25백만 원(도비 10%, 군비 70%, 자담 20%)

□ 지금까지 추진 상황

- 영광군 여성농민회 선진지 벤치마킹 지원(2018. 11. 4.) : 논산 더불어농원
- 제8회 한여농 전남도대회 참가 지원(2018. 8. 21.) : 해남 우슬체육관(80명)
- 2018년 여성농어업인 행복바우처 지원 : 2,426명 / 242.6백만 원
- 2018년 출산여성 농가도우미 지원 : 4명 / 16.8백만 원
- 영광군 농업발전협의회 위촉직 위원 여성농업인 참여율 45% 달성
 - 위촉직 위원 29명 중 (기존) 2명 → (변경) 13명
- 2019년 여성농어업인 행복바우처 지원 : 3,665명 / 740.5백만 원
- 2019년 출산여성 농가도우미 지원 : 5명
- 2019 여성농민 한마음 대회 참석 지원(2019. 7. 10.) : 여성농민회 50명
- 여성농업인단체 선진지벤치마킹 지원(2019. 11. 9.) : 여성농민회 45명, 남해

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,483	277	1,206	270	234	234	234	234	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	266	45	221	49	43	43	43	43	
군비	929	177	752	168	146	146	146	146	
기타	288	55	233	53	45	45	45	45	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,313	277	1,036	243	793				
국비	0	0	0	0	0				
도비	236	45	191	50	141				
군비	914	177	737	166	571				
기타	163	55	108	27	81				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 여성농어업인 육성 및 지원에 관한 조례 개정 : 2020. 3.
 - 위원회 구성, 지원사업 발굴 등
- 여성농업인 정책심의위원회 재구성 및 협의회 개최 : 2020. 5.
- 2020 여성농어업인 행복바우처 지원사업 홍보 및 신청·접수 등 : 2020. 2.
- 2020 출산(예정) 여성농업인 농가도우미 지원사업 추진 : 연중
- 여성농업인단체 선진지 벤치마킹 및 활성화
 - 여성농민회 : 2020. 5. 선진지 벤치마킹 및 문화기행
 - 한국여성농업인회 : 2020. 8. 전라남도 한마음대회 참가

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 46.0%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
여성농업인 정책 심의위원회 구성(25%)	건	계획			1			1	0%
		실적						0	(0%)
여성농업인 지원 정책 수혜 인원(75%)	명	계획	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	10,500	61.3%
		실적	2,590	3,850				6,440	(46.0%)

4-2

영광군 남북 농업교류 협의회 설치

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 12월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○			○	총사업비	비예산
최종목표	남북간 농업정보 교류 및 영농기술 지원으로 공동번영 추구							
추진부서	농정과장 정우성		농정팀장 오왕희		주무관 정원주(☎ 5372)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 남북 농업교류 협의체 설치 및 운영 : 위원장(군수) 포함 15명 이내
 - 구성 : 북한농업 전문가, 농업단체, 관계기관 등
 - 역할 : 남북 농업인 간 교류방안 강구 및 북한 농업정보 수집 등
 - 운영 : 연 1회 정기회 및 필요시 수시 개최

□ 추진계획

- 전문가 의견 수렴 및 세미나 : 2018. 12.까지
- 「영광군 남북교류·협력 조례」 개정 : 2019. 6.까지
- 남북 농업교류 협의체 구성 : 2019. 12.까지(조례 개정 이후)
- 교류활동 계획 수립 : 협의회 구성 이후
- 중앙부처 정책 동향 수시파악 후 공동추진 검토

□ 지금까지 추진 상황

- 광주·전남 남북교류협의회장과 간담회(2018. 11. 28.) : 중앙정부 동향 등 파악
- 북한농업 전문가 초빙 강연(2019. 1. 16.) : 북한농업현황, 남북교류 준비 사항 등

- 협의체 구성을 위한 총무과 협조 요청 : 「영광군 남북교류협력 조례」 개정(2019. 4. 24.)
- 남북 농업교류협의회 구성 기본계획 수립(2019. 5. 14.)
 - 구성 : 관계부서, 군 의회, 북한전문가, 농업인·농업인단체 등 15명 내외
 - 내용 : 농업분야 남북 교류증진 사업 발굴 및 추진
- 전남 타 시군 주요 사례 파악 및 전남도 추진현황 파악

시군	추진 부서	관련 조례	협 의 회 명	위원수 (위원장)	구성내역	비고
여수	총무과	무	남북교류협력사업 지원 협 의 회	11 (행정지원국장)	- 관련부서 팀장(농축산, 문화예술, 체육 등) *공무원으로만 구성	
순천	총무과	유	남북교류협의회	15 (부시장)	- 관련부서, 종교단체, 관련 민간단체 (문화, 체육, 농업)	
나주	총무과	유	남 북 교 류 협 력 위 원 회	16 (부시장)	- 관련부서, 종교단체, 민간단체 (문화, 체육, 농업, 여성)	
구례	총무과	유	남 북 교 류 협 력 위 원 회	15 (군수)	- 관련부서, 민간단체(민주평통, 체육, 농업, 여성) *종교 제외	
보성	총무과	유	남 북 교 류 협 력 위 원 회	16 (군수)	- 관련부서, 종교단체, 민간단체 (민주평통, 체육, 농업, 여성)	
완도	자 치 행정과	유	※ 참고사항 - ‘사랑의 김 미역보내기 운동 본부’ 운영 - 통일부 승인 되지 않아 실행하지 못함			

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	
계								
국 비								
도 비			비		예		산	
군 비								
기 타								

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	
계								
국 비								
도 비			비		예		산	
군 비								
기 타								

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 지자체 단독 특정(농업) 분야 교류 추진 한계

<대 책>

- 군 관련부서 및 (사)전남남북교류평화센터(전남도 설립 예정) 공동 추진

□ 향후 추진 계획

- 협의체 구성에 관한 전문가 및 관련 단체 의견 수렴 : 2020. 3.까지
- 총무과 협의 후 관련 조례 개정(안) 작성 : 2020. 6.까지
- 남북 농업교류 협의체 구성 및 운영 : 2020. 12.까지

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 32.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차 이행 (자료수집, 세미나, 조례개정)(40%)	식	계획	자료수집 (0.3)	세미나 조례개정 (0.7)				1	80% (32%)
		실적	자료수집 (0.3)	세미나 (0.3) 조례개정 (0.2)				0.8	
남북농업교류 협의회 설치(60%)	회	계획		1				1	0% (0%)
		실적		0				0	
남북 농업교류 협의회 운영 (추가목표)	회	계획		1	1	1	1	4	0% (0%)
		실적		0				0	

4-4

영세·소규모농가 경영안정자금 지원(농가수당)

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 12월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	6,277백만 원
최종목표	농업·농촌 공익가치 보전 및 영세·소규모 농업인 소득안정을 통한 지역경제 활성화							
추진부서	농정과장 정우성		농정팀장 오왕희		주무관 정원주(☎ 5372)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 6,277백만 원(군비)
- 대상 : 소규모·영세 농가 위주 지원대상 선정
 - 농업소득 외에 사업소득, 이전소득, 연금(일정금액 이상) 소득자 제외
- 지원방법 : 경지면적, 가축사육두수 등 영농규모에 따라 차등지급 원칙
 - 지역화폐 지급 가능 여부 검토

□ 추진계획

- 의견수렴 및 자체 계획 수립 : 2018. 12.까지
- 재원확보 방안 검토 및 공청회 등 : 2019. 6.까지
- 지원방침 결정 및 조례 제정 : 2019. 12.까지
- 경영안정자금 지원 : 2020. 1.부터

□ 지금까지 추진 상황

- 전남도
 - 「전남형 기본소득제」 도입 연구용역 발주 : 2019. 2. 15.
 - (가칭)농·어민 공익수당 사회보장신설 보건복지부 협의 : 2019. 4. 30.
 - (가칭)농·어민 공익수당 도입 의견수렴을 위한 공청회 완료 : 2019. 4.~5.

- 「전남 시장군수협의회 정례회」 지급금액 결정(연 60만원) : 2019. 7. 3.
- 농·어민 공익수당 도-시군 업무협약 : 2019. 7. 25.
- 농·어민 공익수당 사회보장시설 보건복지부 협의 완료 : 2019. 9. 16.
- 농어민 공익수당 조례(안) 도 의회 의결 : 2019. 9. 30.

○ 우리군

- 민선7기 공약사업 추진계획 수립 : 2018. 6. 27.
 - (당초) 농가수당 지급 ⇒ (변경) 영세·소규모농가 경영안정자금 지원
- 타 지자체(강진, 해남, 화순 등) 추진사례 등 동향 파악 : 2018. 6.~12.
- 군 가용재원 확보 검토 및 협의 : 2018. 12.~2019. 2.
 - ㉔ 군 세출예산 확보 가능 가용재원 : 기획예산실 예산팀(2020년 17억5천만 원)
 - ㉕ 농업분야 기존사업 감액 가용재원 : 농업 관련 부서(2020년 18억 원)
- 영세·소규모 농가 경영안정자금 지원 기본계획 수립 : 2019. 2. 14.
- 「전남도 기본소득제」 도입에 맞춰 제도 도입 설명 : 2019. 3. 5.
- (가칭)농가수당 선 지급 타당성 검토 : 2019. 5. 14.
 - 도 「농·어민 공익수당」 도입에 맞춰 도입 결정
- 농·어민 공익수당 시군 관계자 회의 등 도입 추진 : 2019. 7.~9.
- 「영광군 농·어민 공익수당 지급 조례」 제정 : 2019. 12.
- 농·어민 공익수당 기본계획 수립(도·군) : 2019. 12.

○ 농·어민 공익수당 개요

- 도입시기 : 2020년부터 전면 시행
- 지급대상(우리군) : 8,565호(농업인 7,916호, 어업인 649호)
 - 1년 이상 관내에 주소를 두고, 실제 거주하며 농어업이 종사하는 경영체 등록자(가구당 1명)
- 지급신청 : 읍·면사무소(마을이장 확인 경유)
- 소요예산 : 연 5,139백만 원(도비 40%, 군비 60%)
 - 가구 당 연 60만 원
- 지급시기 : 연 2회 / 상반기(5월), 하반기(10월) / 반기별 30만 원씩
- 지급방식 : 영광사랑상품권(소상공인과 연계 지역경제 활성화)
- 지급제외
 - 신청 전전년도 종합소득 3,700만 원 이상
 - 농업소득보전직불금 지급 제외 대상자 및 보조금 부정 수급자
 - 공무원 및 공공기관 임직원(세대 구성원 포함) 등
 - 농지법, 산지관리법, 가축전염예방법, 수산업법 위반자(과태료 포함)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	6,277	0	6,277	0	0	1,750	2,195	2,332	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	6,277	0	6,277	0	0	1,750	2,195	2,332	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	0	0	0	0	0				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	0	0	0	0	0				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 농어민 공익수당 신청 집중 홍보(지역신문, 군 홈페이지, 현수막 등) : 2019. 12.~2020. 1.
- 읍·면별 주민설명회 개최(10개 읍·면, 281개 마을) : 2020. 1.
- 수당 신청·접수 등 사업 추진 : 2020. 1.~
- 신청기간 : 2020. 1. 20.~2. 21.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 0.0%(100%)

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차(자료수집, 공청회, 조례)	식	계획	자료수집 (0.1)	검토 및 공청회 (0.3) 조례(0.6)				1	100%
		실적	자료수집 (0.1)	검토 및 공청회 (0.3) 조례(0.6)				1	
경영안정자금 지원 (추가목표)	백만원	계획			1,750	2,195	2,332	6,277	0%
		실적						0	(0%)

4-5

친환경 둥병 조성사업

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	150백만 원
최종목표	가뭄 상습지역 농업용수 확보 및 둥병 조성으로 천적 서식처 확보 등 생태환경 복원							
추진부서	농정과장 정우성 친환경농업팀장 서영신 주무관 이에지(☎ 5382)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 50개소(연 10개소)
- 사업비 : 150백만 원(군비 87, 자담 63)
 - 개소당 3백만 원
- 사업내용 : 터파기, 부직포, 비닐, 안전시설, 수중펌프 등 지원

□ 추진계획

- 익년도 사업 수요조사 실시 : 매년 9월
 - 수요량 파악 후 본예산 반영

□ 지금까지 추진 상황

- 2018년 친환경 둥병 설치 완료 : 8개소
 - 면적 66~99㎡, 깊이 1.5~2m 범위 내 둥병 조성 및 안전시설 설치 완료
- 2019년 친환경 둥병 조성사업 대상자 확정 : 6개소 / 18백만 원
 - 사업대상자 유의사항 안내 설명회 : 2019. 3. 27.
 - 친환경 둥병 조성사업 추진 상황 : 4개소 완료(2개소 신청자가 사업 포기)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	150	0	150	30	30	30	30	30	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	87	0	87	15	18	18	18	18	0
기타	63	0	63	15	12	12	12	12	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	27	0	27	24	3				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	13.5	0	13.5	12	1.5				
기타	13.5	0	13.5	12	1.5				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 2020년 사업세부지침 수립 및 홍보 : 2019. 12.~2020. 1.
- 사업추진 : 2020. 2.~10.
- 사업완료 보고 및 보조금 정산 : 2020. 11.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 40.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
등방 설치 실적 (계획대비 실적)	%	계획	100	100	100	100	100	500	40%
		실적	100	100				200	

12.

유통축산과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-3	농·특산물 판매 적극 지원	농산물판매
2	4-6	지게차·농산물소형저온저장고 보급 확대	유통 시설
3	4-7	우량 송아지 생산기지 구축 지원	축산 진흥

4-3

농·특산물 판매 적극 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	15,882백만 원
최종목표	대도시 고정고객 및 판로확보를 위한 수도권마케팅·시설 기반구축							
추진부서	유통축산과장 정현규		농산물판매팀장 장철수		주무관 오명중(☎ 5425)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 15,882백만 원(군비 5,872, 도비 10, 기타 10,000)
- 수도권 농·특산물 물류센터 조성 및 판매망 구축
 - 서울시 일원 연면적 300평 내외
 - 원전상생자금(100억 원) 및 농업발전기금(50억 원 내외) 활용
- 온·오프라인 농·특산물 홍보·마케팅(640백만 원) : 연중 추진

□ 추진계획

- 수도권 물류센터 구축 부지 확보(원전상생자금 100억 원 내외) : 2019. 12.까지
- 거점 물류센터 조성(농발기금 50억 원 내외) : 2020년까지
- 판매망 구축 및 판매 지원 : 물류센터 조성 이후
- 농·특산물 홍보 : 50회(TV·라디오 광고, 홈쇼핑, 직판행사 등)

□ 지금까지 추진 상황

- 수도권 물류센터 후보지 방문 : 5회
- 한빛원전 상생자금 예산 확보 계획 : 150억 원 내외
- 물류센터 후보지 추천 요청(박원순 서울시장) : 2018. 12. 1.
- 한국전력공사 소유 건물(후보지) 후보지 방문(군수, 군의회) : 2019. 2.

- 한국전력공사 소유 건물 매입 검토 : 2019. 4. 3.~4. 4.
 - 한전 매각 계획대상 및 가격결정 : 2019. 7.~
 - 동대문구청 서울시도시 및 주거환경 정비계획 결정 : 2019. 7.~
- 서울시청 방문 협의 : 2019. 7. 26.
- 한국전력공사 본사 방문 협의 : 2019. 8. 19.
- 수도권 물류센터 후보지 현장 확인 : 2회(2019. 11. 14. / 11. 29.)
- 수도권 농특산물 거점 물류센터 추진위원회 구성 : 10명(공무원 3, 전문가 2, 민간인 5)
- 농·특산물 홍보 및 직거래 장터 운영
 - 대도시 농특산물 판촉 및 직거래 행사 참가 지원 : 184회
 - 수도권 학교급식 공급 및 대도시 영광쌀 판촉 행사 : 6회
 - 직거래 및 군 홍보 행사 샘플 쌀 지원 : 60회 / 9,000개

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	15,882	232	15,650	130	10,100	5,100	160	160	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	10	0	10	10	0	0	0	0	0
군비	5,872	232	5,640	120	100	5,100	160	160	0
기타	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,090	232	858	176	682				
국비	204	0	204	68	136				
도비	150	0	150	0	150				
군비	514	232	282	94	188				
기타	222	0	222	14	208				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 수도권 물류센터 부지 확보가 어려움(도시계획지구 지정 및 한전 측 매각 여부 결정 지연)

<대 책>

- 한전 측 매각 여부 및 수의계약 지속 검토 추진

□ 향후 추진 계획

- 한전 측 매각 여부 및 수의계약 지속 검토, 타후보지 지속 물색 추진
- 서울시 농부의시장 등 직거래 행사 지속 지원 : 연 60회 이상
- 영광군 홍보용 농·특산품 제작 : 수시
- 수도권 물류센터 후보 부지 현장 확인 : 2020. 1.
- 수도권 농특산물 거점 물류센터 추진위원 간담회 개최 : 2020. 2.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 8.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
수도권물류센터부지 확보(50%)	개소	계획		1				1	0% (0%)
		실적		0				0	
수도권물류센터 운영(30%)	개소	계획			1			1	0% (0%)
		실적						0	
농·특산품 홍보(20%)	횟수	계획	50	50	50	50	50	250	40% (8%)
		실적	50	50				100	

4-6

지게차 · 농산물 소형 저온저장고 보급 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	16,350백만 원
최종목표	관내 농산물의 안정적인 생산·가공·유통·공급 체계 구축							
추진부서	유통축산과장 정현규 유통시설팀장 조성기 주무관 김미정(☎ 4728)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 지게차 181대/ 농산물 소형 저온저장고 408동
- 사업비 : 16,350백만 원(도비 198, 군비 6,811, 자담 9,341)
 - 단가 : (지게차) 27백만 원/대, (저온저장고) 6백만 원/동
 - 지원율 : 보조 40%, 자담 60%
- 사업내용
 - 지게차 : 2.98톤 이상의 디젤, 전동지게차 지원
 - 저온저장고 : 9.9㎡ 냉동·냉장 저온저장고 설치 지원

□ 추진계획

- 익년도 수요조사 실시 : 매년 9월
 - 수요량 파악 후 본예산 반영
- 기 지원농가 이용실태 조사 : 매년 7월

□ 지금까지 추진 상황

- 2019년 지게차 지원사업
 - 사업량 : 20대(군비 40%, 자담 60%)
 - 사업비 : 540백만 원(군비 216, 자담 324)

- 2019년 농산물 소형 저온저장고 지원사업
 - 사업량 : 45대(군비 20대, 도비 25대)
 - 사업비 : 270백만 원(보조 108, 자담 162)
- 2019년 지게차·농산물 소형저온저장고 지원사업 대상자 선정 : 3월
- 2014.~2018년 지게차·농산물 소형저온저장고 지원농가 사후점검 : 7월
- 2019년 지게차 지원사업 완료 : 20대
- 2019년 저온저장고 지원사업 완료 : 48대

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	16,350	9,015	7,335	4,215	780	780	780	780	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	198	80	118	22	24	24	24	24	0
군비	6,811	3,798	3,013	1,813	300	300	300	300	0
기타	9,341	5,137	4,204	2,380	456	456	456	456	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	14,076	9,015	5,061	4,232	828				
국비	0	0	0	0	0				
도비	120	80	40	22	18				
군비	5,941	3,798	2,143.2	1,830	313.2				
기타	8,015	5,137	2,877.8	2,380	496.8				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 농산물 소형저온저장고·지게차 기 지원 농가 현황조사(사후관리) : 2020. 1.
- 농산물 소형저온저장고 시공업체 공모 : 2020. 1.
- 농산물 소형저온저장고·지게차 지원사업 대상자 선정 : 2020. 3.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 70.9%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
유통장비지게차 (50%)	대	계획	101	20	20	20	20	181	66.8%
		실적	101	20				121	(33.4%)
농산물소형저온저장고 (50%)	대	계획	258	45	40	35	30	408	75%
		실적	258	48				306	(37.5%)

4-7

우량 송아지 생산기지 구축지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 6월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	3,404백만 원
최종목표	우량 송아지 생산기지 구축으로 한우개량 목표 설정							
추진부서	유통축산과장 정현규		축산진흥팀장 이정훈		주무관 신승관(☎ 4619)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 6.
- 사업비 : 3,404백만 원(국비 180, 군비 1,782, 기타 1,442)
- 우량송아지 생산에 따른 축사시설 및 내부 기자재 설치
- 사육 시설에 따른 기반시설 확충(퇴비시설, 초지조성, 관리사 등)
- 우수정액 공급 체계 구축 및 수정란 이식 지원

□ 추진계획

- 우량송아지 생산기지 시설 부지 선정 : 2019. 12.까지
 - 14,000㎡ 이상 부지 및 허가 가능 대상지 선정 검토
- 농림축산식품부 공모사업 추진 : 2020. 12.까지
 - 우량송아지 생산 비육시설 지원사업 신청
- 인허가 및 우량송아지 생산기지 조성 : 공모사업 선정 이후

□ 지금까지 추진 상황

- 사업대상 부지 및 사업규모 등 사업 추진에 따른 회의 추진 : 2019. 8.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,404	0	3,404	264	370	1,200	1,200	370	0
국 비	180	0	180	0	0	90	90	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	1,782	0	1,782	222	300	480	480	300	0
기 타	1,442	0	1,442	42	70	630	630	70	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	634	0	634	264	370				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	522	0	522	222	300				
기 타	112	0	112	42	70				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 대규모 사업에 따른 국비 지원 확대 필요
- 부지 조성에 따른 대상지 선정 및 매입 지연

<대 책>

- 국비 지원 확대 요청 : 농림축산식품부
- 축산농가 소유 부지 매각 협조 요청

□ 향후 추진 계획

- 공모사업 신청, 부지 선정 및 매입 추진

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 8.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
수정란 이식 지원 사업 (10%)	두	계획	120	120	120	120	120	600	40%
		실적	120	120				240	(4%)
한우 우수 정액 지원 사업 (10%)	천두	계획	18	18	18	18	18	90	40%
		실적	18	18				36	(4%)
우량송아지 생산 기지 조성 (80%)	개소	계획				1		1	0%
		실적						0	(0%)

13.**산림공원과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-7	태청산 산림 휴양 레포츠파크 조성	산림휴양

1-7

태청산 산림휴양 레포츠파크 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2025년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○		○		총사업비	8,000백만 원
최종목표	태청산 일원에 우수한 산림자원을 이용한 산림휴양레포츠파크 조성							
추진부서	산림공원과장 박정현 산림휴양팀장 강경준(☎ 5760)							

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 7.~2025. 12.

○ 사업량 : 200ha

○ 사업비 : 8,000백만 원(지특 3,875, 군비 4,125)

○ 사업내용

- 제1단계(2018~2022) : 산악자전거, 산악마라톤, 패러글라이딩, 견고 싶은 숲 속 편백 치유의 숲길, 지방정원, 산림욕장 등 우선 조성
- 제2단계(2022~2025) : 1단계 사업을 내실 있게 추진한 후 산림휴양 및 치유 시설과 같은 중·장기사업 검토 추진

□ 추진계획

○ 태청산 산림휴양레포츠파크 조성사업 기본계획 용역 : 2018.

- 지역주민, 의회, 전문가 의견수렴절차 이행

○ 재정투자심사 및 국고보조금 예산신청 등 행정절차 이행 : 2018.~2019.

○ 태청산 산림휴양레포츠 파크사업 추진 : 2019. 6.~2025. 12.

- 임도변 숲가꾸기, 숲길, 산림욕장, 지방정원, 패러글라이딩장 정비 등 우선 추진

□ 지금까지 추진 상황

- 기본계획 및 타당성 평가 용역 완료 : 2018. 9.
- 태청산·장암산 일원을 가로지르는 임도개설 완료(35km) : 2018. 10.
- 태청산 일원 등산로 정비 및 이정표·정자 일제 보수 완료 : 2018. 11.
- 산림청 소유 국유림에 산림욕장 조성을 위한 업무협약 : 2019. 1. 16.
- 2020년 국비예산(산림욕장, 사업비 2.5억 원) 사업 사전심의 : 2019. 2. 13.
- 대마 남산제 안골 정원조성 추진계획 수립 : 2019. 2. 15.
- 대마 남산제 안골 정원조성 자체 지방재정 투자심사 완료 : 2019. 3. 7.
- 대마 남산제 도로변 가로수 식재 추진(이팝, 왕벚, 단풍 678주) : 2019. 5. 3.
- 태청산·장암산 임도 일제 정비사업(34ha) 착수 : 2019. 5. 28.
- 태청산·장암산 일원 임도 전구간 절개지 정비 : 2019. 10.
- 태청산·장암산 임도변 숲가꾸기 완료 : 2019. 10.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	8,000	0	5,250	50	200	2,000	2,000	1,000	2,750
국비	3,875	0	2,500	0	0	1,000	1,000	500	1,375
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	4,125	0	2,750	50	200	1,000	1,000	500	1,375
기타	0	0		0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	248	0	248	48	200				
국비	124	0	124	24	100				
도비	0	0	0	0	0				
군비	124	0	124	24	100				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 태청산·장암산 일대 산림 대부분이 사유림(약 90%)으로 사업시행에 어려움이 많음

<대 책>

- 산림청 국유림이 많은 대마면 남산리, 월산리, 묘량면 삼효리, 월암리 일대 110ha중 자원이 우수한 산림을 산림청과 협의 임대하여 산림욕장 등 조성
- 군유지 대마면 송죽리 산1번지(목장용지) 외 44ha와 남산 저수지 적극 활용
- 임도 35km, 등산로 17.5km 등 기존자원 최대한 활용하여 산악레포츠장 조성

□ 향후 추진 계획

- 태청산 안골 계곡 명소화 사업 추진 : 2020. 1.~12.
 - 2020년 사방사업을 통한 생태계류 및 물놀이장 조성
 - 물순환 시스템 구축(양수장 설치 1개소, 용수관 1.5km)
- 장암산 산림욕장 조성사업 추진 : 2020. 1.~12.
- 태청산·장암산 임도변 숲가꾸기 추진 : 2020. 3.~12.
- 남산제 계류보전사업 추진 : 2020. 3.~12.
- 태청산·장암산 이정표 일제 정비 : 2020. 3.~6.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 4.7%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
사업비 집행액	백만원	계획	50	200	2,000	2,000	1,000	5,250	4.7%
		실적	50	200				250	

14.**해양수산과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-8	참조가·부세 양식사업 확대 추진	수 산 자 원
2	4-9	향화도항 국가어항 지정	수 산 시 설
3	4-10	법성항 활성화 추진	수 신 시 설

4-8

참조기 · 부세 양식사업 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	5,900백만 원
최종목표	참조기·부세 양식을 통한 가공원료의 안정된 공급으로 굴비산업 경쟁력 제고 (1,000만 미 생산 목표)							
추진부서	해양수산과장 이경석		수산자원팀장 백대영		주무관 유슬기(☎ 5387)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 5,900백만 원(국비 1,200, 도비 1,100, 군비 3,600)
- 참조기 양식기술 개발
 - 道 해양수산기술원 영광지원과 위·수탁 계약을 통해 참조기 수정란 생산
- 참조기 종자생산 지원
 - 종자 생산업체에 참조기 종자 위탁생산
- 참조기 해상가두리 계약양식 추진

□ 추진계획

- 해상가두리 계약 양식 확대
 - 신안, 함평 → 신안, 함평, 완도, 여수, 고흥 등
- 참조기 축제식 양식 기술개발 및 양식 산업화 추진
- 참조기 월별 성장도 조사 등 지속적인 모니터링 실시

□ 지금까지 추진 상황

- (2018년) 110만 미(참조기 100, 부세 10)
 - 참조기 해상가두리 90만 미 양식(함평 20, 신안 70)

- 참조기 축제식 시범양식 10만 미 양식(백수)
- 부세 10만 미 방류 : 2018. 7. 24.(한·중 공동 치어방류 행사 개최)

○ (2019년) 162만 미(참조기 152, 부세 10)

- 참조기 종자 132만 미 분양(종자생산업체 → 참조기 양식어가)
- 참조기 축제식 시범양식 20만 미 입식(참조기연구센터)
- 단오제 기념행사 시 부세 10만 미 방류
- 참조기 해상가두리 어업면허 신규 처분(향화도지선 2ha)
- 양식 참조기 42.2만 미(21톤) 출하

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,900	0	5,900	400	665	1,215	1,650	1,970	0
국 비	1,200	0	1,200	0	145	265	360	430	0
도 비	1,100	0	1,100	0	135	245	330	390	0
군 비	3,600	0	3,600	400	385	705	960	1,150	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,050	0	1,050	400	650				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	1,050	0	1,050	400	650				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

○ 태풍, 고수온 등 자연재해에 의한 피해 발생 우려

※ 2018년 10월 태풍 ‘콩레이’에 의한 해상가두리 시설물 파손, 참조기 15만 미 유실

<대 책>

○ 피해 최소화를 위한 양식어장 관리 철저

□ 향후 추진 계획

○ 참조기 축제식 양식 기술 양식어업인에게 기술 이전 : 2020.~

○ 2019년에 출하하여 냉동보관 중인 양식 참조기 범성 위관장 출하 : 2020. 4.(금어기)

○ 2020년 참조기 양식 위탁사업 추진 : 수정란 15,000cc 분양, 종자 10만 미 방류 등

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 27.2%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
양식량	만미	계획	100	150	220	250	300	1,000	27.2%
		실적	110	162				272	

4-9

향화도항 국가어항 지정

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
							○
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○		○		2019년 12월 (완료 후 계속추진)
						총사업비	70,000백만 원 (사업주체: 중앙)
최종목표	어항, 해양관광, 해상물류를 전담하는 복합기능의 국가어항 지정						
추진부서	해양수산과장 이경석 수산시설팀장 이정환 주무관 고광문(☎ 4618)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1.~2025. 12.
- 사업비 : 70,000백만 원(국비)
- 사업내용
 - 방파제, 물양장, 어선계류장 등 어업기반시설 확충
 - 여객선 부두, 여객선 대합실 등 여객선 운항기반시설 조성
 - 활선어 위판, 수산물처리 저장시설 등 수산물 유통시설 확충

□ 추진계획

- 국가어항 신규지정 타당성조사 용역 반영 건의 : 2018. 12.
- 국가어항 지정 후 개발사업 추진(해양수산부) : 2020. 2.

□ 지금까지 추진 상황

- 향화도 국가어항 지정 타당성 검토 용역 완료 : 2018. 12.
- 해양수산부 국가어항 신규지정 대상지 선정 : 2019. 3.
- 해양수산부 국가어항 신규지정 타당성 용역 추진 : 2019. 6.~2020. 6.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	70,000	0	21,000	0	0	1,000	10,000	10,000	49,000
국 비	70,000	0	21,000	0	0	1,000	10,000	10,000	49,000
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	0	0	0	0	0				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	0	0	0	0	0				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 국가어항 신규지정 대상지로는 선정(2019. 3.)되었으나 타당성 검토 용역 및 전략환경영향평가 마무리 등 행정절차 완료까지 장시간 소요

<대 책>

- 해수부에서 추진 중인 국가어항 신규지정 타당성 검토 용역에 전략환경영향평가를 추가 발주하여 조기에 신규지정 되도록 적극 건의

□ 향후 추진 계획

- 신규지정 후 개발 사업의 기본계획 및 실시설계가 신속하게 이루어질 수 있도록 중앙, 전남도와 유기적인 협조체제 강화

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 50.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
타당성 검토 용역 (50%)	식	계획	1						100% (50%)
		실적	1						
국가어항 지정 (50%)	개소	계획		1					0% (0%)
		실적		0					

4-10

법성항 활성화 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2019년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2024년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○		○		총사업비	10,000백만 원
최종목표	영광굴비 산업특구 중심 어항인 법성항의 활성화 및 환경정비 추진							
추진부서	해양수산과장 이경석 수산시설팀장 이정환 주무관 위정훈(☎ 4621)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1.~2024. 12.
- 사업량 : 법성항 정비(어촌뉴딜 300) 1식
- 사업비 : 10,000백만 원(국비)
- 사업내용
 - 어촌·어항 경관개선, 포구갯벌산책로 조성
 - 굴비 상징교 및 조형물 설치
 - 경관 벽화마을 조성, 소공원 조성 등

□ 추진계획

- 어촌 뉴딜사업 공모사업 신청 및 반영 건의 : 2018. 10.
- 공모사업 확정 후 개발사업 추진 : 2019. 2.

□ 지금까지 추진 상황

- 해수부 어촌뉴딜 공모사업 최종 선정 : 2018. 2.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 4.~2020. 3.
- 기본계획 심의 완료 : 2019. 12. 6.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	10,000	0	5,500	0	0	500	2,000	3,000	4,500
국 비	10,000	0	5,500	0	0	500	2,000	3,000	4,500
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	320	0	320	0	320				
국 비	224	0	224	0	224				
도 비	29	0	29	0	29				
군 비	67	0	67	0	67				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 신속집행 및 단기성과에 매달려 주민들이 필요로 하는 사업을 놓칠 우려가 있음

<대 책>

- 지역주민 위주의 협의체 운영으로 사업계획 및 시설물 운영 방안 세부 조율 등 최적의 사업효과를 위한 주민 소통 강화

□ 향후 추진 계획

- (단기계획) 접안시설 등 보강으로 어업생산기반 확충
- (중·장기계획) 범성포 어촌 재생 및 주민숙원사업 등을 통해 지역경제 활력 제고

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 22.5%(100%)

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
어촌뉴딜 공모사업 추진(20%)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	(20%)
범성항 정비사업 추진(80%)	억 원	계획		3	45	30	22	100	3.2%
		실적		3.2				3.2	(2.5%)

15.**건 설 과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-9	국도 22호선 묘량면 소재지 진출로 개설	도 로
2	4-11	가뭄 대비 저류지 신설	기반조성

1-9

국도22호선 묘량면 소재지 진출로 개설

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보& 사업개시)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
	○			○	○		총사업비
	2018년 10월 (완료 후 계속추진)						
	14,757백만 원						
최종목표	대마산단~국도22호선 간 연결도로 선형개량을 통한 산업단지 접근성 및 원활한 생산 물류 운송으로 산업단지 경쟁력 강화						
추진부서	건설과장 오귀동 도로팀장 강성경 주무관 조범기(☎ 5489)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 군도(2호선, 5호선) 선형 개량 L=6.05km
- 사업비 : 14,757백만 원(국비 6,000, 군비 8,757)
- 사업내용 : 도로 L=6.05km, B=9.5~11.5m
 - 신설 L=1.0km, 위험구간 선형 개량 L=5.05km, 교량 2개소

□ 추진계획

- 실시설계용역 착수 : 2018. 9.
- 지역개발사업 중대한 변경 승인 : 2019. 11.
- 편입토지 감정평가 및 보상협의 추진 : 2020. 1.~6.
- 대마산단~국도22호선 연결도로 선형개량사업(총괄) 착공 : 2020. 12.

□ 지금까지 추진 상황

※ 국도 병목구간 개선사업 확정(국토교통부)

- 사업명 : 묘량 신천지구 교차로(6개소) 개선사업
- 총사업비 : 40억 원(2019년 1억 원, 2020년 예산 확보 5억 원)
- 사업량 : 교차로 신설 6개소
- 추진상황 : 실시설계 용역 착수(광주국토관리사무소)(2019. 11.)

- 지역개발사업 추진 계획 수립 : 2016. 1.~9.
- 전라남도 지역개발 10개년 계획 수립 및 고시 : 2018. 1. 2.
- 기본 및 실시설계 용역 착수(추진 중) : 2018. 10. 23.
- 지역개발사업 타당성평가 검증 완료(국토교통부) : 2018. 12.
- 지역개발사업 계획 변경(중대한 변경) 신청(전남도, 국토부) : 2019. 2.
- 지역개발사업 계획 변경(중대한 변경) 승인 고시(전남도, 국토부) : 2019. 11.
- 지역개발사업 계획 주민설명회 개최 : 2019. 12.
- 지역개발사업 관계기관 행정 협의(추진 중) : 2019. 12.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	14,757	0	14,757	700	250	3,000	5,000	5,807	0
국비	6,000	0	6,000	0	250	1,000	2,000	2,750	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	8,757	0	8,757	700	0	2,000	3,000	3,057	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	950	0	950	700	250				
국비	250	0	250	0	250				
도비	0	0	0	0	0				
군비	700	0	700	700	0				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 기본 및 실시설계용역 추진 중 산업단지 물류수송 차량 운행에 지장이 없도록 농기계 통행로 확보 필요성이 대두되고, 선형 변경 및 도로 확장, 국도 연결 교차로, 교량 신설, 도로 측구 및 갓길 정비 등 세부계획 수립으로 총 사업비가 6,000백만 원에서 14,757백만 원으로 변경됨
 ※ 국토교통부 타당성 검증 결과(2018. 12.) : 14,757백만 원
- 이렇듯 사업계획 변경(중대한 변경) 사유가 발생하여 국토교통부와 협의한 결과 용역 중지 후 사업계획 변경 승인을 신청하였고(2019. 2.) 2019. 11. 18.자로 변경 승인 고시되어(변경 승인에 장기간 소요) 사업 추진 및 예산 집행 등이 지연된 상태임

<대 책>

- 굴곡위험도로 선형개량 구간별 편입토지 보상 계획을 수립, 조기에 보상 협의를 완료하여 계획 기간 내 사업을 완료하고자 함

□ 향후 추진 계획

- 편입토지 분할측량 및 감정평가 실시(구간별) : 2020. 1.
- 보상비 결정 및 보상협의 추진(구간별) : 2020. 1.~6.
- 관계기관 행정 협의 추진 : 2019. 12.~2020. 8.
- 지역개발사업구역 지정 및 실시계획 승인 신청(전남도) : 2020. 9.
- 지역개발사업구역 지정 및 실시계획 승인 고시(전남도) : 2020. 11.
- 대마산단~국도22호선 연결도로 선형개량사업(총괄) 착공 : 2020. 12.
- 지역개발사업 준공(총괄) : 2022. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 15.0%(100%)

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
구역지정 및 실시계획(50%)	%	계획	용역 착수		구역지정, 실시계획 승인			100	30% (15%)
		실적	착수 (10.26)	용역 추진 중				30	
지역개발사업 추진(50%)	%	계획			공사착공	공사추진	공사추진	100	0% (0%)
		실적						0	

4-11

가뭄대비 저류지 신설

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 6월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	1,960백만 원
최종목표	상습 가뭄지역에 안정적인 농업용수 공급으로 영농 편익 제공							
추진부서	건설과장 오귀동 기반조성팀장 최관호 주무관 서진우(☎ 5283)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 6.
- 사업량 : 30개소
- 사업비 : 1,600백만 원(균비)
- 사업내용
 - 1,320㎡(400평) 내외(수심 H=1.6m) 저류지 신설
 - 저류지 토지 매입 등

□ 추진계획

- 2018년 : 10개소
- 2019.~2022년 : 20개소(매년 5개소)

□ 지금까지 추진 상황

- 2018년분(17개소)
 - 사업대상지 선정 : 2018. 7.
 - 토지매입 및 실시설계 : 2018. 7.~12.
 - 공사추진 : 2018. 8.~2019. 12.(17개소 완료)

○ 2019년분(12개소)

- 사업대상지 선정 : 2018. 12.
- 토지매입 및 실시설계 : 2019. 3.~12.
- 공사추진 : 2019. 3.~12.(완료 7, 공사 중 5)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,600	0	1,600	400	300	300	300	300	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	1,600	0	1,600	400	300	300	300	300	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,960	0	1,960	1,200	760				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	1,960	0	1,960	1,200	760				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 저류지 신설 대상지 토지 소유자와 협의 가능 토지에 한하여 사업추진
- 매입 단가 불만 시 사업추진에 어려움이 있음

<대책>

- 사업대상지 선정 시 미리 협의 가능 여부 판단 및 기공승락서 징구

□ 향후 추진 계획

- 2020년분 사업대상지 선정 : 2020. 1.~4.
- 2020년분 토지매입 및 실시설계 : 2020. 4.~8.
- 2020년분 공사 완료 : 2020. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 80.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
신설 개소수	개소	계획	10	5	5	5	5	30	80.0%
		실적	17	7				24	

16.

도시환경과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-8	글로벌호텔 ~ 학정사거리 4차로 확장	도시개발
2	3-7	칠산노을 200리길 조성	도시개발

1-8

글로벌호텔~학정사거리 4차로 확장

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,600백만 원
최종목표	교통 환경 개선으로 교통사고 예방 및 주민통행불편 해소와 지역 간 균형발전 기여							
추진부서	도시환경과장 김 식		도시개발팀장 정권대		주무관 양도천(☎ 5432)			

□ 사업개요

- 사업명 : 국제아파트~장애인복지타운간 도로 확포장공사
- 사업기간 : 2018. 7.~2019. 12.
- 사업량 : L=580m, B=25.0m
- 사업비 : 2,600백만 원(군비)
- 사업내용 : 도로 확·포장(2차선→4차선)

□ 추진계획

- 편입토지 및 지장물 보상 협의
- 공사 추진, 토지 및 지장물 수용 절차 진행

□ 지금까지 추진 상황

- 실시설계 용역, 일상감사·계약심사 완료
- 실시계획 인가, 보상비 결정 및 공사 착공 : 2018. 7. 31.
- 토공 및 우·오수관, 상수도관 매설
- 측구공 작업 추진 중 : 진도 50%

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,600	500	2,100	1,000	1,100	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	2,600	500	2,100	1,000	1,100	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,650	500	1,150	1,000	150				
국 비	0	0	0	0	0				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	1,650	500	1,150	1,000	150				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 편입토지 보상협의 지연(토지소유자 사망 등)

<대 책>

- 보상 미협의 필지에 대해 토지소유자 사망에 따른 상속절차 이행 등 보상협의 독려

□ 향후 추진 계획

○ 토지보상 완료 : 2020. 6.

○ 공사준공 : 2020. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 78.0%(100%)

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공사 공정률	%	계획	58	42	-	-	-	100	78%
		실적	58	20	-	-	-	78	

3-7

칠산노을 200리길 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2019년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	22,367백만 원
최종목표	지역주민의 어메니티 삶의 질 향상 및 자긍심 고취로 지역경제 발전							
추진부서	도시환경과장 김 식		도시개발팀장 정권대		주무관 양도천(☎ 5432)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2022. 12.
- 사업비 : 22,367백만 원(군비)
- 사업량 : 도로개설·포장(15구간), 교량신설 3개소

□ 추진계획

- 교량, 도로개설 및 포장
 - 8개 구간 : 2018년 추진 및 완료
 - 7개 구간 : 2019.~2022년 추진

□ 지금까지 추진 상황

- 백수 칠산노을 200리길 조성(백암~지산, 5구간 일부) 사업 완료 : 2018. 8.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(옥실구간, 15구간) 사업 용역 완료 : 2018. 11.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(봉남~옥실, 11구간) 사업 완료 : 2018. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(옥실구간, 15구간) 사업 완료 : 2019. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(신흥구간, 12,13,14구간)사업 용역 완료 : 2019. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(신흥구간, 12,13,14구간)사업 착공 : 2019. 12.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	22,367	1,320	21,047	4,620	5,100	4,190	4,547	2,590	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	22,367	1,320	21,047	4,620	5,100	4,190	4,547	2,590	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	6,262	1,320	4,942	3,842	1,100				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	6,262	1,320	4,942	3,842	1,100				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 염산 칠산노을 200리길 조성(신흥구간, 12,13,14구간) 사업 착공: 2019. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 49.3%(100%)

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공사 공정률	%	계획	26.5	22.8	18.8	20.3	11.6	100	49.3%
		실적	26.5	22.8				49.3	

17. 보건소

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	2-7	여성갱년기 상담실 운영	건강증진
2	2-11	치매안심센터 건립	정신건강

2-7

여성 갱년기 상담실 운영

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	20백만 원
최종목표	상담 및 치료 안내로 갱년기를 적극적이고 당당하게 극복함으로써 건강하고 행복한 일상 생활을 영위하여 여성의 건강 증진							
추진부서	보건소장 윤정희		건강증진팀장 김복희		주무관 이해은(☎ 5561)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 2,000명
- 사업비 : 20백만 원(군비)
- 사업내용 : 기초검사(혈압, 혈당, 스트레스검사 등)→건강상담(우울증 스크리닝을 통한 척도 측정)
 - 건강 상담을 통한 자원 연계 및 구축
 - 보건소 관련 프로그램 참여 안내
 - 정신건강복지센터를 연계 심층 건강 상담
 - 관내 산부인과 등 의료기관 연계 전문상담 및 치료

□ 추진계획

- 관내 병의원 등 산부인과 전문의와 간담회 개최 : 2019. 2.
 - 우울증으로 인한 전문상담 및 치료방법 등

□ 지금까지 추진 상황

- 여성 갱년기 상담실 설치 : 2019. 1.
- 언론 홍보 : 4회

- 읍·면 홍보 공문 : 1회
- 보건소·지소·진료소 전직원 사업 홍보 교육 : 1회
- 관내 유관기관 간담회 개최 : 1회
(영광종합병원, 영광기독병원, 서울여성의원, 정신건강복지센터)
- 한방 갱년기 건강교실 운영 : 24회 / 543명
- 갱년기 여성 마음명상 프로그램 운영 : 3회 / 122명
- 기초검사 및 건강상담(우울증 척도 측정) : 505명

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적
<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	20	0	20	0	5	5	5	5	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	20	0	20	0	5	5	5	5	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5	0	5	0	5				
국비	0	0	0	0	0				
도비	0	0	0	0	0				
군비	5	0	5	0	5				
기타	0	0	0	0	0				

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

○ 상담실 운영 : 연중

목표 달성도(공약 이행률) : 25.2%(100%)

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
상담실 설치 및 운영	식	계획		1				1	100%
		실적		1				1	
검진건 수 (추가목표)	명	계획		500	500	500	500	2,000	25.2%
		실적		505				505	

2-11

치매안심센터 건립

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
	○							
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 3월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	1,918백만 원
최종목표	치매안심센터 건립으로 치매로 인한 가족해체 방지와 부담 완화							
추진부서	보건소장 윤정희 정신보건팀장 정순옥 주무관 백정숙(☎ 4807)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 5.~12.
- 위 치 : 영광군 영광읍 신남로 4길 17
- 건축규모 : 지상 4층(철근콘크리트조)
- 건축면적 : 298m², 연면적 953m²
- 사 업 비 : 1,918백만 원(국 456, 도 57, 군 1,405)
- 주요기능 : 가족카페, 쉼터, 사무실, 검진실, 상담실, 프로그램실, 창고 등

□ 추진계획

- 치매환자 및 가족지원 확대
 - 카페, 쉼터, 예방프로그램 운영, 조호물품 지급 등 맞춤형 서비스 제공

□ 지금까지 추진 상황

- 영광군치매안심센터 건립 완료
 - 개 소 식 : 2019. 3. 13.
 - 건축준공 : 2019. 5. 20.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,918	80	1,838	1,838	0	0	0	0	0
국비	456	64	392	392	0	0	0	0	0
도비	57	8	49	49	0	0	0	0	0
군비	1,405	8	1,397	1,397	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,918	80	1,838	1,838					
국비	456	64	392	392					
도비	57	8	49	49					
군비	1,405	8	1,397	1,397					
기타	0	0	0	0					

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 치매예방교육

- 치매안심센터 프로그램 운영 : 매주 화·목요일, 8회기
- 경로당 프로그램 운영 : 매주 월·수요일, 10개소, 8회기
- 인지강화 프로그램 운영 : 매주 수요일, 4~5명, 8회기

- 치매조기검진 : 60세 이상, 월~금요일, 오전 9시~오후 6시
- 치매진단검사 : 매주 수요일 오후 2시(신경과 전문의 면담)
- 치매환자지원 : 치매치료 관리비(월 3만 원 범위), 영양제, 기저귀 등 조호물품

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
치매안심센터 건축 공정률	%	계획	100						100%
		실적	98	2					

18.**농업기술센터**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-12	드론교육장·체험장 설치	농 기 계

4-12

드론 교육장 · 체험장 설치

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 8월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,000백만 원
최종목표	드론 교육장·체험장 설치로 드론 기술 역량강화 및 안전사고 예방							
추진부서	농업기술센터소장 백영목 기술보급과장 정재욱 농기계팀장 유대환 주무관 유정훈(☎ 4834)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 2,000백만 원(국비 400, 도비 120, 군비 1,480)
- 사업내용
 - 교육장 신축 1동(농기계 교육훈련장 병행)
 - 운영장비 및 교육장비 구입(교육용 드론 기 구입 10종 25대)

□ 추진계획

- 실시설계 용역 : 2018. 3.~6.
- 건축물 신축(1개동, 복층) : 2018. 7.~12.
- 운영인력 확충(2명 이상) : 2018. 12.
- 교육장 운영(드론 교육 및 자격증 취득 지원사업 추진) : 2019. 7.~

□ 지금까지 추진 상황

- 드론 이론 교육장 설치 : 2018. 7.
- 드론 체험장 설치 : 2019. 8.
- 드론 교관 육성 : 6명
- 교육용 드론 구입 및 비치 : 10종, 25대

- 2018년 드론 기초교육 및 체험학습 : 240명(30명×8회)
- 2018년 드론 자격증 취득 위탁교육 : 72명 취득
- 2019년 드론 자격증 취득 위탁교육 : 46명 취득
- 드론 자격증 취득자 방제실습 교육 : 54명 수료

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,000	200	1,800	1,300	100	100	100	100	100
국비	400	0	400	400	0	0	0	0	0
도비	120	0	120	120	0	0	0	0	0
군비	1,480	200	1,280	780	100	100	100	100	100
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,542	200	1,342	1,300	42				
국비	400	0	400	400	0				
도비	120	0	120	120	0				
군비	1,022	200	822	780	42				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 드론 교육장·체험장 상시 운영을 위한 운영인력 부족
- 드론 조종비행 체험장 운영 예산 부족

<대 책>

- 상시 운영 인력 2명 증원 요청
- 드론 조종비행 체험장 운영 예산 확보

□ 향후 추진 계획

- 드론 교육장·체험장 홍보 및 상시 운영
- 드론 이용 활성화 방안 및 교육 프로그램 개발
- 농업용 드론 기술 보급 및 인력 육성

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 51.7%(100%)

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계): 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
드론 교육장 ·체험장 설치	개소	계획	1 (교육장)	1 (체험장)				2	100%
		실적	1	1				2	
드론 교육장 · 체험장 이용자 수 (추가 목표)	명	계획	200	200	200	200	200	1,000	51.7%
		실적	312	205				517	

19.**상하수도사업소**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-10	상수도 수원지 확장·신설	상 수 도
2	1-11	노후 정수장·상하수도 관망 정비	상수도·하수도

1-10

상수도 수원지 확장 · 신설

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	40,000백만 원
최종목표	식수전용 저수지 축조로 안정적인 상수도 원수 확보 (수원지 500천톤 × 2개소)							
추진부서	상하수도사업소 정만철 상수도팀장 성용제 주무관 추환호(☎ 5522)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 위 치 : 백수읍 대신리, 염산면 오동리
- 사 업 량 : 수원지 신설 2개소(500천 톤×2개소)
- 사 업 비 : 40,000백만 원(국비 28,000, 군비 12,000)
- 사업내용
 - 수원지 제방축조, 취수탑 시설
 - 관로 연결 및 진출입로 확보 등

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 : 2018. 9.~2019. 11.
- 공사추진 : 2019. 10.~2022. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 식수전용 저수지 타당성용역 완료 : 2018. 6.
- 기본 및 실시설계 착수 : 2018. 12.
- 수도정비 기본계획 부분변경 신청 : 2019. 5.
- 기본설계(계획 취수량 및 위치검토, 지표설정, 단면계획 등) 완료 : 2019. 6.
- 주민설명회(4회) 개최 : 2019. 6.~8.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	40,000	0	40,000	420	1,428	12,400	12,400	13,352	0
국비	28,000	0	28,000	0	1,000	8,680	8,680	9,640	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	12,000	0	12,000	420	428	3,720	3,720	3,712	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,030	0	1,030	50	980				
국비	686	0	686	0	686				
도비	88	0	88	0	88				
군비	256	0	256	50	206				
기타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 백수읍 대신리 저수지 위치 선정 지연

<대책>

- 주민설명회를 통해 주민 의견 수렴 및 적정 위치 선정 후 추진

□ 향후 추진 계획

- 실시설계 준공 : 2020. 4.
- 공사 발주 : 2020. 10.
- 공사 준공 : 2023. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 20.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공정률	%	계획	10	10	30	30	20	100	20%
		실적	10	10				20	

1-11

노후 정수장 · 상하수도 관망 정비

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2019년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	103,900백만 원
최종목표	노후정수장 및 상하수도관 정비를 통한 맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리로 쾌적한 정주여건 개선							
추진부서	상하수도사업소 정만철		상수도팀장 성용재 하수도팀장 강무성		주무관 추환호(☎ 5522) 주무관 최성원(☎ 5287)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 위 치 : 영광군 관내 일원
- 사 업 량 : 3건(영광 제2정수장 시설개량 외 2건)
- 사 업 비 : 103,900백만 원(국비 64,254, 군비 39,646)
- 사업내용
 - 영광 제2정수장 시설개량 : 시설개량 1개소
 - 지방상수도 현대화사업 : 관망정비 57.5km, 블록·유지관리시스템 구축 1식
 - 영광읍 하수관로 정비사업 : 관로 31.9km, 배수설비 3,329가구

□ 추진계획

- 영광 제2정수장 시설개량 : 2018. 8.~2022. 12.
- 지방상수도 현대화사업 : 2017. 1.~2021. 12.
- 영광읍 하수관로 정비사업 : 2018. 6.~2021. 12.

□ 지금까지 추진 상황

○ 영광 제2정수장 시설개량

- 설계용역 착수 : 2018. 12.
- 2020년 국비 건의(기재부, 환경부, 국회) : 2019. 5.
- 기본설계(용수 수급방안 및 지표설정, 정수장 배치계획등) 완료 : 2019. 5.

○ 지방상수도 현대화사업 : 신설관로 매설 2.6km, 관리블록 11개소, 수압계실 23개소, 블록고립 확인 17개소 등

- 블록구축 공사 착공 : 2018. 6.
- 블록구축 공사 준공 : 2019. 9.
- 관망정비 사업 착공 : 2019. 12.
- 누수탐사 용역 발주 : 2019. 12.

○ 영광읍 하수관로 정비사업 : 관로매설 10km, 배수설비 343개소

- 공사 착공 : 2018. 6.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	103,900	8,132	95,768	14,111	25,938	29,335	22,712	3,672	0
국 비	64,254	4,881	59,373	7,926	15,706	18,157	14,384	3,200	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	39,646	3,251	36,395	6,185	10,232	11,178	8,328	427	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	37,704	8,132	29,572	13,511	16,061				
국 비	21,031	4,881	16,150	7,927	8,223				
도 비	0	0	0	0	0				
군 비	16,673	3,251	13,422	5,584	7,838				
기 타	0	0	0	0	0				

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 영광 제2정수장 시설개량 국비 미확보

<대 책>

- 전남도, 환경부와 국비 확보 지속 협의

□ 향후 추진 계획

- 영광 제2정수장 개량사업 착공 : 2020. 8.
- 지방상수도 현대화사업 준공 : 2021. 12.
- 영광읍 하수관로 정비사업 준공 : 2021. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 35.0%

- 2019년까지 목표 달성 여부(2018~2019년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
영광 제2정수장 시설개량(20%)	%	계획	5	10	30	30	25	100	15%
		실적	5	10				15	(3%)
지방상수도 현대화사업(40%)	%	계획	10	30	30	30		100	40%
		실적	10	30				40	(16%)
영광읍 하수관로 정비사업(40%)	%	계획	10	30	30	30		100	40%
		실적	10	30				40	(16%)