

---

- 2020년도 4/4분기 -

민선 7기 군수 공약사업 이행실적 보고

---



**영 광 군**  
(기 획 예 산 실)



# 목 차

- 군수 공약사업 추진현황(총괄) ..... 4
  
- 민선 7기 군수 공약사업 관리카드(부서별)
  - 인구일자리정책실 ..... 12
  - 종합민원실 ..... 28
  - 문화관광과 ..... 32
  - 총무과 ..... 48
  - 안전관리과 ..... 56
  - 투자경제과 ..... 62
  - 이모빌리티산업과 ..... 76
  - 노인가정과 ..... 80
  - 재무과 ..... 84
  - 스포츠산업과 ..... 88
  - 농정과 ..... 96
  - 유통축산과 ..... 108
  - 산림공원과 ..... 118
  - 해양수산과 ..... 122
  - 건설과 ..... 132
  - 도시환경과 ..... 140
  - 보건소 ..... 146
  - 농업기술센터 ..... 150
  - 상하수도사업소 ..... 154

- 2020년도 4/4분기 -

## 민선 7기 군수 공약사업 이행실적 보고

군수 공약사업의 이행실적을 점검 및 분석하여 공약 추진현황을 파악하고 실적 부진 사업의 신속한 추진을 독려하고자 함.

### I. 공약개요(총괄)

○ 공약사업: 55건(민선 7기 45, 민선 6기 10)

<민선 7기 공약사업 개요> 총 45건

(분야별) 활기찬 지역경제 12, 따뜻한 보건의복지 13, 멋있는 문화관광 8, 잘사는 농산어촌 12

(성격별) 예산 43, 비예산 2 / 신규 33, 계속 12

(기간별) 임기 내 완료 38, 임기 후 지속 7

○ 총 사업비: 7,981억 원(국 1,337, 도 599, 군 2,968, 기타 3,077)

### II. 민선 7기 공약사업 추진현황

#### □ 이행실적 자체점검 총평

○ 공약사업 45건 중 28건은 완료하였고 17건은 추진 중으로 공약 이행률 62.2%, 종합 진도율 80.5%를 달성함.

- 완료: (3/4분기) 22건(48.8%)→(4/4분기) 28건(62.2%) / 13.4% 상승

- 진도율: (3/4분기) 73.9%→(4/4분기) 80.5% / 6.6% 상승

○ 사업비 총 7,981억 원 중 3,679억 원을 집행하여 공약사업비 집행률은 46.1%임.

- 재원별(억 원): 국비 510, 도비 59, 군비 1,322, 기타 1,788

○ 2020년까지 완료 계획한 20건의 사업 중 영세·소규모 농가 경영안정자금 지원 등 19건은 완료 종결되었거나 완료 후 계속추진 중이고 향화도항 국가어항 지정 등 1건은 추진 중임. 추진 중인

향화도항 국가어항 지정은 해양수산부에서 추진 중인 국가어항 신규지정 전략환경영향평가 중에 문제가 발생하여 장기 지연되고 있어 관계 부처를 방문하여 국가어항으로 조속히 지정될 수 있도록 노력하고 있음.

- 추진 중인 17건의 사업 중 2020년까지의 목표를 달성한 정상추진 사업이 12건이며 연차별 목표를 달성하지 못한 일부추진 사업이 4건이고 보류 사업은 1건임. 목욕, 이·미용 이용권 확대 사업은 이용권 사용 범위와 매수 확대를 위해 보건복지부와 사회보장제도 변경 협의한 결과 복지부에서 이용권 확대(변경)를 미승인하여 사업 추진이 사실상 중단된 상태임.
- 일부추진 사업을 부진 사유별로 살펴보면, 부지 선정 지연 2건 (상수도 수원지 확장·신설, 우량 송아지 생산기지 구축 지원), 행정절차 이행에 따른 지연 1건(향화도항 국가어항 지정), 사업비 미확보 1건 (신재생에너지 클러스터 조성) 순으로 사업이 일정대로 추진되지 못하고 있음.
- 부진 사업 중 특히, 부지 선정 지연으로 어려움을 겪으며 진척되지 않고 있는 사업 2건은 오랜 기간 동안 사업이 지연되어 대체 부지를 모색하거나 사업 계획 변경(사업량 감축, 포기 등)이 필요한 상황임.

## □ 민선 7기 공약사업 추진현황

○ 종합 진도율: 80.5%[완료 28건(62.2%), 추진 중 17건(37.8%)]

구	분	계(건)	활 기 찬 지 역 경 제	따 뜻 한 보 건 복 지	멋 있 는 문 화 관 광	잘 사 는 농 산 어 촌
합	계	45	12	13	8	12
완 료	완 료 종 결	2	-	2	-	-
	계 속 추 진	26	7	9	5	5
추 진	정 상 추 진	12	3	1	3	5
	일 부 추 진	5	2	1(보류)	-	2

※ 연도별 공약 완료 목표(누계)

구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기 후
완료 목표(건)	4	15	20	24	38	45
실적(건)	5	21	28			

○ (추진 중) 17건: 정상추진 12, 일부추진 4, 보류 1

○ 사업비 집행 현황: 3,679억 원 집행(46.1%)

(단위: 억 원)

분야명	투자계획					집행현황				
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	7,981	1,337	599	2,968	3,077	3,679	510	59	1,322	1,788
활기찬 지역경제	5,539	883	396	1,624	2,636	2,879	438	24	729	1,688
따뜻한 보건복지	723	284	0	272	167	168	15	0	152	1
멋있는 문화관광	1,119	64	197	798	60	303	35	5	263	0
잘사는 농산어촌	600	106	6	274	214	329	22	30	178	99

○ 사업계획 변경: 4건(세부내역 붙임 2 참고)

### Ⅲ. 향후계획

○ 군 누리집 게시(추진상황 업데이트) 및 지역 언론 보도를 통하여 공약사업 추진상황 대군민 공표

※ 공약 이행 완료 분류 기준<sup>1)</sup>

- 입법관련공약: 법, 조례 통과 / 재정관련공약: 재정 확보
- 조성 사업 (산업단지 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 건설 사업 (soc 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 자본유치 사업 : 양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우
- 건립 공약 사업 : 완공되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류)

1) 한국매니페스토실천본부 평가 기준에 따름

**[붙임 1] 민선 7기 공약사업 총괄표**

관리 번호	사 업 명	추진 상황				진도 율(%)	소 관 부 서	비 고
		완료 종결	완료 후 계속추진	정상 추진	일부 추진			
합계	4대 분야, 45개 사업	2	26	12	5 (보류1)	80.5		
1	활기찬 지역경제(12)		7	3	2	75.7		
1-1	그린카 10만대 생산기지 구축		●			100	투 자 경 제 과	
1-2	신재생에너지 클러스터 조성				●	44.6	투 자 경 제 과	
1-3	지역화폐 발행		●			100	투 자 경 제 과	
1-4	묘량 농공단지 조성사업			●		15	투 자 경 제 과	
1-5	청년창업단지 조성		●			100	인 구 일 자 리 실 정 책	
1-6	영광읍·백수읍·염산면 사무소 신축			●		66.5	재 무 과	
1-7	태청산 산림휴양 레포츠파크 조성		●			100	산 림 공 원 과	
1-8	글로벌호텔~학정사거리 4차로 확장		●			100	도 시 환 경 과	
1-9	국도22호선 묘량면 소재지 진출로 개설		●			100	건 설 과	
1-10	상수도 수원지 확장·신설				●	31.3	상하수도사업소	
1-11	노후 정수장·상하수도 관망 정비		●			100	상하수도사업소	
1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최			●		50.6	이모빌리티산업과	
2	따뜻한 보건복지(13)	2	9	1	1 (보류)	92.3		
2-1	군민 행복주택 건립			●		40.0	종 합 민 원 실	
2-2	TV 수신료 월 2,500원 지원		●			100	안 전 관 리 과	
2-3	농어촌버스 단일요금제 추진		●			100	안 전 관 리 과	
2-4	청년 취업활동 수당 지급		●			100	인 구 일 자 리 실 정 책	
2-5	목욕, 이미용이용권 확대				보류	60.0	노 인 가 정 과	
2-6	어린이집 공기청정기 보급	●				100	노 인 가 정 과	
2-7	여성 갱년기 상담실 운영		●			100	보 건 소	
2-8	난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대		●			100	인 구 일 자 리 실 정 책	
2-9	결혼장려금 지원		●			100	인 구 일 자 리 실 정 책	
2-10	영광군 신생아 양육비 인상		●			100	인 구 일 자 리 실 정 책	
2-11	치매안심센터 건립	●				100	보 건 소	
2-12	중·고등학교 신입생 교복비 지원		●			100	총 무 과	
2-13	인재육성 지원 확대 운영		●			100	총 무 과	

관리 번호	사 업 명	추진 상황				진도 율(%)	소 관 부 서	비 고
		완료 종결	완료 후 계속추진	정상 추진	일부 추진			
<b>3</b>	<b>멋있는 문화관광(8)</b>		<b>5</b>	<b>3</b>		<b>78.9</b>		
3-1	영광 4대 종교 성지순례 여행		●			100	문 화 관 광 과	
3-2	불갑사 지구 관광지 확장 조성		●			100	문 화 관 광 과	
3-3	칠산타워주변 관광개발·목적 공원 조성		●			100	문 화 관 광 과	
3-4	백수해안노을 관광지 조성			●		12.0	문 화 관 광 과	
3-5	스포츠 마케팅 추진			●		63.1	스�포츠산업과	
3-6	체육시설 기능보강사업 확대			●		56.7	스�포츠산업과	
3-7	칠산노을 200리길 개설		●			100	도 시 환 경 과	
3-8	영광 작은 영화관 건립		●			100	문 화 관 광 과	
<b>4</b>	<b>잘사는 농산어촌(12)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>75.1</b>		
4-1	여성농업인 지원 강화		●			100	농 정 과	
4-2	영광군 남북 농업교류 협의회 설치		●			100	농 정 과	
4-3	농·특산물 판매 적극 지원			●		18.1	유 통 축 산 과	
4-4	영세·소규모농가 경영 안정자금 지원(농가수당)		●			100	농 정 과	
4-5	친환경 둠벙 조성사업			●		60	농 정 과	
4-6	지게차·농산물 소형 저온저장고 보급 확대			●		88.9	유 통 축 산 과	
4-7	우량 송아지 생산기지 구축지원				●	11.6	유 통 축 산 과	
4-8	참조기·부세 양식사업 확대			●		75.6	해 양 수 산 과	
4-9	향화도항 국가어항 지정				●	50	해 양 수 산 과	
4-10	법성항 활성화 추진		●			100	해 양 수 산 과	
4-11	가뭄대비 저류지 신설			●		96.7	건 설 과	
4-12	드론 교육장·체험장 설치		●			100	농업기술센터	



**[붙임 2]** 민선 7기 공약사업 변경 내역: 4건(관리번호 순)

연번	관리번호	사업명	변경 내용	변경 사유
1	1-4	묘량 농공단지 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업량: 214,075㎡→213,775㎡</li> <li>· 연도별 추진 목표: 연차별 사업 진도를 조정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 관계기관 협의 및 지방산업단지계획심의 위원회 심의에 따라 사업 규모 변경</li> <li>· 행정 절차 이행 지연에 따라 연차별 진도를 변경</li> </ul>
2	1-7	태청산 산림휴양 레포츠 파크 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 투자계획: 연차별 투자액 조정</li> <li>· 연도별 추진 목표: 연차별 집행액 조정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 균특 사업비 반영 및 행정절차 이행 지연에 따른 연차별 투자액 변경</li> </ul>
3	3-4	백수해안노을 관광지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 관광지 지정 및 조성계획 수립: 2021. 6.→ 2021. 12.</li> <li>· 투자계획: 연차별 투자액 조정</li> <li>· 연도별 추진 목표: 연차별 사업진도를 조정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 관광지 지정 및 조성계획 수립, 토지보상 협의 지연에 따른 연차별 진도를 변경</li> <li>· 예산 확보에 따른 연차별 투자액 변경</li> </ul>
4	4-3	농·특산물 판매 적극 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업량: 300평 내외→800평 내외</li> <li>· 수도권 물류센터 조성: 2020. 12.까지→ 2022. 12.까지</li> <li>· 투자계획: 연차별 투자액 조정</li> <li>· 연도별 추진 목표: 연차별 사업진도를 조정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 부지 확보 지연으로 인한 연차별 사업 진도 변경</li> </ul>

**[붙임 3]** 일부추진 공약사업의 목표 미달성 사유: 4건

연번	관리번호	사업명	목표 미달성 사유
1	1-2	신재생에너지 클러스터 조성	에너지 융복합 문화센터 조성 사업 국비 확보에 차질 발생
2	1-10	상수도 수원지 확장·신설	백수읍 대신리 저수지 위치 선정 지연(주민 반대)
3	4-7	우량 송아지 생산기지 구축 지원	생산기지 구축 사업자인 축협에서 사업 대상지 선정 및 토지 매입이 지연되어 공모사업을 통한 국비 확보도 어려운 상황임
4	4-9	향화도항 국가어항 지정	해수부에서 추진 중인 국가어항 신규지정 타당성 검토 및 전략환경영향평가 등 행정절차가 지연됨 (환경부 관련 사항)



# 1.

## 인구일자리정책실

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-5	청년창업단지 조성	청년지원
2	2-4	청년 취업활동 수당 지급	청년지원
3	2-8	난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대	결혼출산
4	2-9	결혼장려금 지원	결혼출산
5	2-10	영광군 신생아 양육비 인상	결혼출산

# 1-5

## 청년창업단지 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	3,510백만 원
최종목표	청년창업단지 조성으로 청년 창업 기회 제공 및 새로운 일자리 창출, 침체된 상권 활성화							
추진부서	인구일자리정책실장 김선재		청년지원팀장 정영숙		주무관 정은영(☎ 5196)			

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2021. 12.
- 위치 : 영광읍 도동리 270 외 2필지(굴비골영광시장 공영주차장)
- 사업비 : 3,510백만 원(국비 900, 군비 2,610)
- 사업규모 : 부지면적 1,419㎡, 건축연면적 2,975㎡
- 사업내용 : 청년창업단지 신축

### □ 추진계획

- 영광 청년창업단지 조성 사업 대상지 감정평가 의뢰 : 2018. 8.~2019. 1.
- 감정평가에 따른 보상협의 진행 : 2019. 1.~2020.3.
- 건축물 설계용역 : 2020. 4.~ 10.
- 청년창업단지 신축 : 2020. 11.~2021. 12.

### □ 지금까지 추진 상황

- 창업단지 조성사업 계획 수립 : 2018. 7. 18.
- 벤치마킹(2회) : 2018. 7./2019. 2.(여수, 순천, 전주)

- 주민 설명회 : 2018. 8. 28.
- 2019년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 의회 승인 : 2019. 4. 11.
- 1차 보상협의 : 2019. 5.~8./7명 등기완료, 1명 기공 승낙(334㎡, 60%)
- 2020년 균특회계 기획재정부 반영 : 2019. 8. 23./9억 원
- 감정평가 재평가 : 2019. 11.~2020. 2.
- 2021년 지역사회 활성화 기반조성 사업 신청(행정안전부) : 2020. 4. 2.
- 사업대상지 변경 : 2020. 4. 14.
- 공공건축 건축기획업무 용역 계약 : 2020. 6. 26.
- 공공건축 사업계획 사전 검토(공공건축지원센터) : 2020. 7. 7.~8. 11.
- 공유재산관리계획 변경계획안 승인 : 2020. 8. 20.
- 공공건축 사업계획 기획심의 : 2020. 8. 21.
- 건축 설계공모 심사위원회 개최 및 당선작 발표 : 2020. 12. 4.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,510	0	3,510	10	1,500	300	1,700	0	0
국비	900	0	0	0	0	0	900	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	2,610	0	3,510	10	1,500	300	800	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	982	0	982	8.5	775.6	197.9			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	982	0	982	8.5	775.6	197.9			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 사업대상지를 공영주차장 부지로 변경함에 따라 주차장 대체부지 마련 필요

<대 책>

- 주차장 대체부지의 토지 및 건물 소유자와 지속적인 보상협의 추진

□ 향후 추진 계획

- 기본 및 실시설계 : 2020. 12.~2021. 4.
- 감리 및 시공발주 : 2021. 5.
- 청년창업단지 착공 및 공사 추진 : 2021. 5.~12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 28%)

○ 완료 후 계속 추진(조성사업)

- 재정확보(2,410백만 원: 국 900, 군 1,510), 사업 개시(2019년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
사업진도율	%	계획	5	5	20	70		100	28.0%
		실적	5	5	18			28	

## 2-4

# 청년 취업활동 수당 지급

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	600백만 원
최종목표	취업·창업 구직활동비를 지원하여 청년이 자립할 수 있는 기반 마련							
추진부서	인구일자리정책실장 김선재		청년지원팀장 정영숙		주무관 이선진(☎ 5197)			

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 200명(50명/년)
- 사업비 : 600백만 원(군비)
- 사업내용
  - 만 18~45세 이하 미취업 청년 대상으로 구직활동비 지원
  - 월 50만 원(영광사랑카드 30만 원+현금 20만 원), 최대 6개월, 생애 1회 지원
  - 구직활동 계획서 제출 → 구직활동 결과보고서 제출 → 구직활동 확인 후 사후지원금 지급

### □ 추진계획

- 청년취업활동 수당 관련 의견수렴 : 2018. 9.~10./설문조사, 간담회 등
- 청년취업활동 수당 계획수립 : 2018. 11.
- 청년취업활동 수당 홍보 : 2018. 12.
- 2019년 청년취업활동 수당 신청자 모집 : 2018. 11.~12.
- 청년취업활동 수당 지급 : 2019.~

□ 지금까지 추진 상황

- 「영광군 청년발전 및 지원에 관한 조례」 개정 : 2018. 8. 17.
- 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 완료 : 2019. 4. 15.  
- (당초) 만 19~34세 미취업 청년 → (변경) 만 18~45세 미취업 청년
- 전라남도 청년 구직활동 수당 지급 : 24명
- 영광군 자체 청년 취업활동 수당 참여자 모집 및 선정 : 2019. 6. 4.
- 2019년 영광군 청년 취업활동 수당 지급 : 2019. 6.~10.
- 영광군 청년 취업활동 수당 참여자 모집 및 선정 : 2020. 6.
- 2020년 영광군 청년 취업활동 수당 지급 : 2020. 7.~11.

<공약 이행 효과>

- 취업 성공 인원 : 31명
- 효과 : 취업 의욕 고취와 노동시장 조기 진입을 촉진

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	600	0	600	0	150	150	150	150	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	600	0	600	0	150	150	150	150	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	196	0	196	0	112	117			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	196	0	196	0	112	117			
기타	0	0	0	0	0	0			



□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 청년 취업활동수당 사업 참여자 모집(50명, 150백만 원) : 2021. 5.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 50.0%)

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 개정(2018. 8.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차이행(조례 개정, 사회보장제도 협약 등)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	
지원자 수 (추가목표)	명	계획		50	50	50	50	200	50%
		실적		50	50			100	

## 2-8

# 난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	172백만 원
최종목표	자녀를 희망하는 모든 난임부부에게 시술비 지원으로 경제적 부담 경감							
추진부서	인구일자리정책 김선재      결혼출산팀장 이덕희      주무관 고민서(☎ 4813)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 172백만 원(군비)
- 난임시술 건강보험 적용 횟수에 따른 비급여 및 본인부담금 지원
  - 체외수정(신선배아) : 최대 700천 원/1회당
  - 체외수정(동결배아) : 최대 300천 원/1회당
  - 인공수정 : 최대 200천 원/1회당

### □ 추진계획

- 사회보장제도 협의 : 2018. 9.
- 예산확보 : 2018. 10.
- 사업시행 : 2019. 1. 1.

### □ 지금까지 추진 상황

- 사회보장제도 협의 완료 : 2018. 8. 30.
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.
- 2019년 예산 확보 : 70명/43백만 원

○ 난임부부 시술비 본인 부담금 상향 지원 : 2019. 7. 1.~

- 체외수정(신선배아) : 700천 원 → 1,500천 원
- 체외수정(동결배아) : 300천 원 → 500천 원
- 인공수정 : 200천 원 → 300천 원

○ 2019년 난임부부 시술비 본인 부담금 지원

- 정부 지원 : 59건, 22,651천 원/ 군비 추가지원 : 46명, 27,000천 원

○ 2020년 난임부부 시술비 본인 부담금 지원

- 정부 지원 : 72건, 52,458천 원/ 군비 추가지원 : 88명, 52,895천 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	172	0	172	0	43	43	43	43	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	172	0	172	0	43	43	43	43	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	80	0	80	0	27	53			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	80	0	80	0	27	53			
기타	0	0	0	0	0	0			

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

○ 기관·사회단체장 및 이장 회의, 각종 교육 시 홍보

○ 난임부부 시술비 지원 신청서 접수 후 본인 부담금 지급

목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 개정(2018. 12.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 정도(사회보장 협의, 조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

## 2-9

## 결혼장려금 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	3,025백만 원
최종목표	결혼과 출산을 장려하는 사회적 분위기 확산으로 인구증대							
추진부서	인구일자리정책 김선재      결혼출산팀장 이덕희      주무관 고민서(☎ 4813)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 3,025백만 원(군비)/1,755명
- 지원대상
  - 만 49세 이하 미혼 남자 또는 여자로 결혼 전 한 명이라도 군에 1년 이상 주소를 두고 거주하고 결혼 후 부부가 군에 주소를 두고 거주하는 경우
- 지원기준 : 부부 중 한 명에게 500만 원 이내/생애 1회/2년간 3회 분할 지급
  - 최초 지급 200만 원, 2회차 지급 150만 원, 3회차 지급 150만 원
- 지원신청 및 절차
  - 읍면 : 혼인신고 시 결혼장려금 지원 신청서 접수 → 다음 달 5일까지 인구 일자리정책실 송부(혼인신고 후 60일 이내 신청)
  - 인구일자리정책실 : 서류 확인 후 15일까지 통장 지급

### □ 추진계획

- 결혼장려금 지원을 위한 예산 확보 및 조례 개정 : 2018. 10.
- 결혼장려금 지급 : 2019. 1. 1.~

□ 지금까지 추진 상황

- 사회보장협의회 협의 완료 : 2018. 8. 3.
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.
- 2019년 예산확보 : 195명/390백만 원
- 결혼장려금 지원 세부추진계획 읍·면 시달 : 2018. 12. 28.
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 6. 28.  
- 지원금의 첫 회 지급액 중 50만 원을 영광사랑상품권으로 지급
- 2019년 2회 추경 예산 확보 : 45명/90백만 원(총 240명/480백만 원)
- 2019년 결혼장려금 지급 : 197명/394백만 원
- 2020년 결혼장려금 지원 : 355명/640백만 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,025	0	3,025	0	390	683	976	976	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	3,025	0	3,025	0	390	683	976	976	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,034	0	1,034	0	394	640			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	1,034	0	1,034	0	394	640			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 기관·사회단체장 및 이장 회의, 각종 교육 시 홍보
- 결혼장려금 신청서 접수 후 매달 15일 통장 지급

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

- 완료 후 계속 추진(조성사업)
  - 조례 개정(2018. 12.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 정도(사회보장 협의, 조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

## 2-10

# 영광군 신생아 양육비 인상

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	9,730백만 원
최종목표	양육비 인상 지원으로 자녀 양육에 대한 경제적 지지기반을 마련하여 출산을 제고							
추진부서	인구일자리정책 김선재      결혼출산팀장 이덕희      주무관 전다혜(☎ 4673)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 9,730백만 원(군비)
- 사업내용 : 신생아 양육비 인상 지원

(단위 : 만 원)

구분	현행	변경	지급방법
첫째아	240	500	첫달 200만원, 둘째 달부터 30만원×10개월
둘째아	400	1,200	첫달 400만원, 둘째 달부터 40만원×20개월
셋째아	1,200	1,500	첫달 500만원, 둘째 달부터 40만원×25개월
넷째아	1,500	2,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×30개월
다섯째아	1,500	2,200	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×35개월
여섯째아	1,500	2,400	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×40개월
일곱째아	1,500	2,600	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×45개월
여덟째아	1,500	2,800	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×50개월
아홉째아	1,500	3,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×55개월
열째아 이상	1,500	3,200	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×60개월

### □ 추진계획

- 사업 예산 확보 및 조례 개정 : 2018. 10.
- 사업 시행 : 2019. 1. 1.



□ 지금까지 추진 상황

- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.
- 2019년 예산 확보 : 350명/2,090백만 원
- 양육비 인상 금액

구 분	금액(만원)	지급방법
첫째아	500	첫달 200만원, 둘째 달부터 30만원×10개월
둘째아	1,200	첫달 400만원, 둘째 달부터 40만원×20개월
셋째아	1,500	첫달 500만원, 둘째 달부터 40만원×25개월
넷째아	2,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×30개월
다섯째~아홉째아	3,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×55개월
열째아 이상	3,500	첫달 900만원, 둘째 달부터 40만원×65개월

- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 6. 28.  
- 지원금의 첫 회 지급액 중 50만 원을 영광사랑상품권으로 지급
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 12. 31.  
- 2020. 1. 1. 출생아부터 적용

구 분	금액(만원)	지급방법
첫째아	500	첫달 100만원, 둘째 달부터 20만원×20개월
둘째아	1,200	첫달 120만원, 둘째 달부터 30만원×36개월
셋째아 ~ 다섯째아	3,000	첫달 150만원, 둘째 달부터 50만원×57개월
여섯째아 이상	3,500	첫달 255만원, 둘째 달부터 55만원×59개월

- 2019년 영광군 신생아 양육비 지원 : 541명/3,096백만 원
- 2020년 영광군 신생아 양육비 지원 : 560명/3,292백만 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	9,730	987	8,743	743	2,000	2,000	2,000	2,000	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	9,730	987	8,743	743	2,000	2,000	2,000	2,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	
계	7,925	987	6,938	550	3,096	3,292		
국 비	0	0	0	0	0	0		
도 비	0	0	0	0	0	0		
군 비	7,925	987	6,938	550	3,096	3,292		
기 타	0	0	0	0	0	0		

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

○ 기관·사회단체장 및 이장 회의, 각종 교육 시 홍보

○ 매월 출생 신고 시 양육비 신청서 접수(읍·면) → 서류 확인 후 통장 지급

목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 개정(2018. 12.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행정도(조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

## 2.

## 종합민원실

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	2-1	군민 행복주택 건립	건축

## 2-1

# 군민 행복주택 건립

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (건립사업: 착공)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	42,500백만 원
최종목표	직장이 가까운 곳이나 대중교통 이용이 편리한 곳에 군민 행복주택을 건설하고 저렴한 임대료로 공급하여 삶의 질 향상							
추진부서	종합민원실장 김범상    건축팀장 유성원    주무관 김현수(☎ 5475)							

### □ 사업개요

- 사업명 : 영광단주 행복주택 건립사업
- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 위치 : 영광군 영광읍 단주리 392-1번지 외 14필지
- 사업비 : 425억 원(LH 417, 군비 8)
  - 건립비 : 417억 원(LH)
  - 토지 및 건물 등 매입비 : 8억 원(군비)
- 사업시행 : 위탁시행
  - 영광군 : 부지 무상임대, 도시계획도로 개설 등
  - L H : 건설, 운영·관리
- 공급호수 : 300호(평균 14평)
- 입주대상 : 청년·신혼부부 80%, 고령자 10%, 주거급여수급자 10%
- 임대기간 : 30년(연장 가능)
- 임대료 : 보증금 10백만 원, 월 8~9만 원

### □ 추진계획

- 편입부지 보상 : 2018. 6.~2020. 6.
- 도시계획도로 공사 추진 : 2019. 1.~12.
- 주택건설사업계획 승인 : 2019. 12.
- 주택건설 공사 추진 : 2021. 1.~2022. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 업무협약 체결(영광군-LH) : 2018. 1. 30.
- 군의회 공유재산 관리계획 승인 : 2018. 4. 23.
- 주택건설사업계획 승인 : 2018. 12. 31.
- 유적문화재 발굴조사 완료 : 2019. 8. 20.
- 사업인정 고시 완료 : 2019. 11. 22.
- 편입부지 보상 완료 : 2020. 6. 30.
- 주택건설사업계획 변경승인 신청 : 2020. 8. 11.
- 공사 입찰공고 : 2020. 9. 16.
- 공사 착공 : 2020. 11. 30.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	42,500	0	42,500	900	12,000	16,000	13,600	0	0
국비	12,510	0	12,510	0	4,000	5,000	3,510	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	800	0	800	800	0	0	0	0	0
기타	16,680	0	16,680	100	4,000	6,000	6,580	0	시행사
기금	12,510	0	12,510	0	4,000	5,000	3,510	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	876	0	876	692	4	180			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	776	0	776	592	4	180			
기타	100	0	100	100	0	0			시행사
기금	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 공사 추진 : 2020. 12.~2022. 12.
- 입주자 모집 : 2021. 12.~완료시 까지
- 준공 및 입주 : 2022. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 40.0%

○ 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
토지 및 지장물 보상(20%)	필지	계획	6		1			7	100% (20%)
		실적	6		1			7	
사업계획승인 (국토교통부)(20%)	식	계획	1					1	100% (20%)
		실적	1					1	
공공임대주택 건립공사(60%)	호	계획					300	300	0%
		실적						0	(0%)

### 3.

## 문화관광과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	3-1	영광 4대 종교 성지순례 여행	관광진흥
2	3-2	불갑사 지구 관광지 확장 조성	관광개발
3	3-3	칠산타워주변 관광개발·목섬공원 조성	관광개발
4	3-4	백수해안노을 관광지 조성	관광개발
5	3-8	영광 작은영화관 건립	문화예술

### 3-1

## 영광 4대 종교 성지순례 여행

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2018년 9월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		(주기적 반복사업)
	○		○		○		총사업비	120백만 원
최종목표	4대 종교 문화유적지 관광코스 개발을 통한 관광객 20만 명 유치							
추진부서	문화관광과장 유영직		관광진흥팀장 김의용		주무관 조수진(☎ 5224)			

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 120백만 원(군비)
- 사업내용
  - 4대 종교(불교, 원불교, 기독교, 천주교) 문화유적지 연계 관광코스 개발
  - 4대 종교 홍보 강화

#### □ 추진계획

- 4대 종교 성지순례 계획수립 및 프로그램 개발 : 2018. 7.~12.
- 남도한바퀴 코스 운영 : 2019. 2. 이후(전남도와 협의 후 결정)
  - 불교, 원불교 코스 : 명상, 사찰음식, 체험 등
  - 기독교, 천주교 : 타 시군과 연계코스 개발
- 단체 관광객 유치 여행사 인센티브 지급

#### □ 지금까지 추진 상황

- 남도한바퀴 주말 코스와 연계 운영(2018. 9. 1.~11. 30.) : 총 25회
  - 코스 내 백제불교 최초도래지 방문 포함



- 4대 종교성지 관광 활성화를 위한 「4대 종교 문화유적지 탐방」
  - 2018. 12. 20. / 부군수 및 간부공무원 등 36명
- 2019년 남도한바퀴 겨울~가을 상품 연계 운영(2019. 1.~12.) : 총 83회
  - 코스 내 불갑사, 백제불교 최초도래지 포함
- 남도한바퀴 특별상품 연계 운영(2020. 1.~3.) : 총 2회
  - 코스 내 불갑사, 원불교영산성지 방문 포함
- 남도한바퀴 여름상품 연계 운영(2020. 6.~9.) : 총 8회
  - 코스 내 백제불교 최초도래지 방문 포함
- 광주시관광협회 남도맛기행 상품 연계 운영(2020. 10.~12.) : 코로나19로 운행 중단
  - 코스 내 불갑사, 백제불교 최초도래지 방문 포함

<공약 이행 효과>

- 남도한바퀴 이용객 현황

(단위:회, 명)

연도별	계	2018년	2019년	2020년	비고
운영횟수	118	25	83	10	'20년 코로나19로 운영중단에 따른 이용객 감소
이용객	3,720	750	2,687	283	

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	120	0	120	0	30	30	30	30	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	120	0	120	0	30	30	30	30	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	0	0	0	0	0	0			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	0	0	0	0	0	0			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 본 사업의 기존 취지는 4대 종교 성지순례와 연계한 체류형 관광 프로그램을 개발하는 것인데, 실제 추진해보니 종교 유적지 연계 관광은 당일 여행이 대부분이고 타 종교 방문을 기피하는 순례자들의 성향으로 인해 사업 목적을 달성함에 어려움이 있음

<대 책>

- 남도한바퀴 및 영광에서 한 달 여행하기 신청자를 대상으로 4대 종교 문화 유적지 순례와 체험을 연계 추진하도록 하겠음

□ 향후 추진 계획

- 성지순례 여행 투어 버스비 지원
- 4대 종교 성지순례 관광 상품 홍보 강화

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 36.3%)

○ 완료 후 계속 추진

- 최종 목표 달성(2018. 9.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
관광코스 개발	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	
남도한바퀴 운영 (추가목표)	회	계획	25	75	75	75	75	325	36.3%
		실적	25	83	10			118	

### 3-2

## 불갑사 지구 관광지 확장 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2020년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	15,900백만 원
최종목표	기존 불갑사 관광지를 확장하여 머물수 있는 관광 환경 조성 및 사계절 관광자원 확보로 지역경제 활성화에 기여							
추진부서	문화관광과장 유영직		관광개발팀장 윤해만		주무관 양도천(☎ 5758)			

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 7.~2022. 12.
- 사업량 : 관광지 확장 98,063㎡
- 사업비 : 15,900백만 원(도비 6,000, 군비 9,900)
- 사업내용
  - 불갑사 지구 관광지 확장 : 235,580㎡(기존 137,517㎡)
  - 공공 편익시설(도로 및 주차장), 휴양 문화시설, 녹지 등

#### □ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기 한	비 고
관광지 지정 및 조성계획 수립	1식	2018. 12.	
토지보상	1식	2021. 6.	
기반시설 및 조성사업	도로 및 주차장	2022. 12.	
민자시설	10동	2023. 12.	

□ 지금까지 추진 상황

- 용역 계약 및 착수 : 2015. 11. 4.
- 착수보고 및 주민설명회 : 2016. 1. 20.
- 조성계획 변경 승인 관련 문체부 자문단 현장 자문 : 2018. 6. 14.
- 전라남도 도시계획위원회 자문 : 2018. 8. 23.
- 농업진흥구역 해제 및 고시 : 2018. 9. 11.
- 지방재정 투자심사(전라남도) : 2018. 10. 10.
- 불갑사 관광지 확장 편입토지 결정 및 협의통보 : 2018. 11. 7.
- 불갑사 관광지 변경 지정 및 조성계획 변경 승인 : 2018. 11. 7.
- 2020년 균특(지방이양) 신규사업 확정 : 2019. 11. 5.
- 실시설계 용역 완료 : 2019. 12.
- 총괄 및 1차분 공사 계약 및 착공 : 2020. 4. 28./ 5. 8.
- 공사 추진 관련 주민설명회 개최 : 2020. 10. 23.
- 토지 보상협의 완료 : 2020. 12./ 25필지(총 56필지, 보상률 45%)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	15,900	570	15,330	200	1,400	2,230	6,050	5,450	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	6,000	0	6,000	0	0	275	3,000	2,725	0
군비	9,900	570	9,330	200	1,400	1,955	3,050	2,725	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,226	400	2,826	200	1,400	1,226			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	190	0	190	0	0	190			
군비	3,036	400	2,636	200	1,400	1,036			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 관광지 내 편입토지 및 지장물의 보상협의 지연에 따른 공사 추진 지연

<대 책>

- 토지 소유자와 개별 협의 추진 및 확보된 예산으로 토지 보상협의
- 12월 중 토지 수용 절차 추진

□ 향후 추진 계획

- 토지 보상협의(토지 수용 절차 추진) : 2021. 6.까지

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 35.0%)

- 완료 후 계속 추진(조성사업): 공사 추진 중

- 재정확보(7,600백만 원: 도 1,775, 군 5,825), 사업 개시(2015년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
관광지 지정 및 조성계획 변경 수립(10%)	%	계획	10					10	100% (10%)
		실적	10					10	
토지보상(30%)	%	계획	2	14	10	4		30	66.6% (20%)
		실적	2	14	4			20	
기반시설 및 조성사업(60%)	%	계획			20	20	20	60	8.3% (5%)
		실적			5			5	

### 3-3

## 칠산타워 주변 관광개발·목섬공원 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2020년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	5,959백만 원
최종목표	칠산타워 주변 관광자원을 활용·연계하여 머물 수 있는 체류형 관광지 개발로 지역경제 활성화 기여							
추진부서	문화관광과장 유영직		관광개발팀장 윤해만		주무관 양도천(☎ 5758)			

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업량 : 해안로드길, 출렁다리, 목섬공원조성 1식
- 사업비 : 5,959백만 원(도비 2,950, 군비 3,009)
- 사업내용
  - 해안로드길 : L=1,470m
    - 탐방로 및 산책로 개설(1,000m), 헬스로드길 개설(470m)
  - 출렁다리 : L=200m
  - 공원 및 녹지조성 : A=15,470㎡
  - 목섬연결 목교 1개소, 화장실 2동, 광장 및 경관조성 1식

#### □ 추진계획

세부사업	사업량	기한	비고
실시설계	1식	2020. 10.	
해안로드 조성	1,470m	2022. 6.	
목교 및 화장실 등 조성	2동	2022. 12.	
출렁다리 등 조성	200m	2022. 12.	

□ 지금까지 추진 상황

- 타당성 검토 및 기본구상 용역 착수 : 2016. 12. 27.
- 타당성 검토 및 기본구상 용역 주민설명회 및 최종보고 : 2017. 6. 1. / 12. 6.
- 타당성 검토 및 기본구상 용역 완료 : 2018. 12. 15.
- 2020년 균특 신규사업 신청 : 2019. 1. 30.
- 2020년 균특(지방이양) 신규사업 확정 : 2019. 11. 5.
- 실시설계 용역 계약 및 착수 : 2020. 3. 6. / 3. 13.
- 지구단위계획수립 용역 계약 및 착수 : 2020. 6. 22. / 6. 24.
- 무인도서(목섬) 개발에 따른 사전 협의(해양수산부) : 2020. 7. 21.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,959	59	5,900	0	0	550	2,700	2,650	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	2,950	0	2,950	0	0	275	1,350	1,325	0
군비	3,009	59	2,950	0	0	275	1,350	1,325	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	506	59	447	0	0	447			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	95	0	95	0	0	95			
군비	411	59	352	0	0	352			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

○ 목섬 등 사업부지 타법 저축(수산자원보호구역 등) 해결에 따른 용역 지연 예상

<대 책>

○ 관계부처(해양수산부 등) 협의 및 별도 지구단위계획수립용역 추진

□ 향후 추진 계획

○ 실시설계 용역 및 관계부처 협의, 인허가 절차 추진 : 2021. 6.까지

○ 공사 발주 및 추진 : 2021. 7. 이후

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 7.0%)

○ 완료 후 계속 추진(조성사업): 실시설계 용역 추진 중

- 재정확보(1,609백만 원: 도 1,275, 군 334), 사업 개시(2020. 3.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
기본계획수립(5%)	%	계획	5					5	100% (5%)
		실적	5					5	
실시설계(10%)	%	계획			10			10	20% (2%)
		실적			2			2	
해안로드길(30%)	%	계획			5	20	5	30	0% (0%)
		실적							
목섬 및 화장실 등(30%)	%	계획				10	20	30	0% (0%)
		실적							
출렁다리 등(25%)	%	계획				5	20	25	0% (0%)
		실적							



### 3-4

## 백수해안노을 관광지 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2020년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2025년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		총사업비
최종목표	백수해안도로 노을 등 관광자원을 활용한 체류형 관광지 지정 조성으로 지역경제 활성화 도모							
추진부서	문화관광과장 유영직		관광개발팀장 윤해만		주무관 양도천(☎ 5758)			

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2025. 12.
- 사업량 : 관광지 지정·조성 162,092㎡
- 사업비 : 35,800백만 원(도비 10,400, 군비 19,400, 민자 6,000)
- 사업내용
  - 관광지 지정 및 조성 : 162,092㎡
  - 공공 편익시설(도로 및 주차장), 휴양 문화시설, 녹지 등

#### □ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기 한	비 고
관광지 지정 및 조성계획 수립	1식	2021. 12.	
토지보상	1식	2022. 12.	
기반시설 및 조성사업	도로 및 주차장	2025. 12.	
민자시설	펜션 및 숙박시설	2025. 12.	

□ 지금까지 추진 상황

- 관광지 개발 및 예비타당성 검토 용역 완료 : 2015. 11. 11.
- 제6차 전남권 관광개발계획 반영 : 2017. 1.
- 지정·조성계획 및 기본설계 용역 착수 : 2017. 11. 14.
- 전략·소규모환경영향평가 용역 착수 : 2018. 5. 30.
- 중간보고회(2회) : 2019. 3. 27. / 4. 29.
- 관련 법 검토 실과 협의 : 2019. 5. 15.
- 주민설명회(관광지 조성계획 및 전략환경영향평가) : 2019. 9. 25.
- 공유재산 관리계획 수립 : 2019. 10. 11.
- 관광지 지정 및 조성계획 수립 관련 실과 협의 : 2020. 3. 12.~3. 27.
- 토지보상 요구 대상 감정평가 및 보상비 결정 : 2020. 3. 3.~4. 16.
- 관광지 지정·조성계획 수립 관련 협의(전남도, 문체부) : 2020. 4. 29. / 5. 20.
- 관광지 지정 및 조성계획에 대한 사업추진 동의서 징구 및 보상협의 : 2020. 5.~

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	35,800	500	11,850	850	0	1,500	2,000	7,500	23,450
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	10,400	0	1,000	0	0	0	0	1,000	9,400
군비	19,400	500	10,850	850	0	1,500	2,000	6,500	8,050
민자	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,711	500	1,211	181	29	1,001			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	1,711	500	1,211	181	29	1,001			
민자	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 관광지 내 편입토지 보상협의 지연(보상단가 상향 및 상가·숙박시설 부지 수의 분양 요구)

<대 책>

- 관광지 지정·조성계획 승인을 위하여 토지 소유자와 지속적인 보상협의 추진 및 토지보상 우선 요구자 보상 협의
- 토지보상 방식 다각적 검토(우선 분양 조례 검토 등)와 추후 토지 수용 검토

□ 향후 추진 계획

- 사업 추진 동의서 징구 및 토지보상 우선 요구자 보상 협의
- 관광지 지정 및 조성계획 승인 신청 : 2021. 10.~

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 12.0%

- 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
관광지 지정 및 조성계획 수립(10%)	%	계획	3	3	1	3		10	70% (7%)
		실적	3	3	1			7	
토지보상(30%)	%	계획	2	2	1	12	13	30	16.7% (5%)
		실적	2	2	1			5	
기반시설 및 조성사업(60%)	%	계획					60	60	0% (0%)
		실적						0	

### 3-8

## 영광 작은 영화관 건립

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (건립사업: 착공)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,400백만 원
최종목표	영화관 건립을 통한 문화기반시설 확충으로 건전 여가 공간 마련 및 지역문화 발전 도모							
추진부서	문화관광과장 유영직    문화예술팀장 윤상근    주무관 박시영·임현두(☎ 5225)							

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6.~2020. 12.
- 위    치 : 영광군 영광읍 남천리 87번지 일원(영광예술의전당 부지 내)
- 사업규모 : 작은 영화관 1동 신축(지상 1층, 건축 연면적 494.82㎡)
- 시설내역 : 상영관 2관(109석), 휴게실, 화장실, 기계실, 매점 등
- 사    업    비 : 2,400백만 원(국비 500, 도비 150, 군비 1,750)
- 국내 주요 배급사와 배급 계약을 통한 개봉영화 확보 : 연 120편(월 10편)
- 영광 작은 영화관 운영
  - 운영시간 : 10:00~23:30(1일 4~5회, 2개관 총 10회)
  - 상영기간 : 영화 1편당 약 2~3주 / 관람료 : 6,000원(일반 기준)

#### □ 추진계획

- 국비확보, 공유재산 관리계획 반영 : 2018. 6.~12.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2019. 1.~12.
- 계약심사 및 투자심사 추진(전남도) : 2020. 1.~4.
- 작은 영화관 착공, 공사 추진 : 2020. 5.~12.
- 작은 영화관 운영방침 결정 및 개관 : 2020. 10.~2021. 2.

□ 지금까지 추진 상황

- 작은 영화관 건립 추진계획 수립 : 2018. 6. 14.
- 사업비 확보 및 공유재산 관리계획 승인 : 2018. 12. 14.
- 작은 영화관 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2019. 2. 25.~12. 30.
- 타 지자체(고흥, 곡성) 작은 영화관 벤치마킹 : 2019. 2. 27.
- 작은 영화관 규모 및 관계 법령 재검토 : 2019. 8. 16.
- 관계기관 협의(소방서-제연시설, 스프링클러 등) 및 최종검토 보고 : 2019. 9. 19.
- 작은 영화관 건립 변경계획 수립 : 2019. 12. 30.
- 투자심사 및 계약심사 의결(전남도) : 2020. 3. 27./ 4. 13.
- 작은 영화관 건립공사 착공 : 2020. 5. 21.
- 작은 영화관 운영방안(직영) 검토 : 2020. 7. 17.
- 작은 영화관 조례 제정 : 2020. 9. 21.
- 작은 영화관 영사기능사 채용 : 2020. 12. 1.
- 작은 영화관 준공 : 2020. 12. 21.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,400	0	2,400	0	1,500	900	0	0	0
국비	500	0	500	0	500	0	0	0	0
도비	150	0	150	0	150	0	0	0	0
군비	1,750	0	1,750	0	850	900	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,374.3	0	2,374.3	0	94	2,280.3			
국비	500	0	500	0	31.3	468.7			
도비	150	0	150	0	9.4	140.6			
군비	1,724.3	0	1,724.3	0	53.3	1,671			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 작은 영화관 개관 및 운영 : 2021. 2.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%(추가목표 0.0%)

○ 완료 후 계속 추진(건립사업)

- 완공(2020. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차이행 (계획수립, 국비확보 등)(30%)	식	계획	1					1	100% (30%)
		실적	1					1	
영광 작은영화관 건립(70%)	%	계획		10	90			100	100% (70%)
		실적		10	90			100	
영화관람객 수 (추가목표)	백명	계획				650	325	975	0%
		실적							

## 4.

## 총 무 과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	2-12	중·고등학교 신입생 교복비 지원	자치교육단체
2	2-13	인재육성 지원 확대 운영	자치교육단체

## 2-12

# 중·고등학교 신입생 교복비 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기  총사업비	2019년 3월 (완료 후 계속추진)  700백만 원
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○			
최종목표	관내 학생들의 교육 여건의 기회 균등화와 교육비 부담 경감							
추진부서	총무과장 김성균    자치교육단체팀장 조수미    주무관 김지영(☎ 4704)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 지원대상
  - 영광군 관내 중·고등학교 신입생
  - 영광군에 주소를 두고 타 지역학교에 입학한 신입생
- 지원금액 : 교육부 교복 상한 단가 지원
- 사 업 비 : 700백만 원(군비)

### □ 추진계획

- 신입생 교복비 지원 신청서 접수 및 대상자 주소지 확인
- 중복지원 확인 및 교복비 지원

### □ 지금까지 추진 상황

- 영광군 교복 지원 조례 제정 : 2018. 8.
- 중학교 신입생 교복 지원 협의(전라남도 교육청) : 2018. 12.
  - 전남 교육감 공약 : 전남교육청에서 교복 지원금 50% 부담



- 전남교육청 공동 지원에 따른 조례 개정 : 2019. 12.
  - 관내 학교 입학생은 관내 주소 여부 상관없이 지원
- 교복비 지급 : 2019년 753명 / 2020년 810명

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	700	0	700	0	280	140	140	140	계속
국비	0	0		0	0	0	0	0	
도비	0	0		0	0	0	0	0	
군비	700	0	700	0	280	140	140	140	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	293	0	293	0	171	122			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	293	0	293	0	171	122			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 사업비 신청 및 지급 : 매년 1~12월 중

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 제정(2018. 8.), 제도 시행(2019. 3.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
교복비 지원 제도 도입	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

## 2-13

# 인재육성 지원 확대 운영

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2018년 9월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	1,300백만 원
최종목표	관내 학생들의 대학입시 경쟁력 강화							
추진부서	총무과장 김성균    자치교육단체팀장 조수미    주무관 김지영(☎ 4704)							

### □ 사업개요

#### ○ 학력신장 프로그램 운영

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 영광군 일반고 2개교(영광고, 해룡고)
- 사업비 : 1,300백만 원(군비)
- 운영방법
  - 국내 유명 입시 학원의 강사진을 초빙하여 학력신장 프로그램 운영 및 입시 제도에 대한 정보 공유와 입시 전략 발굴
  - 우수 대학 진학을 위한 프로그램 운영 등 대학입시에 대비하여 학교 상황에 맞는 학력신장 프로그램 지원

### □ 추진계획

#### ○ 인재육성 학력신장 프로그램 지원

- 2018년 2학기 : 고 1~고 3 대상 운영
- 2019년 이후 : 예비 고 1~고 3 대상 운영

□ 지금까지 추진 상황

- 2018년 인재육성 학력신장 프로그램 운영 : 2018. 9.~12.
  - 해룡고, 영광고/100백만 원/중로학원
- 2019년 인재육성 학력신장 프로그램 운영: 2019. 3.~2020. 2.
  - 해룡고, 영광고/250백만 원/대성학원 및 학교자체
- 2020년 인재육성 학력신장 위탁업체 선정 공고 : 2020. 12. 22.까지

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,300	0	1,300	100	300	300	300	300	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	1,300	0	1,300	100	300	300	300	300	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	650	0	650	100	250	300			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	650	0	650	100	250	300			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 인재육성 학력신장 프로그램 추진(전문학원) : 2021. 1. 4.~2. 25.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 60.0%)

○ 완료 후 계속 추진

- 제도 시행(2018. 9.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
학력신장 프로그램 시행	식	계획	1						100%
		실적	1						
학력신장 프로그램 운영 학교 수 (추가목표)	개	계획	2	2	2	2	2	10	60%
		실적	2	2	2			6	



**5.****안전관리과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	2-2	TV 수신료 월 2,500원 지원	원 전 관 리
2	2-3	농어촌버스 단일요금제 추진	교 통 행 정

## 2-2

# TV 수신료 월 2,500원 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,880백만 원
최종목표	원전 주변지역 지원금을 활용한 공중파 TV 수신료 지원으로 군민의 정보통신비 부담 해소에 기여							
추진부서	안전관리과장 김효선    원전관리팀장 이인성    주무관 심준영(☎ 5825)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 지원근거 : 「발전소주변지역지원사업 시행요령」 제15조제3항
- 지원대상 : 영광군 관할구역 내 가정용 TV
- 지원방법 : 한국방송공사에서 원천감면(업무협약)
- 사업내용 : 가정용 TV 수신료 세대별 연간 3만 원 지원(월 2,500원/약 23,000세대)
- 사 업 비 : 2,880백만 원(국비)

### □ 추진계획

- 수신료 원천감면 업무협약 : 2018. 7.~10.
- 지원 세부절차 마련 : 2018. 10.~12.
- 수신료 지원 : 2019. 1.~

### □ 지금까지 추진 상황

- 지원 세부절차 마련 : 조례 제정(2018. 11. 13.) 및 시행규칙 제정(2018. 12. 28.)
- 수신료 원천감면 업무협약 협약체결 : 2018. 12. 18.
- 수신료 지원 : 2019. 1.~



□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,880	0	2,880	0	810	690	690	690	계속
국비	2,880	0	2,880	0	810	690	690	690	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,053	0	1,053	0	513	540			
국비	1,053	0	1,053	0	513	540			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	0	0	0	0	0	0			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ TV 수신료 지원 : 매월

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 제정(2018. 11.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
지원 세부절차 마련 (조례 및 시행규칙)(26%)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	(26%)
수신료 원천감면 업무협약(26%)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	(26%)
TV 수신료 지원 시행(48%)	식	계획		1				1	100%
		실적		1				1	(48%)

## 2-3

# 농어촌버스 단일요금제 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
	○		○		○		총사업비 2,400백만 원
최종목표	버스이용요금을 단일화하여 원거리 및 벽지·오지지역 주민의 교통비 부담을 줄여주고 운임요금 시비를 없애 운전자가 운전에만 집중할 수 있어 교통사고 예방에 기여						
추진부서	안전관리과장 김효선		교통행정팀장 김태우		주무관 강성중(☎ 5649)		

### □ 사업개요

- 사업시행 : 2019. 1.~계속
- 사업대상 : 영광군 농어촌버스
- 이용요금 : 일반 1,000원/ 중·고교생 500원/ 초등학생 500원
  - 기존(기본요금) : 일반 1,300원/ 중·고교생 1,000원/ 초등학생 650원
- 이용구간 : 영광군 농어촌버스 운행 전 구간
- 손실보상 : 농어촌버스 단일요금제에 따른 차액을 군에서 운수회사에 지원
- 사 업 비 : 2,400백만 원(군비)

### □ 추진계획

- 영광군 농어촌버스 단일요금제 시행 협약(군-영광교통) : 2018. 11.
- 단일요금제 손실보상금 운수업체 지원 : 2월분씩
- 영광교통 재정진단 및 회계감사 용역 실시 : 매년

### □ 지금까지 추진 상황

- 영광군 농어촌버스 단일요금제 도입방안 연구 용역 시행 : 2018. 9.~12.
- 농어촌버스 단일요금제 벤치마킹 실시 : 2018. 9.

- 영광군 농어촌버스 단일요금제 시행 협약(군-영광교통) : 2018. 11. 31.
- 영광군 농어촌버스 단일요금제 시행 : 2019. 1. 1.
- 영광군 농어촌버스 단일요금제 개통식 : 2019. 1. 3.
- 영광군 2018년 재정진단 및 회계감사 용역 실시 : 2019. 4.
- 영광군 2019년 재정진단 및 회계감사 용역 실시 : 2020. 7. 31.
- 영광군 2019년 재정진단 및 회계감사 용역결과 손실분 지급 : 2020. 11. 16.

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,400	0	2,400	0	600	600	600	600	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	2,400	0	2,400	0	600	600	600	600	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	642	0	642	0	428	214			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	642	0	642	0	428	214			
기타	0	0	0	0	0	0			

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 단일요금제 손실보상금 운수업체 지원 : 반기별

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 완료 후 계속 추진

- 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
단일요금제 시행 (제도도입)	%	계획		100				100	100%
		실적		100				100	

## 6.

## 투자경제과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-1	그린카 10만대 생산기지 구축	투 자 유 치
2	1-2	신재생에너지 클러스터 조성	에 너 지 산 업
3	1-3	지역화폐 발행	지 역 경 제
4	1-4	묘량 농공단지 조성	산 단 관 리

# 1-1

## 그린카 10만대 생산기지 구축

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2020년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
	○			○	○		총사업비 300,000백만 원
최종목표	미래 성장 산업인 그린카(전기자동차, e-모빌리티 등) 연관 유망 기업 유치 및 조기 투자 실현을 통한 대마전기자동차산업단지 활성화 도모						
추진부서	투자경제과장 장남중    투자유치팀장 이재관    주무관 장지원(☎ 5438)						

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2020. 12.
- 사업량 : 산단부지 총 1,094천㎡ 중 547천㎡(총 면적대비 50%)
- 사업비 : 300,000백만 원(투자유치기금 50,000, 민간 250,000)
- 사업내용 : 생산 클러스터 기반구축, 그린카 관련 기업 유치
  - 대마 전기자동차산업단지 핵심 산업 육성
  - 한국자동차연구원과 연계하여 연구개발, 시험인증 등을 통해 기업 경쟁력 확보
  - e-모빌리티 역량 강화 사업 지원

### □ 추진계획

- 그린카(전기자동차, e-모빌리티 등) 관련 유망 기업 유치 : 연중
- 투자협약 기업 조기 착공 유도

### □ 지금까지 추진 상황

- e-모빌리티 연관 기업 투자협약 : 20개사(생산 가능 대수 120,000대)
  - 부지계약(3) : (주)디에스이노베이션, (주)이삭모빌리티, (주)하나모터스코리아
  - 부지이전(1) : (주)우진산전
  - 착공(2) : (주)어스텍, (주)코리아하이테크
  - 가동중(14) : (주)에이치비, (주)대풍이브이자동차, (주)캠시스, (주)시그넷시스템, 부경테크, (주)시그넷이브이 외 8개사

<공약 이행 효과>

- 신산업 육성을 통한 클러스터 완성으로 지역 산업생태계 조성
- 투자유치 기업 500여 개 일자리 창출로 관내 구직자 취업난 해소 기대
- 가동 기업 290여 명 근무, 관내 지역민 대상 110여 개의 일자리 창출 성과
  - 투자유치 기업 총 20개사 중 가동 중인 기업은 14개사이며 기업 근로자 총 290여 명 중 관내 주소를 가진 고용 근로자는 110여 명(38%)에 달함

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	300,000	63,000	237,000	120,000	70,000	47,000	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	50,000	3,000	47,000	20,000	20,000	7,000	0	0	0
기 타	250,000	60,000	190,000	100,000	50,000	40,000	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	203,134	14,400	188,734	121,800	60,801	6,133			
국 비	0	0	0	0	0	0			
도 비	0	0	0	0	0	0			
군 비	35,614	2,400	33,214	20,300	10,801	2,113			
기 타	167,520	12,000	155,520	101,500	50,000	4,020			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 코로나19가 지속되어 기업 운영에 타격을 받아 정상적인 공장 생산가동이 어려워 당초 계획한 것보다 생산량 감소

<대 책>

- 코로나19 대응 중앙 부처 중소기업 지원 프로그램 홍보 추진
- 그린카 업체를 발굴하여 투자실현이 될 수 있도록 지속관리 추진

□ 향후 추진 계획

- e-모빌리티협회 회원사를 중점으로 기업 적극 유치
  - 전기자동차 : (주)케이에스티일렉트릭, (주)CL모터스, 마스터전기차(주), (주)성지에스코 등
  - PM : 모터벨로, 유테크, KJ모터스, 모헤닉모터스, 몬다인터내셔널 등
- 투자협약 기업 조기 준공 및 가동 유도
  - (주)코리아하이테크, (주)어스텍, (주)디에스이노베이션, (주)이삭모빌리티 등

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%(추가목표 85.7%)

○ 완료 후 계속 추진

- 최종 목표 달성(2020. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
그린카 관련 유치 기업 수	개	계획	10	5	5			20	100%
		실적	10	6	4			20	
산단 분양률 (추가목표)	%	계획 (누계)	75	90	100			100	85.7%
		실적	81.1	85.7	85.7			85.7	



# 1-2

## 신재생에너지 클러스터 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2020년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
							○ (목표 미달성)
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○			○	
최종목표	신재생에너지 클러스터 조성으로 영광군을 에너지 생산 메카로 육성						
추진부서	투자경제과장 장남중    에너지산업팀장 박용호    주무관 김율이(☎ 5148)						

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2024. 12.
- 사업비 : 30,000백만 원(국비 10,000, 도비 5,000, 군비 5,000, 민자 10,000)
- 사업내용 : 신재생에너지 클러스터 조성
  - 신재생에너지 생산단지, 기술개발 및 지원 시설지구, 실증지구, 체험단지 조성 등

### □ 추진계획

- 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 : 2018. 7.~2019. 3.
- 국고 확보 활동 전개, 기본 및 실시설계 용역 : 2019. 1.~2019. 12.
- 신재생에너지 클러스터 조성 : 2020. 1.~2024. 12.

### □ 지금까지 추진 상황

- 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 : 2018. 7.~2019. 5.
- 중앙부처 방문 공모사업 건의 : 3회(기재부, 산업부)
- 정부 공모사업 발굴 협의 : 2회(도, 전남TP)
- 국회 국고 확보 활동 전개 : 1회
- 초대형 풍력 실증기반 구축사업 국비 52.7억 원 확정 : 2019. 12.
- 초대형 풍력 실증기반 구축사업 계획서 제출 : 2020. 3.(도, 전남TP)
- 초대형 풍력 실증기반 구축사업 협약 체결 : 2020. 6. 26.
- 에너지 SOC 통합관리시스템 구축 사업 기획회의 참석 : 2020. 8. 13.(전남TP)
- 에너지 융복합 플랫폼 구축 정책연구용역 착수 : 2020. 9. 1.

- 영광군↔(사)에너지밸리산학융합원 업무협약 : 2020. 11. 17.  
   - 풍력에너지 사업 활성화 및 산업수요 맞춤형 인재양성
- 영광군 풍력발전 유지보수 직무교육 : 2020. 12. 1.~12. 5.
- 사업대상지 사전 행정 조치 방침 결정 : 2020. 12. 11.
- 사업대상지 부지 조성 공사를 위한 사토 예정량 조사 : 2020. 12. 15.
- 에너지 융복합 플랫폼 구축 정책연구용역 1차 중간보고회 : 2020. 12. 22.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	30,000	0	22,900	100	300	5,500	8,000	9,000	7,100
국 비	10,000	0	8,000	0	0	2,000	3,000	3,000	2,000
도 비	5,000	0	3,500	0	0	500	1,000	2,000	1,500
군 비	5,000	0	3,400	100	300	1,000	1,000	1,000	1,600
기 타	10,000	0	8,000	0	0	2,000	3,000	3,000	2,000

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	7,866	0	7,866	47	48	7,771			
국 비	5,360	0	5,360	47	48	5,265			
도 비	800	0	800	0	0	800			
군 비	621	0	621	0	0	621			
기 타	1,085	0	1,085	0	0	1,085			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 백수읍 하사리 106-3번지 매립 공사 설계 용역 : 2021. 1.
- (해양수산과) 1066-4/1066-5/1066-7/염전부지 폐전 요청 : 2021. 1.
- (재무과) 용도변경(일반재산→행정재산) : 2021. 1.
- 에너지 융복합 플랫폼 구축 용역 2차 중간보고회 : 2021. 1.
- 에너지 융복합 플랫폼 구축 용역 최종 결과보고회 : 2021. 2.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 44.6%

○ 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차 이행 (국비확보 등)(20%)	%	계획		15	5			20	75% (15%)
		실적		15	0			15	
신재생에너지 생산 단지 기반 조성 (태양광풍력 발전) (45%)	MW	계획	10	50	60	80	300	500	43.6% (19.6%)
		실적	10	80	128			218	
초대형 풍력 실증 기반구축 사업(20%)	%	계획			10	5	5	20	50% (10%)
		실적			10			10	
풍력 유지보수 실무교육센터 설립 (10%)	%	계획			3	3	4	10	0% (0%)
		실적			0			0	
체험·홍보관 조성 (5%)	%	계획				2	3	5	0% (0%)
		실적						0	

# 1-3

## 지역화폐 발행

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	600백만 원
최종목표	「영광사랑상품권」 발행을 통한 관내 소비 촉진, 소상공인 경쟁력 강화							
추진부서	투자경제과장 장남중    지역경제팀장 오애연    주무관 박성우(☎ 5452)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 3,000백만 원(상품권 발행액)
- 사업비 : 600백만 원(군비)
- 사업내용 : 지역화폐(지류형)인 「영광사랑상품권」 발행·운영
  - 전자화폐가 범용화되는 적정 시기에 지류형 화폐에서 전자화폐로 변경 추진

### □ 추진계획

- 운영 조례 제정 : 2018. 10.
- 한국조폐공사 업무협약 체결 : 2018. 10.
- 금융대행기관 협약 체결 : 2018. 10.
- 가맹점 모집 및 관리(2,000개소) : 2018. 11.~계속
- 사업시행 : 2019. 1.

### □ 지금까지 추진 상황

- 지역화폐 발행 추진계획 수립 : 2018. 7. 24.
- 영광사랑상품권 제작 의뢰/ 50억 원(한국조폐공사) : 2018. 10. 30.
- 「영광군 영광사랑상품권 운영 조례」 제정 : 2018. 11. 13.
- 영광군-한국조폐공사, 농·축협 업무협약 : 2018. 11. 29.~12. 3.

- 조례 개정(상품권 할인율 상시 3%→5% 인상) : 2019. 4. 11.
- 판매환전 대행점 금융기관 확대 업무협약 체결 : 2019. 4. 18.
- 카드형 상품권 발행계획 수립 : 2019. 5. 20.
- 영광군-한빛원자력본부 영광사랑상품권 구매 약정식 개최 : 2019. 8. 29.
- 영광군-대마전기자동차산업단지 입주기업 협의회 영광사랑상품권 구매 약정식 개최 : 2019. 9. 4.
- 영광군-영광청년회의소 영광사랑상품권 구매 약정식 개최 : 2019. 10. 4.
- 영광사랑카드 출시 : 2019. 11. 1.
- 영광군-한전KPS 한빛사업처 영광사랑상품권 구매 약정식 개최 : 2019. 11. 25.
- 2020년 영광사랑상품권 활성화 추진 계획 수립 : 2020. 1. 16.
- 코로나19 극복을 위한 영광사랑카드 인센티브(10%) 지급 : 2020. 3.~12.
- 코로나19 정책수당(정부재난지원금 외 11종) 150억 원 지급 : 2020. 3.~12.
- 영광사랑카드 매출분 수수료 지원(668개소, 21,148천 원) : 2020. 6.~12.
- 영광사랑상품권 판매액 누적 370억 원 돌파 : 2020. 12. 31.

▶ 상품권 가맹점 모집 및 판매·환전 금액 현황 (2020. 12. 31.기준)

구 분	가맹점	발행금액	판매금액	회수금액
계	2,364개소	36,059백만 원	34,946백만 원	35,407백만 원
지류형	2,181개소	8,000백만 원	6,878백만 원	6,955백만 원
카드형	183개소	12,967백만 원	12,976백만 원	13,586백만 원
정책수당(카드형)	-	15,092백만 원	15,092백만 원	14,866백만 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	600	0	600	0	300	100	100	100	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	600	0	600	0	300	100	100	100	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	2,698	0	2,698	97	799	1,802		계속
국비	1,000	0	1,000	0	200	800		
도비	467	0	467	0	200	267		
군비	1,003	0	1,003	97	350	556		
기타	228	0	228	0	49	179		특교세

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 지류상품권의 특별할인(10%) 실시로 인한 가맹점의 속칭 ‘상품권 깡’ 발생

<대책>

- 상품권 통합 시스템을 이용하여 일일 모니터링하면서 의심 가맹점에 대해 현장점검 및 매출 확인을 실시하고, 불법유통 확인 시 「지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률」에 따라 즉시 가맹점 취소, 최대 2천만 원 이하의 과태료 부과 및 부당이득 환수 조치

□ 향후 추진 계획

- 영광사랑카드 활용 정책수당 지급 : 연중
- 상품권 불법유통 예방 모니터링 실시 및 가맹점 확보 : 연중
- 관내 기관·기업·단체 등과 구매 약정 협약 추진 : 연중
- 코로나19 극복을 위한 영광사랑카드 인센티브(10%) 지급 : 2021. 12.까지

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 100%)

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 제정(2018. 11.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 (조례 제정, 업무협약, 화폐발행 등)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	
가맹점 모집량 (추가 목표)	개	계획	205	1,795				2,000	100%
		실적	170	1,588	426			2,184	

# 1-4

## 묘량 농공단지 조성사업

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	14,305백만 원
최종목표	신규 농공단지를 조성함으로써 지역 균형발전과 지역경제 활성화 기여							
추진부서	투자경제과장 장남중    산단관리팀장 심재식    주무관 배재훈(☎ 5462)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 213,775㎡(64,667평)
- 사업비 : 14,305백만 원(군비)
- 사업부지 : 영광군 묘량면 신천리·영양리 일원

### □ 추진계획

- 기본계획 및 실시설계, 환경영향평가 용역 추진 : 2018. 6.~2021. 3.
- 산업단지 개발실시계획 승인 신청 : 2019. 10.
- 지방산업단지계획심의위원회 심의 및 승인 고시 : 2020. 12.
- 편입토지 및 지장물 보상협의 추진 : 2020. 12.~2021. 6.
- 농공단지 조성 공사 추진 : 2021. 3.~2022. 12.

### □ 지금까지 추진 상황

- 신규 농공단지 타당성조사 용역 완료 : 2017. 11. 30.
- 산업단지 지정계획 고시 : 2017. 12. 28.
- 주민설명회 개최(지역주민 및 토지소유자) : 2018. 2. 27.
- 기본 및 실시설계, 환경영향평가용역 추진 : 2018. 6. 12.~

- 2018년 제3차 자체 지방재정 투자심사 : 2018. 11. 15.
- 농공단지 개발계획 확정보고(군, 의회) : 2019. 4.~5.
- 산림보호구역 해제 관련 중앙산지관리위원회 심의 : 2019. 9. 27.
- 산업단지(농공단지)계획 승인 신청(전라남도) : 2019. 10. 30.
- 농공단지 조성사업 주민의견 청취 등 합동설명회 개최 : 2019. 11. 7.
- 관계기관(국토교통부, 환경청 등) 및 실과 협의 진행 : 2019. 12. 3.~
- 환경영향평가(초안) 주민설명회 개최 : 2020. 4. 22.
- 환경영향평가(초안) 협의결과 회신 : 2020. 5. 18.
- 환경영향평가(본안) 협의 요청(전라남도→영산강유역환경청) : 2020. 7. 21.
- 환경영향평가(본안) 협의결과 회신(영산강유역환경청) : 2020. 9. 23.
- 관계기관 협의의견 조치계획서 제출(전라남도) : 2020. 10. 12.
- 지방산업단지계획심의위원회 심의 요청(전라남도) : 2020. 10. 20.
- 사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 공고 : 2020. 10. 30.
- 지방산업단지계획심의위원회 심의 결과 통보 : 2020. 11. 12.
- 편입토지 보상계획 열람 공고 : 2020. 11. 12.
- 편입토지 및 지장물건 감정평가 의뢰 : 2020. 11. 16.
- 산업인정(의제) 협의 요청(중앙토지수용위원회) : 2020. 12. 1.
- 지방산업단지계획심의위원회 심의의견 조치결과 제출(전라남도) : 2020. 12. 8.
- 묘량농공단지 산업단지계획 승인 통보(전라남도) : 2020. 12. 11.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	14,305	40	14,265	1,956	1,000	2,000	5,000	4,309	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	14,305	40	14,265	1,956	1,000	2,000	5,000	4,309	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	1,169	40	1,129	656	473	0		
국비	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0		
군비	1,169	40	1,129	656	473	0		
기타	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 묘량농공단지 산업단지계획 승인을 위한 관계기관(영산강유역환경청) 협의 및 지방산업단지계획심의위원회 심의 등 행정절차 이행 지연에 따른 사업 추진 지연

<대책>

- 묘량농공단지 산업단지계획 승인 고시 등 행정절차 이행 및 사업구역 내 편입 토지에 대한 보상협의를 조속히 마무리하여 2021. 3. 사업 착공

□ 향후 추진 계획

- 편입토지 및 지장물 보상협의 : 2020. 12.~
- 묘량농공단지 산업단지계획 승인 고시 : 2021. 1.
- 농공단지 조성사업 추진 : 2021. 3.~2022. 12.
- 농공단지 분양 : 2023. 1.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 15.0%

- 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공정률	%	계획	5	5	5	20	65	100	15%
		실적	5	5	5			15	



## 7.

## 이모빌리티산업과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최	엑스포기획

# 1-12

## e-모빌리티 국제엑스포 개최

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2024년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○		○	○		총사업비	19,800백만 원
최종목표	2018년부터 2022년까지 매년 엑스포를 개최하여 국제 행사 승인을 받은 후 2024년에는 국제엑스포를 개최하고 이후 2년마다 승인을 받아 국제엑스포 정기 개최							
추진부서	이모빌리티산업과장 한재철    엑스포기획팀장 신재철    주무관 백인수(☎ 4732)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 10.~2024. 12.(2018년 1회, 2019년 2회, 2021년 3회, 2022년 4회, 2024년 국제엑스포 개최)
- 사업량 : 총 5회 개최, 70개국, 700여 개 사 참여
- 사업비 : 19,800백만 원(국 6,000, 도 4,000, 군 6,200, 기타 3,600)
- 사업내용 : e-모빌리티 중소·중견기업 위주의 전문 국제 산업 엑스포 개최

### □ 추진계획

- 제1회 엑스포 개최(영광 e-모빌리티 연구센터) : 2018. 10. 11.~10. 14.
- (재)영광 국제 스마트 e-모빌리티 조직위원회 구성 : 2019. 1.
- 국제 행사 승인을 위한 기본계획 수립 용역 추진 : 2019. 8.~2020. 4.
- 제2회 엑스포 개최(영광스포티움) : 2019. 9. 26.~9. 30.
- 제3회 및 제4회 엑스포 개최 : 2021./2022.
- 2024 e-모빌리티 국제엑스포 개최 : 2024. 5.
  - 국제 행사 승인 후 2년마다 승인을 받아 국제엑스포 개최

□ 지금까지 추진 상황

- 2018 영광 국제 스마트 e-모빌리티 엑스포 개최 : 2018. 10. 11.~10. 14.  
 - 8.7만 명 방문, 120개 사 참가(경제 파급효과: 4,800백만 원)  
 - 현장판매 9,200백만 원, 수출계약 2,830만 달러
- 국제 엑스포 기본계획 수립 용역 계약 체결 : 2019. 8. 7.
- 2019 영광 e-모빌리티 엑스포 개최 : 2019. 9. 26.~9. 30.  
 - 12.5만 명 방문, 165개 사 참가(경제 파급효과: 6,897백만 원)  
 - 현장판매 8,500백만 원, 수출계약 4,900만 달러
- 국제 엑스포 기본계획 수립용역 중간보고회 개최 : 2019. 12. 17
- 국제 엑스포 개최연도 장·단점 분석 결과 보고 : 2019. 12. 24.
- 국제행사 개최계획서 사전협의(도, 산업부) : 2019. 12. 26./2020. 1. 16.
- 2020 영광 e-모빌리티 엑스포 개최 취소 결정 : 2020. 6. 29.
- 국제 엑스포 기본계획 수립용역 중간보고회 개최(2차) : 2020. 10. 7.
- 국제 엑스포 기본계획 및 개최 신청서 작성 완료 : 2020. 11. 18.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	19,800	0	9,800	2,000	2,000	0	2,900	2,900	10,000
국비	6,000	0	3,000	500	500	0	1,000	1,000	3,000
도비	4,000	0	2,000	500	500	0	500	500	2,000
군비	6,200	0	4,200	700	700	0	1,400	1,400	2,000
기타	3,600	0	600	300	300	0	0	0	3,000

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,170	0	5,170	2,000	2,970	200			
국비	1,500	0	1,500	500	1,000	0			
도비	870	0	870	300	570	0			
군비	2,800	0	2,800	1,200	1,400	200			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 산업부 제시의견 반영을 위해 기본계획 수립 용역 기간 연장 필요
- 기본계획 수립 용역 기간 연장에 따른 국제행사 승인 일정 순연 불가피

<대 책>

- 제1회 추경에 추가용역비를 확보하여 용역 변경 계약
  - 용역기간: 2019. 8. 7.~2020. 4. 2. → 2019. 8. 7.~2021. 6. 31.
  - 과업추가: 해외기업 유치방안, 영광만의 특색 있는 프로그램 발굴 등

□ 향후 추진 계획

- 국제 행사 개최 계획서 제출(군, 전남도→산업부) : 2021. 12.
- 국제 행사 필요성 검토 및 검토의견서 제출(산업부→기재부) : 2022. 1.
- 국제행사 타당성 조사 의뢰(기재부→대외경제정책연구원) : 2022. 2.
- 국제 행사 타당성 조사 추진(대외경제정책연구원) : 2022. 3.~6.
- 2024 e-모빌리티 국제엑스포 승인(기획재정부) : 2022. 7.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 50.6%

- 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
참가 기업(기관) 유치 수 (50%)	개소	계획	100	150	0	200	250	700	40.7%
		실적	120	165	0			285	(20.3%)
관람객 수(50%)	만명	계획	5	10	0	10	10	35	60.5%
		실적	8.7	12.5	0			21.2	(30.3%)

## 8.

## 노인가정과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	2-5	목욕, 이·미용이용권 확대	노인복지

## 2-5

# 목욕, 이·미용 이용권 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							보류	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 12월 (주기적 반복)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	7,048백만 원
최종목표	경로우대 목욕 및 이·미용권 확대 지원을 통한 영광군 거주 어르신들의 건강하고 위생적 생활 영위							
추진부서	노인가정과장 김점기      노인복지팀장 김병원      주무관 박소현(☎ 5568)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9.~계속
- 지원대상 : 주민등록기준 관내 거주 70세 이상 노인
- 지원내용 : 목욕, 이·미용 이용권 확대
- 확대기준 : 1인 월 2매 → 1인 월 3매
- 사용장소 : 관내 목욕탕 및 이·미용 업소 중 협약업소
- 사 업 비 : 7,048백만 원(균비)

### □ 추진계획

- 목욕, 이·미용 이용권 확대 계획 수립 : 2018. 9.
- 「사회보장제도 변경 협의」 추진 : 2018. 9.~12.
- 목욕, 이·미용 이용권 확대 시행 : 협의 후 추진

### □ 지금까지 추진 상황

- 목욕, 이·미용 이용권 확대 계획 수립 : 2018. 11. 20.
- 「사회보장제도 변경 협의」 요청(군→복지부) : 2018. 12. 7.
  - 사용처 확대 등 가능 여부
- 「사회보장제도 변경 협의」 결과 통보(복지부→군) : 2019. 1. 16.
  - 검토 결과 : 재협의



- 사용처 확대 : 현금성 급여·수당의 성격으로 기존 목욕권의 사용범위를 확대하는 것은 재검토 필요
- 이용권 확대 : 기초연금과 유사한 성격의 수당·급여를 지급하는 지자체에 대한 국고보조금 일부를 감액(10%)할 수 있는 기초연금법 시행령 입법 취지를 고려할 때 추가지원은 부적절함

○ 「사회보장제도 변경 협의」 복지부 검토결과 수용 : 2019. 2. 16.

- 기존 이용권 사용 범위 내 사용

○ 목욕, 아미용 이용권 단가 현실화(1매 4,000원→ 4,500원) 결정 : 2021. 1월부터 시행

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	7,048	0	7,048	1,000	1,512	1,512	1,512	1,512	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	7,048	0	7,048	1,000	1,512	1,512	1,512	1,512	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,175	0	2,175	935	991	249			
국 비	0	0	0	0	0	0			
도 비	0	0	0	0	0	0			
군 비	2,175	0	2,175	935	991	249			
기 타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

○ 복지부 「사회보장제도 신설·변경」 협의 결과 미승인 통보

- 현금성 급여·수당 성격의 이용권에 대한 사용처 및 지급 매수 확대 등 부적정

<대 책>

○ 현 시점에서 사용처 및 지급 매수 확대 시행은 부적정한 것으로 판단됨

- 기초연금과 유사한 성격의 수당·급여를 확대 지급하는 지자체에 대해 **국고 보조금 일부 감액(10%)**

□ 향후 추진 계획

○ 정책변화, 지역여건 및 수요 등을 고려하여 장기 과제로 추진

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 60.0%

○ 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
이행계획 수립 (30%)	식	계획	1					1	100% (30%)
		실적	1					1	
사회보장제도 변경 협의(30%)	식	계획	신청 (0.5)	협의 (0.5)				1	100% (30%)
		실적	신청 (0.5)	협의 (0.5)				1	
이용권 확대 (2매→3매)(40%)	식	계획				1		1	0% (0%)
		실적						0	

## 9.

## 재무과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-6	영광읍·백수읍·염산면사무소 신축	재산관리

# 1-6

## 영광읍·백수읍·염산면사무소 신축

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 11월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	10,600백만 원
최종목표	준공 후 20년 이상된 읍·면사무소를 신축하여 건물의 안정성 확보 및 주민편의 도모							
추진부서	재무과장 김희중      재산관리팀장 장민호      주무관 이동철(☎ 5762)							

### □ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 11.~2021. 11.

○ 사업량 : 3개 읍·면(영광읍, 백수읍, 염산면) 청사 신축

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기간(공정)	예산사업비 (재건축사업비)	비고
영광읍사무소 신축	건물 2,400㎡	2018. 5.~2019. 6.	5,600	
백수읍사무소 신축	건물 1,000㎡	2021. 6.~2021.11.	2,500	
염산면사무소 신축	건물 1,000㎡	2021. 3.~2021. 9.	2,500	

○ 사업비 : 10,600백만 원(군비)

### □ 추진계획

○ 신축에 따른 읍·면사무소 이전 주민공청회 : 2018. 11.~2019. 2.

○ 주민공청회 의견에 따라 계획안 수립 및 심의 : 2019. 4.~9.

○ 염산면사무소 신축공사 발주 : 2021. 3.

○ 백수읍사무소 신축공사 발주 : 2021. 6.

○ 염산면사무소 준공 : 2021. 9.

○ 백수읍사무소 준공 : 2021. 11.

□ 지금까지 추진 상황

- 영광읍 복지회관 준공 : 2019. 6. 10.
- 영광읍 복지회관 1층(읍사무소) 리모델링 공사 준공 : 2019. 6. 18.
- 영광읍사무소 및 주민자치센터 개소식 : 2019. 6. 26.
- 염산면사무소 신축공사 기본 및 실시설계 용역 발주 : 2019. 12. 27.
- 백수읍사무소 신축공사 기본 및 실시설계 용역 발주 : 2020. 2. 25.
- 백수읍사무소 사업부지 위치 변경 : 천마리 616-1번지→천마리 617 외 2
- 백수읍사무소 신축공사 기본 및 실시설계 용역 중지 : 2020. 8. 6.~
- 염산면사무소 신축공사 기본 및 실시설계 용역 준공 : 2020. 8. 21.
- 백수읍사무소 사업부지 토지 소유자 면담 : 2020. 9. 2./서울
  - 장기소 의원, 배무환 번영회장, 이종을 이장단장, 백수읍장, 재무과장
  - 토지 소유자와 협의 무산으로 당초 사업부지에 신축 추진
- 공유재산관리계획 승인 : 2020. 10.
- 2021년 지방재정투자심사 의뢰(전남도) : 2020. 12.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	10,600	0	10,600	4,000	1,600	100	4,900	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	10,600	0	10,600	4,000	1,600	100	4,900	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,600	0	5,600	4,000	1,600	0			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	5,600	0	5,600	4,000	1,600	0			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획(백수읍·염산면 사무소)

○ 염산면 국유지(봉남리 133-9번지) 매입 : 2021. 3.

○ 염산면사무소 공사 착공 : 2021. 4.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 66.5%

○ 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
부지선정 및 주민의견 청취(20%)	개소	계획	1	2				3	100%
		실적	1	2				3	(20%)
공유재산 관리계획 수립(20%)	개소	계획	1		2			3	100%
		실적	1		2			3	(20%)
기본 및 실시설계 (20%)	개소	계획	1		1	1		3	66.6%
		실적	1		1			2	(13.3%)
공사발주 및 착공 (20%)	개소	계획	1			2		3	33.3%
		실적	1					1	(6.6%)
준공(20%)	개소	계획		1		2		3	33.3%
		실적		1				1	(6.6%)

# 10.

## 스포츠산업과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	3-5	스포츠마케팅 추진	스포츠마케팅
2	3-6	체육시설 기능 보강사업 확대	체육시설

### 3-5

## 스포츠 마케팅 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	8,020 백만 원
최종목표	○ 스포츠마케팅 확대를 통한 스포츠 메카 영광군 이미지 제고 ○ 스포츠대회의 성공적인 개최로 지역경제에 미치는 파급효과 극대화							
추진부서	스포츠산업과장 이영길    스포츠마케팅팀장 정종택    주무관 유대협·박경원(☎ 5648)							

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 전국·도단위 대회 및 전지훈련 연간 20회 이상
- 사업비 : 8,020백만 원(도비 200, 군비 7,820)

#### □ 추진계획

- 전국·도단위 스포츠대회 및 전지훈련 유치확대
  - 농구, 축구, 태권도 등 방문객이 많고 대회의 권위가 있는 종목 중점유치
  - 전지훈련 유치 비중 점진적 확대
  - 전지훈련 팀 체육시설 사용료 감면, 관내 관광지 무료 관광, 보조금 지원 등 각종 혜택 제공
- 지역경제 활성화 연계 추진
  - 상·하반기 대회 분산개최로 지역경제에 미치는 파급효과 극대화
  - 숙박업소, 음식점, 관광지 등 지역경제 활성화 연계 추진



□ 지금까지 추진 상황

- 2018년 스포츠 대회 추진실적 : 연인원 162,000명/ 경제파급효과 16,413백만 원
    - 전국대회(11개 대회) : 연인원 134,400명 참가/ 경제파급효과 13,616백만 원
    - 도 단위대회(7개 대회) : 연인원 7,000명 참가/ 경제파급효과 710백만 원
    - 전지훈련(4개 대회) : 연인원 20,600명 참가/ 경제파급효과 2,087백만 원
  - 2019년 스포츠 대회 추진실적 : 연인원 140,600명/ 경제파급효과 14,200백만 원
    - 전국대회(7개 종목, 9개 대회) : 군비 1,310백만 원, 도비 35백만 원 지원  
· 568팀, 연인원 111,800명 참가/ 경제파급효과 11,291백만 원
    - 도 단위대회(11개 종목, 11개 대회) : 군비 173백만 원 지원  
· 연인원 9,700명 참가/ 경제파급효과 980백만 원
    - 전지훈련(4개 종목, 4개 대회) : 군비 160백만 원 지원  
· 85팀, 연인원 19,100명 참가/ 경제파급효과 1,929백만 원
  - 2020년 스포츠 대회 유치현황 : 연인원 20,600명/ 경제파급효과 2,082백만 원
    - 전지훈련(3개 종목, 4개 대회) : 군비 170백만 원 지원  
· 67팀, 연인원 18,600명 참가/ 경제파급효과 1,880백만 원
    - 도 단위대회(3개 종목, 3개 대회) : 군비 36백만 원 지원  
· 연인원 2,000명 참가/ 경제적파급효과 202백만 원
- ※ 코로나19로 2020년 전국대회 취소: 7개 종목, 8개 대회(농구, 수상스키, 태권도, 축구, 배구, 당구, 유도)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	8,020	0	8,020	1,930	1,930	300	1,930	1,930	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	200	0	200	50	50	0	50	50	0
군비	7,820	0	7,820	1,880	1,880	300	1,880	1,880	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,690	0	3,690	1,806	1,678	206			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	104	0	104	69	35	0			
군비	3,586	0	3,586	1,737	1,643	206			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 스포츠대회 유치에 지역별 경쟁 치열
- 코로나19 확산으로 인하여 스포츠대회 연기 또는 취소

<대 책>

- 장기간으로 진행되어 경제효과가 큰 동계 전지훈련 적극 유치
- 지역 특화 종목 등 유치 종목 차별화 시도
- 종목 단체와 협의하여 코로나19 종식 후 대회 개최

□ 향후 추진 계획

- 2020년 전국·도 단위 스포츠대회 및 전지훈련 유치 추진 만전
- 숙박업소, 음식점, 관광지 등 지역경제에 미치는 파급효과 극대화
- 대회 성과 분석 등 피드백 시스템 강화

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 63.1%

- 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
유치대회 수	개	계획	20	20	4	20	20	84	63.1%
		실적	22	24	7			53	

### 3-6

## 체육시설 기능보강사업 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	21,315 백만 원
최종목표	2020년 성공적인 전남체전 개최를 위해 노후 시설물 기능보강과 군민 건강증진을 위한 스포츠센터 건립							
추진부서	스포츠산업과장 이영길 체육시설팀장 최정희 주무관 박종욱, 오만웅, 채종래(☎ 5430)							

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 스포츠센터 건립 외 7건
- 사업비 : 21,315백만 원(국비 5,930, 군비 15,385)
- 사업내용 : 영광스포티움 시설 신규 확충 3건, 노후시설 기능보강 5건

#### □ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	사업기간
스포츠센터 건립	연면적3,803㎡/지상3층	2019~2022
축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체	인조잔디 2면 8,150㎡ 육상트랙 2,000㎡(우레탄)	2018~2019
종합운동장 시설개선(육상트랙, 관람석 확장, 천연잔디 교체 등)	관람석, 철골구조물 도장 및 시설개선, 육상트랙 400m×8레인	2018~2019
영광스포티움 스포츠조명 설치 및 개선사업	축구전용구장 외 경기장 14면	2018~2019
국민체육센터 냉난방설비 개선	냉난방설비 및 설비배관 교체 1식	2018~2019
테니스장 시설개선 사업	코트 교체, 관중석 설치	2018~2019
파크골프장 조성사업	18홀, A=15,000㎡	2018~2019
생활체육공원 체육시설(풋살장) 조성	풋살장 1개소 및 인라인 스케이트장 주로 확장	2018~2019

□ 지금까지 추진 상황

- 국민체육센터 냉난방설비 개선사업 준공 : 2019. 3. 7.
- 생활체육공원 체육시설(풋살장) 조성사업 준공 : 2019. 4. 22.
- 영광스포티움 스포츠조명 설치 및 개선사업 준공 : 2019. 7. 5.
- 파크골프장 조성사업 준공 : 2019. 11. 30.
- 테니스장 시설개선 사업 준공 : 2019. 12. 4.
- 축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체공사 준공 : 2020. 4. 30.
- 종합운동장 육상트랙 교체공사 준공 : 2020. 4. 30.
- 종합운동장 관람석 시설개선 및 천연잔디 교체공사 준공 : 2020. 5. 25.
- 스포츠센터 건립 기본 및 실시설계 용역(공모) 확정 : 2020. 11. 5.
- 스포츠센터 건립 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2020. 11. 25.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	21,315	0	21,315	6,958	4,357	0	1,000	9,000	0
국비	5,930	0	5,930	1,620	1,310	0	300	2,700	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	15,385	0	15,385	5,338	3,047	0	700	6,300	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	11,396	0	11,396	6,958	4,357	81			
국비	2,955	0	2,955	1,620	1,310	25			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	8,441	0	8,441	5,338	3,047	56			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 스포츠센터 건립 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2021. 4. 23.

○ 스포츠센터 건립사업 착공 및 준공(예정) : 2021. 7.~2022. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 56.7%

○ 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
공정률(50%)	%	계획	41	19	0	10	30	100	60% (30%)
		실적	41	19	0			60	
집행액(50%)	백만원	계획	6,958	4,357	0	1,000	9,000	21,315	53.4% (26.7%)
		실적	6,958	4,357	81			11,396	



# 11.

# 농 정 과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-1	여성농업인 지원강화	농 정
2	4-2	영광군 남북 농업교류협의회 설치	농 정
3	4-4	영세·소규모 농가 경영안정자금 지원	농 정
4	4-5	친환경 들판 조성사업	친환경농업

## 4-1

# 여성농업인 지원 강화

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 6월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	1,483백만 원
최종목표	여성농업인의 권익보호·삶의 질 제고를 위한 정책 수립 및 시행							
추진부서	농정과장 정우성		농정팀장 오왕희		주무관 정원주(☎ 5372)			

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 1,483백만 원(도 266, 군 929, 자담 288)
- 여성농업인 정책협의회 구성 : 위원장(부군수) 포함 12명
  - 3개 여성단체(한여농, 여성농민회, 생활개선회) 참여
- 여성농업인 단체 지원 : 선진지 견학, 여성농업인 대회(도, 전국) 등
- 여성농어업인 행복마우처 지원 : 연 2,000명
- 출산(예정) 여성농업인 농가도우미 지원 : 연 6명

### □ 추진계획

- 여성농업인 정책심의위원회 운영 활성화
  - 위원회 재구성 : 한여농, 여성농민회, 생활개선회 각 3명씩
- 여성농업인 단체 지원 확대 : 3개 단체, 연 9백만 원(군비)
- 여성농어업인 행복마우처 사업 추진
  - 연 2,000명/ 200백만 원(도비 20%, 군비 60%, 자담 20%)
- 농가도우미 지원 : 연 6명/ 25백만 원(도비 10%, 군비 70%, 자담 20%)



□ 지금까지 추진 상황

- 2018년 여성농민회, 한여농 벤치마킹 등 지원 : 2회
- 2018년 여성농어업인 행복바우처 지원 : 2,426명 / 242.6백만 원
- 2018년 출산여성 농가도우미 지원 : 4명 / 16.8백만 원
- 영광군 농업발전협의회 위촉직 위원 여성농업인 참여율 45% 달성(11명 증가)
- 2019년 여성농어업인 행복바우처 지원 : 3,665명 / 740.5백만 원
- 2019년 출산여성 농가도우미 지원 : 5명
- 2019년 여성농민회 한마음 대회 참석 등 지원 : 2회, 95명
- 2019년 여성농업인 단체 농산물 꾸러미사업 택배비 지원 : 7,000건 / 3.5백만 원
- 여성농업인 정책심의위원회 재구성 : 2019. 9. / 위원장 부군수, 군 의회, 여성농업인단체 등
- 2020년 여성농어업인 행복바우처 지원 추진 : 4,249명 / 849.8백만 원
- 2020년 여성농업인 영농여건 개선 교육 공모 선정 및 교육 실시 : 2020. 8.~  
- 여성농민회 주관, 30백만 원
- 2020년 출산여성 농가도우미 지원 : 1명 / 4.8백만 원
- 2021.~2025. 영광군 여성농업인 육성계획 수립 사전조사 : 22백만 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,483	277	1,206	270	234	234	234	234	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	266	45	221	49	43	43	43	43	
군비	929	177	752	168	146	146	146	146	
기타	288	55	233	53	45	45	45	45	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,170	277	1,893	243	796	854			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	389	45	344	50	141	153			
군비	1,532	177	1,355	166	574	615			
기타	249	55	194	27	81	86			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 여성농업인 정책심의위원회 운영

○ 2021.~2025. 영광군 여성농업인 육성 기본계획 수립 : 2021. 6.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%

○ 완료 후 계속 추진

- 최종 목표 달성(2020. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
여성농업인 정책 심의위원회 구성(25%)	건	계획			1			1	100% (25%)
		실적			1			1	
여성농업인 지원 정책 수혜 인원(75%)	명	계획	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	10,500	100% (75.0%)
		실적	2,590	3,850	4,250			10,690	

## 4-2

# 영광군 남북 농업교류 협의회 설치

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○			○	총사업비	비예산
최종목표	남북간 농업정보 교류 및 영농기술 지원으로 공동번영 추구							
추진부서	농정과장 정우성		농정팀장 오왕희		주무관 정원주(☎ 5372)			

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 남북 농업교류 협의체 설치 및 운영 : 위원장(군수) 포함 15명 이내
  - 구성 : 북한농업 전문가, 농업단체, 관계기관 등
  - 역할 : 남북 농업인 간 교류방안 강구 및 북한 농업정보 수집 등
  - 운영 : 연 1회 정기회 및 필요시 수시 개최

### □ 추진계획

- 전문가 의견 수렴 및 세미나 : 2018. 12.까지
- 「영광군 남북교류·협력 조례」 개정 : 2019. 6.까지
- 남북 농업교류 협의체 구성 : 2019. 12.까지(조례 개정 이후)
- 교류활동 계획 수립 : 협의회 구성 이후
- 중앙부처 정책 동향 수시 파악 후 공동 추진 검토

### □ 지금까지 추진 상황

- 광주·전남 남북교류협의회장과 간담회(2018. 11. 28.) : 중앙정부 동향 등 파악
- 북한농업 전문가 초빙 강연(2019. 1. 16.) : 북한농업 현황, 남북교류 준비 사항

- 협의체 구성을 위해 총무과 협조 요청 : 「영광군 남북교류협력 조례」 개정(2019. 4. 24.)
- 남북 농업교류협의회 구성 기본계획 수립(2019. 5. 14.)
  - 구성 : 관계부서, 군 의회, 북한 전문가, 농업인·농업인 단체 등 15명 내외
  - 내용 : 농업 분야 남북교류 증진 사업 발굴 및 추진
- 「영광군 남북교류·협력조례」 개정 협의 : 총무과 행정팀, 농정과 농정팀
- 「영광군 남북교류·협력조례」 전부개정(총무과) : 2020. 9. 21.
  - 남북교류협력위원회 설치 제도적 근거 마련
  - (총괄) 총무과, (예산 편성 및 사업 추진) 분야별 담당부서
- 최근 북한 동향 및 중앙정부 정책 동향 모니터링
- 남북농업교류협의회 설치 : 2020. 12./위원장 군수, 농업단체, 관계기관 등

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계								
국비								
도비			비		예		산	
군비								
기타								

<집행 실적>

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계								
국비								
도비			비		예		산	
군비								
기타								

추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 지자체 단독으로 특정(농업) 분야 남북교류 추진 한계

<대책>

- 군 관련부서 및 (사)전남남북교류평화센터 공동 추진

□ 향후 추진 계획

○ 남북농업교류협의회 운영 : 2021년 이후

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%(추가목표 0.0%)

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 개정(2020. 9.), 협의회 설치(2020. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차 이행 (자료수집, 세미나, 조례개정)(40%)	식	계획	자료수집 (0.3)	세미나 조례개정 (0.7)				1	100% (40%)
		실적	자료수집 (0.3)	세미나 (0.3) 조례개정 (0.2)	조례개정 (0.2)			1	
남북농업교류 협의회 설치(60%)	회	계획		1				1	100% (60%)
		실적		0	1			1	
남북 농업교류 협의회 운영 (추가목표)	회	계획		1	1	1	1	4	0% (0%)
		실적		0	0			0	

## 4-4

# 영세·소규모농가 경영안정자금 지원(농가수당)

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 1월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		(주기적 반복사업)
	○		○		○		총사업비	6,277백만 원
최종목표	농업·농촌 공익가치 보전 및 영세·소규모 농업인 소득안정을 통한 지역경제 활성화							
추진부서	농정과장 정우성		농정팀장 오왕희		주무관 정원주(☎ 5372)			

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 6,277백만 원(군비)
- 대상 : 소규모·영세 농가 위주로 지원대상 선정
  - 농업소득 외에 사업소득, 이전소득, 연금(일정금액 이상) 소득자 제외
- 지원방법 : 경지면적, 가축사육 두수 등 영농규모에 따라 차등 지급 원칙
  - 지역화폐 지급 가능 여부 검토

### □ 추진계획

- 의견수렴 및 자체계획 수립 : 2018. 12.까지
- 재원확보 방안 검토 및 공청회 개최 등 : 2019. 6.까지
- 지원방침 결정 및 조례 제정 : 2019. 12.까지
- 경영안정자금 지원 : 2020. 1.부터

### □ 지금까지 추진 상황

- 민선 7기 공약사업 추진계획 수립 : 2018. 6. 27.
- 군 가용재원 확보 검토 및 협의 : 2018. 12.~2019. 2.
- 영세·소규모 농가 경영안정자금 지원 기본계획 수립 : 2019. 2. 14.
- 「영광군 농어민 공익수당 지급 조례」 제정 : 2019. 12.

○ 농어민 공익수당 기본계획 수립(도·군) : 2019. 12.

※ 농어민 공익수당 개요

- 도입시기 : 2020년부터 전면 시행
- 지급대상 : 1년 이상 관내에 주소를 두고, 실제 거주하며 농어업에 종사하는 경영체 등록자(가구당 1명)
- 지급액 : 가구당 연 60만 원
- 지급방식 : 영광사랑카드(소상공인과 연계 지역경제 활성화)

○ 2020년 추진 현황

- 2020. 3. 6. 지원 신청 완료(7,560명)
- 2020. 4. 8. 영광군 농어민공익수당 위원회 개최 및 지급대상자 선정(7,098명)
- 2020. 4. 27. 농어민 공익수당 지급(4,258백만 원)
- 2020. 5. 29. 신청 누락자 추가신청 완료(153명)
- 2020. 6. 19. 추가 대상자 확정 및 공익수당 지급(147명, 88.2백만 원)
- 사용현황 : 카드충전 4,287.6백만 원<sup>98.6%</sup>, 사용액 3,288.6백만 원<sup>77%</sup>
- ※ 재난지원금 등 사용기일이 짧은 수당 소진 후 공익수당 소진
- 업종별 사용

(단위 : 백만 원, %)

구분	계	휴게음식	농축협	편의슈퍼	농자재	보건위생	의류잡화	주유소	기타
금액	3,288.6	838.6	670.9	519.6	302.5	286.1	210.5	105.2	355.2
비율	100	25.5	20.4	15.8	9.2	8.7	6.4	3.2	10.8

※ 주 사용처가 음식점, 농축협, 마트, 농자재 순으로 소상공인 등 지역경제 선순환 정착에 기여한 것으로 판단

○ 농어민 공익수당 통합전산시스템 대상자 등록 : 7,245명

○ 농어민 공익수당 통합전산시스템 시범운영

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	6,277	0	6,277	0	0	1,750	2,195	2,332	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	6,277	0	6,277	0	0	1,750	2,195	2,332	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	4,347	0	4,347	0	0	4,347		
국비	0	0	0	0	0	0		
도비	1,739	0	1,739	0	0	1,739		
군비	2,608	0	2,608	0	0	2,608		
기타	0	0	0	0	0	0		

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

○ 2020년도 사업 정산 등 성과 분석

○ 2021년도 사업추진계획 수립 및 홍보

목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 69.2%)

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 제정(2019. 12.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차(자료수집, 공청회, 조례)	식	계획	자료수집 (0.1)	검토 및 공청회 (0.3) 조례(0.6)				1	100%
		실적	자료수집 (0.1)	검토 및 공청회 (0.3) 조례(0.6)				1	
경영안정자금 지원 (추가목표)	백만원	계획			1,750	2,195	2,332	6,277	69.2%
		실적			4,347			4,347	



## 4-5

# 친환경 둥벙 조성사업

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	150백만 원
최종목표	가뭄 상습지역 농업용수 확보 및 둥벙 조성으로 천적 서식처 확보 등 생태환경 복원							
추진부서	농정과장 정우성      친환경농업팀장 서영신      주무관 이에지(☎ 5382)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 50개소(연 10개소)
- 사업비 : 150백만 원(군비 75, 자담 75)
  - 개소당 3백만 원
- 사업내용 : 터파기, 부직포, 비닐, 안전시설, 수중펌프 등 지원

### □ 추진계획

- 익년도 사업 수요조사 실시 : 매년 9월
  - 수요량 파악 후 본예산 반영

### □ 지금까지 추진 상황

- 2018~2019년 친환경 둥벙 설치 완료 : 12개소(설치 희망 전 농가)
  - 면적 66~99㎡, 깊이 1.5~2m 범위 내 둥벙 조성 및 안전시설 설치 완료
- 2020년 사업 추진 현황 : 3개소/8백만 원(1개소 완료, 2개소 추진 중)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	150	0	150	30	30	30	30	30	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	75	0	75	15	15	15	15	15	0
기타	75	0	75	15	15	15	15	15	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	42	0	42	24	12	6			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	21	0	21	12	6	3			
기타	21	0	21	12	6	3			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 2020년도 친환경 뚝방 조성사업 정산

○ 2021년도 사업추진계획 수립 및 홍보

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 60.0%

○ 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
뚝방 설치 실적 (신청 대비 실적)	%	계획	100	100	100	100	100	500	60%
		실적	100	100	100			300	

## 12.

## 유통축산과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-3	농·특산물 판매 적극 지원	농산물판매
2	4-6	지게차·농산물소형저온저장고 보급 확대	유통 시설
3	4-7	우량 송아지 생산기지 구축 지원	축산 진흥

## 4-3

# 농·특산물 판매 적극 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	15,882백만 원
최종목표	대도시 고정 고객 및 판로 확보를 위한 수도권 마케팅·시설 기반구축							
추진부서	유통축산과장 정현규		농산물판매팀장 장창종			주무관 오명중(☎ 5425)		

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 15,882백만 원(도비 10, 군비 5,872, 기타 10,000)
- 수도권 농·특산물 물류센터 조성 및 판매망 구축
  - 서울시 일원 연면적 800평 내외
  - 원전상생자금(100억 원) 및 농업발전기금(50억 원 내외) 활용
- 온·오프라인 농·특산물 홍보·마케팅(640백만 원) : 연중 추진

### □ 추진계획

- 수도권 물류센터 조성 : 2022. 12.까지
- 판매망 구축 및 판매 지원 : 물류센터 조성 이후
- 농·특산물 홍보 : 50회(TV·라디오 광고, 홈쇼핑, 직판행사 등)

### □ 지금까지 추진 상황

- 한빛원전 상생자금 예산 확보 계획 : 150억 원 내외
- 물류센터 후보지 추천 요청(박원순 서울시장) : 2018. 12. 1.

- 한국전력공사 소유 건물 매입 검토 : 2019. 4. 3.~4. 4.
- 서울시청 및 한국전력공사 본사 방문 협의 : 2019. 7. 26./8. 19.
- 수도권 농·특산물 거점 물류센터 추진위원회 구성 : 10명(공무원 3, 전문가 2, 민간인 5)
- 농·특산물 홍보 및 직거래 장터 운영(2019년)
  - 대도시 농·특산물 판촉 및 직거래 행사 참가 지원 : 184회
  - 수도권 학교급식 공급 및 대도시 영광쌀 판촉 행사 : 6회
  - 직거래 및 군 홍보 행사 샘플 쌀 지원 : 60회 / 9,000개
- 수도권 농·특산물 거점 물류센터 추진위원회 회의 개최 : 2020. 3. 19.
- 수도권 물류센터 후보지 현장 방문 : 2회(2020. 3. 26. / 6. 16.)
- 농·특산물 홍보 및 직거래 장터 운영(2020년)
  - 대도시 농·특산물 판촉 및 직거래 행사 참가 지원 : 오프라인 9회, 온라인 6회
  - 대도시 영광쌀 판촉 행사 : 1회
  - 직거래 및 군 홍보 행사 샘플 쌀 지원 : 25회 / 2,857개
  - TV 홈쇼핑 방송 판매 지원 : 3개소 / 30백만원
  - 농·특산물 홍보 책자 제작 및 배포 : 3,125부 / 9.4백만원
- ※ 코로나19 영향으로 각종 직거래 행사가 취소되거나 지연되어 홍보 활동 감소
- 경기도 시유지 확보를 위한 시군 방문 : 2020. 8. 25.
- 수도권 물류센터 후보지 현장 방문 : 2회(2020. 9. 15. / 11. 7.)
- 한빛원전 지역상생사업 추진 TF팀 회의 : 2020. 11. 24.
  - 2021년 본예산에 부지 매입 계약금 15억 원 편성

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적  
<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	15,882	232	15,650	130	100	160	15,100	160	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	10	0	10	10	0	0	0	0	0
군비	5,872	232	5,640	120	100	160	5,100	160	0
기타	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	2,170	232	1,938	176	682	111	969	
국비	408	0	408	68	136	0	204	
도비	374	0	374	0	150	37	187	
군비	944	232	712	94	188	74	356	
기타	444	0	444	14	208	0	222	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 수도권 물류센터 부지 확보가 어려움

<대책>

- 추진위원회를 통해 신속히 부지 확보
- 2021년도 한빛원전 지역상생사업비 15억 원 편성으로 사업 추진 가속화

□ 향후 추진 계획

- 후보 부지 물색 지속 추진
- 서울시 농부의 시장 등 직거래 행사 지속 지원 : 연 60회 이상
- 영광군 홍보용 농·특산품 지원 : 수시
- 수도권 물류센터 후보 부지 현장 방문 : 2021. 1.
- 한빛원전 지역상생사업비 세입 조치 : 2021. 1.
- 수도권 농특산물 거점 물류센터 추진위원 간담회 개최: 2021. 3.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 18.1%

- 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
수도권물류센터부지 확보(50%)	개소	계획				1		1	0%
		실적				0		0	(0%)
수도권물류센터 운영(30%)	개소	계획					1	1	0%
		실적					0	0	(0%)
농·특산품 홍보(20%)	횟수	계획	50	50	50	50	50	250	90.8%
		실적	85	86	56			227	(18.1%)

## 4-6

# 지게차·농산물 소형 저온저장고 보급 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	16,350백만 원
최종목표	관내 농산물의 안정적인 생산·가공·유통·공급 체계 구축							
추진부서	유통축산과장 정현규    유통시설팀장 채우정    주무관 정현경(☎ 4785)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 지게차 181대/ 농산물 소형 저온저장고 408동
- 사업비 : 16,350백만 원(도비 198, 군비 6,811, 자담 9,341)
  - 단가 : (지게차) 27백만 원/대, (저온저장고) 6백만 원/동
  - 지원율 : 보조 40%, 자담 60%
- 사업내용
  - 지게차 : 2.98톤 이상의 디젤, 전동 지게차 지원
  - 저온저장고 : 9.9㎡ 냉동·냉장 저온저장고 설치 지원

### □ 추진계획

- 익년도 수요조사 실시 : 매년 9월
  - 수요량 파악 후 본예산 반영
- 기 지원농가 이용실태 조사 : 매년 7월

### □ 지금까지 추진 상황

- 2019년 지게차·농산물 소형 저온저장고 지원사업 대상자 선정 : 2019. 3.
- 2014~2018년 지게차·농산물 소형 저온저장고 지원농가 사후점검 : 2019. 7.
- 2019년 지게차 지원사업 완료 : 20대
- 2019년 농산물 소형 저온저장고 지원사업 완료 : 48대

- 2020년 지게차농산물 소형 저온저장고 지원사업 대상자 선정 : 2020. 3.
- 2020년 지게차 지원사업 : 20대 / 540백만 원(군비 40%, 자담 60%)
  - 20대 완료
- 2020년 농산물 소형 저온저장고 지원사업 : 182대(군비 152, 도비 30) / 1,092백만 원(보조 50%, 자담 50%)
  - 182대 완료

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	16,350	9,015	7,335	4,215	780	780	780	780	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	198	80	118	22	24	24	24	24	0
군비	6,811	3,798	3,013	1,813	300	300	300	300	0
기타	9,341	5,137	4,204	2,380	456	456	456	456	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	15,669	9,015	6,654	4,232	828	1,594			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	144.5	80	64.5	22	18	24.5			
군비	6,629	3,798	2,831	1,830	313.2	687.8			
기타	8,895.5	5,137	3,758.5	2,380	496.8	881.7			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음



□ 향후 추진 계획

○ 2022년도 사업 추진

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 88.9%

○ 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
유통장비지게차 (50%)	대	계획	101	20	20	20	20	181	77.9% (38.9%)
		실적	101	20	20			141	
농산물소형저온저장고 (50%)	대	계획	258	45	40	35	30	408	100% (50%)
		실적	258	48	182			488	

## 4-7

# 우량 송아지 생산기지 구축지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○ (목표 미달성)	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 6월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		(주기적 반복사업)
	○		○		○		총사업비	3,404백만 원
최종목표	우량 송아지 생산기지 구축으로 한우개량 목표 설정							
추진부서	유통축산과장 정현규		축산진흥팀장 이정훈		주무관 신승관(☎ 4619)			

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 6.
- 사업비 : 3,404백만 원(국비 180, 군비 1,782, 기타 1,442)
- 사업내용
  - 우량 송아지 생산에 따른 축사시설 및 내부 기자재 설치
  - 사육 시설에 따른 기반시설 확충(퇴비시설, 초지, 관리사 등)
  - 우수 정액 공급 체계 구축 및 수정란 이식 지원

### □ 추진계획

- 우량 송아지 생산기지 시설 부지 선정 : 2019. 12.까지
  - 14,000㎡ 이상 부지 및 허가 가능 대상지 선정 검토
- 농림축산식품부 공모사업 추진 : 2020. 12.까지
  - 우량 송아지 생산 비육시설 지원사업 신청
- 인허가 및 우량 송아지 생산기지 조성 : 공모사업 선정 이후

### □ 지금까지 추진 상황

- 사업 부지 및 사업 규모 결정 등 사업 추진을 위한 회의 개최 : 2019. 8.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,404	0	3,404	264	370	1,200	1,200	370	0
국비	180	0	180	0	0	90	90	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	1,782	0	1,782	222	300	480	480	300	0
기타	1,442	0	1,442	42	70	630	630	70	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,004	0	1,004	264	370	370			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	822	0	822	222	300	300			
기타	182	0	182	42	70	70			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 대규모 사업에 따른 국비 지원 확대 필요
- 사업 대상지 선정 및 토지 매입 지연

<대책>

- 국비 지원 확대 요청 : 농림축산식품부
- 축산농가 소유 부지 매각 협조 요청

□ 향후 추진 계획

- 공모사업 신청, 부지 선정 및 매입 추진
- 부지 확보를 위한 다각적 방안 모색

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 11.6%

- 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
수정란 이식 지원 사업 (10%)	두	계획	120	120	120	120	120	600	56.6% (5.6%)
		실적	120	120	100			340	
한우 우수 정액 지원 사업 (10%)	천두	계획	18	18	18	18	18	90	60% (6%)
		실적	18	18	18			54	
우량송아지 생산 기지 조성 (80%)	개소	계획				1		1	0% (0%)
		실적						0	

**13.****산림공원과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-7	태청산 산림 휴양 레포츠파크 조성	산림휴양

# 1-7

## 태청산 산림휴양 레포츠파크 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2025년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○		○		총사업비	8,000백만 원
최종목표	태청산 일원에 우수한 산림자원을 이용한 산림휴양레포츠파크 조성							
추진부서	산림공원과장 박정현    산림휴양팀장 정수진(☎ 5760)							

### □ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 7.~2025. 12.

○ 사업량 : 200ha

○ 사업비 : 8,000백만 원(지특 3,875, 군비 4,125)

#### ○ 사업내용

- 제1단계(2018~2022) : 산악자전거, 산악마라톤, 패러글라이딩, 견고 싶은 숲 속 편백 치유의 숲길, 지방정원, 산림욕장 등 우선 조성
- 제2단계(2022~2025) : 1단계 사업을 내실 있게 추진한 후 산림휴양 및 치유 시설과 같은 중·장기사업 검토 추진

### □ 추진계획

○ 태청산 산림휴양 레포츠파크 조성사업 기본계획 용역 : 2018.

- 지역주민, 의회, 전문가 의견수렴절차 이행

○ 재정투자심사 및 국고보조금 예산 신청 등 행정절차 이행 : 2018.~2019.

○ 태청산 산림휴양 레포츠파크 사업 추진 : 2019. 6.~2025. 12.

- 임도변 숲가꾸기, 숲길, 산림욕장, 지방정원, 패러글라이딩장 정비 등 우선 추진

□ 지금까지 추진 상황

- 기본계획 및 타당성 평가 용역 완료 : 2018. 9.
- 태청산·장암산 일원을 가로지르는 임도개설 완료(35km) : 2018. 10.
- 태청산 일원 등산로 정비 및 이정표·정자 일제 보수 완료 : 2018. 11.
- 산림청 소유 국유림에 산림욕장 조성을 위한 업무협약 : 2019. 1. 16.
- 2020년 국비 예산(산림욕장 사업비 2.5억 원) 사업 사전심의 : 2019. 2. 13.
- 남산제 안골 정원조성 추진계획 수립 : 2019. 2. 15.
- 태청산·장암산 일원 임도 전구간 절개지 정비 : 2019. 10.
- 태청산·장암산 임도변 숲가꾸기 완료 : 2019. 10.
- 대마 남산제 도로변 가로수 식재(이팝, 왕벚, 단풍 678주) 완료 : 2019. 12. 3.
- 태청산·장암산 임도 일제 정비사업(34ha) 완료 : 2019. 12.
- 장암산 산림욕장 조성사업 실시설계 용역 착수 : 2020. 1. 17.
- 태청산 안골계곡 명소화 사업 착수 : 2020. 8. 4.
- 남산제 사방댐 및 계류보전사업 완료 : 2020. 9. 1.
- 이모빌리티 임도 사업 착수 : 2020. 9. 7.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	8,000	0	5,250	50	200	1,000	2,000	2,000	2,750
국비	3,875	0	2,500	0	0	500	1,000	1,000	1,375
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	4,125	0	2,750	50	200	500	1,000	1,000	1,375
기타	0	0		0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,306	0	1,306	48	200	1,058			
국비	653	0	653	24	100	529			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	653	0	653	24	100	529			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 태청산장암산 일대 산림 대부분이 사유림(약 90%)으로 사업 시행에 어려움이 많음

<대 책>

- 산림청 국유림이 많은 대마면 남산리, 월산리, 묘량면 삼효리, 월암리 일대 110ha 중 자원이 우수한 산림을 산림청과 협의 임대하여 산림욕장 등 조성
- 군유지 대마면 송죽리 산1번지(목장용지) 외 44ha와 남산 저수지 적극 활용
- 임도 35km, 등산로 17.5km 등 기존자원을 최대한 활용하여 산악레포츠장 조성

□ 향후 추진 계획

- 태청산 안골계곡 명소화 사업 추진 : 2020. 8. 4.~12. 31.
  - 2020년 사방사업을 통한 생태계류 및 물놀이장 조성
  - 물순환 시스템 구축(양수장 설치 1개소, 용수관 1.5km)
- 장암산 산림욕장 조성사업 추진 : 2020. 10.~2021. 12.
- 이모빌리티 임도 사업 추진 : 2020. 9. 7.~2021. 1. 4.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 24.8%)

○ 완료 후 계속 추진(조성사업)

- 재정확보(2,586백만 원: 국 1,266, 군 1,320), 사업 개시(2020년 모든 단위사업 개시)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
사업비 집행액	백만원	계획	50	200	1,000	2,000	2,000	5,250	24.8%
		실적	50	200	1,058			1,306	



**14.****해양수산과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-8	참조가·부세 양식사업 확대 추진	수 산 자 원
2	4-9	향화도항 국가어항 지정	수 산 시 설
3	4-10	법성항 활성화 추진	수 신 시 설

## 4-8

# 참조기·부세 양식사업 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,840백만 원
최종목표	참조기·부세 양식을 통한 가공원료의 안정된 공급으로 굴비산업 경쟁력 제고 (500만 미 생산 목표)							
추진부서	해양수산과장 이경석		수산자원팀장 백대영		주무관 유슬기(☎ 5387)			

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 2,840백만 원(국비 2,592, 자담 248)
- 참조기 양식기술 개발
  - 道 해양수산기술원 영광지원과 위·수탁 계약을 통해 참조기 수정란 생산
- 참조기 종자생산 지원
  - 종자 생산업체에 참조기 종자 위탁생산
- 참조기 해상가두리 어업면허 신규 처분 추진

### □ 추진계획

- 해상가두리 어업면허 신규 처분 및 해상가두리 양식기술 개발
- 참조기 축제식 양식기술 개발 및 양식 산업화 추진
- 참조기 월별 성장도 조사 등 지속적인 모니터링 실시

### □ 지금까지 추진 상황

- (2018년) 110만 미(참조기 100, 부세 10)
  - 참조기 해상가두리 90만 미 양식(함평 20, 신안 70)
  - 참조기 축제식 시범양식 10만 미 양식(백수)
  - 부세 10만 미 방류 : 2018. 7. 24.(한·중 공동 치어방류 행사 개최)

○ (2019년) 162만 미(참조기 152, 부세 10)

- 참조기 종자 132만 미 분양(종자 생산업체 → 참조기 양식어가)
- 참조기 축제식 시범양식 20만 미 입식(참조기연구센터)
- 단오제 기념행사 시 부세 10만 미 방류
- 참조기 해상가두리 어업면허 신규 처분(향화도지선 2ha)
- 양식 참조기 42.2만 미(21톤) 출하

○ (2020년) 106만 미(참조기)

- 참조기 양식기술 개발 위탁사업 계약 체결(道 해양수산과학원-영광군)
- 참조기 수정란 15,000cc, 참조기 종자 96만 미 분양
- 참조기 종자 10만 미 방류(향화도 해역)
- 2019년산 양식 참조기 947상자 위판(경매)
- ‘참조기 스마트양식 클러스터 조성사업’ 공모 신청

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,840	0	2,840	400	650	650	570	570	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	2,592	0	2,592	400	650	550	496	496	0
기타	248	0	248	0	0	100	74	74	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,496	0	1,496	400	650	446			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	1,437	0	1,437	400	650	387			
기타	59	0	59	0	0	59			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 태풍, 고수온 등 자연재해에 의한 피해 발생 우려
  - ※ 2018년 10월 태풍 ‘콩레이’에 의한 해상가두리 시설물 파손, 참조기 15만 미 유실
- 종자 생산업체의 수익 구조(郡 매입)는 안정적인 데 반해 양식업체의 수익 구조는 불안정함(생존율, 가격 등 영향)

<대 책>

- 자연재해 피해 최소화를 위해 양식어장 관리 철저
- 종자 단가 인하, 양식어가의 운송료 경감 등을 통해 수익률 차이 조절

□ 향후 추진 계획

- 2021년도 참조기 종자분양사업 추진 계획 수립 : 2021. 1.
- 신규 해상가두리 양식장 시설 조성(향화도 해역) : 2021. 1.~2.
- 참조기 양식어가 기술지도 및 모니터링 실시 : 2021. 1.~12.
- 참조기 스마트양식 클러스터 조성사업 공모 추진 : 2021. 1.~12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 75.6%

- 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
양식량	만미	계획	100	100	100	100	100	500	75.6%
		실적	110	162	106			378	

## 4-9

# 향화도항 국가어항 지정

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○ (목표 미달성)	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○			○	총사업비	비예산
최종목표	어항, 해양관광, 해상물류를 전담하는 복합기능의 국가어항 지정							
추진부서	해양수산과장 이경석    수산시설팀장 이정환    주무관 고광문(☎ 4618)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2020. 12.
- 위    치 : 염산면 옥실리 향화도항
- 사업내용 : 해양수산부의 국가어항 신규지정 고시로 향화도항의 국가어항 선정

### □ 추진계획

- 국가어항 신규지정 타당성조사 용역 반영 건의 : 2018. 12.
- 행정절차의 조기 완료로 신규지정될 수 있도록 해수부에 적극 건의

### □ 지금까지 추진 상황

- 향화도 국가어항 지정 타당성 검토 용역 완료 : 2018. 12.
- 해양수산부 국가어항 신규지정 대상지 선정 : 2019. 3.
- 해양수산부 국가어항 신규지정 타당성 용역 추진 : 2019. 6.~2020. 11.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계								
국비								
도비			비		예		산	
군비								
기타								

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계								
국비								
도비			비		예		산	
군비								
기타								

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 국가어항 신규지정 대상지로는 선정(2019. 3.)되었으나 타당성 검토 용역 및 전략환경영향평가 마무리 등 행정절차 완료까지 장시간 소요

<대책>

- 해수부에서 추진 중인 국가어항 신규지정 타당성 검토 용역 및 전략환경영향평가 등 행정절차가 조기에 마무리되어 신규지정 되도록 적극 건의

□ 향후 추진 계획

- 신규지정 후 개발사업(해양수산부)의 기본계획 수립 및 실시설계가 신속하게 이루어질 수 있도록 중앙, 전남도와 유기적인 협조체제 강화

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 50.0%

- 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
타당성 검토 용역 (50%)	식	계획	1						100%
		실적	1						(50%)
국가어항 지정 (50%)	개소	계획			1				0%
		실적			0				(0%)

## 4-10

## 법성항 활성화 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2020년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2024년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○		○		총사업비	10,000백만 원
최종목표	영광굴비 산업특구 중심 어항인 법성항의 활성화 및 환경정비 추진							
추진부서	해양수산과장 이경석    수산시설팀장 이정환    주무관 강승남(☎ 5388)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1.~2024. 12.
- 사업량 : 법성항 정비(어촌뉴딜 300) 1식
- 사업비 : 10,000백만 원(국비)
- 사업내용
  - 어촌·어항 경관개선, 포구갯벌산책로 조성
  - 굴비 상징교 및 조형물 설치
  - 경관 벽화마을 조성, 소공원 조성 등

### □ 추진계획

- 어촌 뉴딜사업 공모사업 신청 및 반영 건의 : 2018. 10.
- 공모사업 확정 후 개발사업 추진 : 2019. 2.

### □ 지금까지 추진 상황

- 해수부 어촌뉴딜 공모사업 최종 선정 : 2018. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 4.~2020. 11.
- 기본계획 심의 완료 : 2019. 12. 6.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	10,000	0	5,500	0	0	500	2,000	3,000	4,500
국비	10,000	0	5,500	0	0	500	2,000	3,000	4,500
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,012	0	2,012	0	320	1,692			
국비	1,408	0	1,408	0	224	1,184			
도비	181	0	181	0	29	152			
군비	423	0	423	0	67	356			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 신속집행 및 단기성과에 매달려 주민들이 필요로 하는 사업을 놓칠 우려가 있음

<대책>

- 지역주민 위주의 협의체 운영으로 사업계획 및 시설물 운영 방안 세부사항을 조율하는 등 최적의 사업효과를 위하여 주민 소통 강화



□ 향후 추진 계획

- (단기계획) 접안시설 등 보강으로 어업 생산기반 확충
- (중장기계획) 법성포 어촌 재생 및 주민 숙원사업 추진 등을 통해 지역경제 활력 제고

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 36.0%)

○ 완료 후 계속 추진(조성사업)

- 재정확보(9,807백만 원), 사업 개시(2019년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
어촌뉴딜 공모사업 추진(20%)	식	계획	1					1	100% (20%)
		실적	1					1	
법성항 정비사업 추진(80%)	억 원	계획		3	45	30	22	100	20.1% (16%)
		실적		3.2	16.9			20.1	



## 15. 건설과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-9	국도 22호선 묘량면 소재지 진출로 개설	도로
2	4-11	가뭄 대비 저류지 신설	기반조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정보호& 사업개시)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2018년 10월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	14,757백만 원
최종목표	대마산단~국도22호선 간 연결도로 선형개량을 통한 산업단지 접근성 향상 및 원활한 생산물류 운송으로 산업단지 경쟁력 강화							
추진부서	건설과장 오귀동 도로팀장 강성경 주무관 조범기(☎ 5489)							

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 군도(2호선, 5호선) 선형 개량 L=6.05km
- 사업비 : 14,757백만 원(국비 6,000, 군비 8,757)
- 사업내용 : 도로 L=6.05km, B=9.5~11.5m
  - 신설 L=1.0km, 위험구간 선형 개량 L=5.05km, 교량 2개소

#### □ 추진계획

- 실시설계 용역 착수 : 2018. 9.
- 지역개발사업 중대한 변경 승인 : 2019. 11.
- 편입토지 감정평가 및 보상협의 추진 : 2020. 1.~6.
- 대마산단~국도22호선 연결도로 선형개량사업(총괄) 착공 : 2020. 12.

#### □ 지금까지 추진 상황

##### ※ 국도 병목구간 개선사업 확정(국토교통부)

- 사업명 : 묘량 신천, 삼학지구 교차로(6개소) 개선사업
- 총사업비 : 40억 원(2020년까지 6억 원, 2021년 예산 5억 원)
- 사업량 : 교차로 신설 6개소
- 추진상황 : 실시설계 용역 착수(광주국토관리사무소)(2019. 11.)

- 지역개발사업 추진 계획 수립 : 2016. 1.~9.
- 전라남도 지역개발 10개년 계획 수립 및 고시 : 2018. 1. 2.
- 기본 및 실시설계 용역 착수(추진 중) : 2018. 10. 23.
- 지역개발사업 타당성평가 검증 완료(국토교통부) : 2018. 12.
- 지역개발사업 계획 변경(중대한 변경) 신청(전남도, 국토부) : 2019. 2.
- 지역개발사업 계획 변경(중대한 변경) 승인 고시(전남도, 국토부) : 2019. 11.
- 지역개발사업 계획 주민설명회 개최(2회) : 2019. 12. 2020. 2.
- 대마산단~국도22호선 연결도로 분할측량 의뢰 : 2020. 7.
- 사계절 꽃길 천년로 개설사업 문화재지표조사 용역 준공 : 2020. 9.
- 사계절 꽃길 천년로 개설사업 설계안전성검토 용역 의뢰 : 2020. 10.
- 대마산단~국도22호선 연결도로 설계VE검토 용역 발주 : 2020. 10.
- 지역개발사업 특정공법 제안 공고 : 2020. 12.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	14,757	0	14,757	700	250	3,318	2,750	7,739	0
국비	6,000	0	6,000	0	250	1,318	750	3,682	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	8,757	0	8,757	700	0	2,000	2,000	4,057	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,500	0	1,500	700	250	550			
국비	800	0	800	0	250	550			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	700	0	700	700	0	0			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 기본 및 실시설계 용역 추진 중 산업단지 물류수송 차량 운행에 지장이 없도록 농기계 통행로 확보의 필요성이 대두되고, 선형 변경 및 도로 확장, 국도연결 교차로, 교량 신설, 도로 측구 및 갓길 정비 등 세부계획 수립으로 총사업비가 6,000백만 원에서 14,757백만 원으로 변경됨

※ 국토교통부 타당성 검증 결과(2018. 12.) : 14,757백만 원

- 이렇듯 사업계획 변경(중대한 변경) 사유가 발생하여 국토교통부와 협의한 결과 용역 중지 후 사업계획 변경 승인을 신청하였고(2019. 2.) 2019. 11. 18.자로 변경 승인 고시되었음.(변경 승인에 장기간 소요) 또한, 주민설명회 과정에서 노선 변경 요구가 있어 실시설계 용역 추진 및 예산 집행 등이 지연된 상태임

<대 책>

- 굴곡위험도로 선형개량 구간별 편입토지 보상 계획을 수립, 조기에 보상협의를 완료하여 계획 기간 내에 사업을 완료하고자 함

□ 향후 추진 계획

- 보상비 결정 및 보상협의 추진 : 2020. 12.
- 교량(2개소) 공법 심의 및 선정 : 2020. 12.
- 전략환경영향평가 주민설명회 개최 : 2021. 1.
- 지역개발사업구역 지정 및 실시계획 승인 신청(전남도) : 2021. 2.
- 지역개발사업구역 지정 및 실시계획 승인 고시(전남도) : 2021. 3.
- 대마산단~국도22호선 연결도로 선형개량사업(총괄) 착공 : 2021. 4.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 40.0%)

○ 완료 후 계속 추진(건설사업)

- 재정확보(3,018백만 원: 국 2,318, 군 700), 사업 개시(2018년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
구역지정 및 실시계획(50%)	%	계획	용역 착수		구역지정, 실시계획 승인			100	80% (40%)
		실적	착수 (10.26)	용역 추진 중	용역 추진 중			80	
지역개발사업 추진(50%)	%	계획			공사착공	공사추진	공사추진	100	0% (0%)
		실적						0	

## 4-11

## 가뭄대비 저류지 신설

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 6월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	1,600백만 원
최종목표	상습 가뭄지역에 안정적인 농업용수 공급으로 영농 편익 제공							
추진부서	건설과장 오귀동    기반조성팀장 최관호    주무관 노관배(☎ 5283)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 6.
- 사업량 : 30개소
- 사업비 : 1,600백만 원(균비)
- 사업내용
  - 1,320㎡(400평) 내외(수심 H=1.6m) 저류지 신설
  - 저류지 토지 매입 등

### □ 추진계획

- 2018년 : 10개소
- 2019~2022년 : 20개소(매년 5개소)

### □ 지금까지 추진 상황

- 2018년분(17개소)
  - 사업 대상지 선정 : 2018. 7.
  - 토지 매입 및 실시설계 : 2018. 7.~12.
  - 공사 추진 : 2018. 8.~2019. 12.(17개소 완료)

○ 2019년분(12개소)

- 사업 대상지 선정 : 2018. 12.
- 토지 매입 및 실시설계 : 2019. 3.~12.
- 공사 추진 : 2019. 3.~2020. 6.(12개소 완료)

○ 2021년분(1개소)

- 사업 대상지 선정 : 2020. 11.
- 토지 매입 및 실시설계 : 2020. 12.~2021. 1.
- 공사 추진 : 2021. 2.~4.(1개소 진행)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,600	0	1,600	400	300	300	300	300	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	1,600	0	1,600	400	300	300	300	300	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,438	0	2,438	1,200	1,158	0	80		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	2,438	0	2,438	1,200	1,158	0	80		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음



□ 향후 추진 계획

○ 2021년분 사업 대상지 선정 : 2021. 4.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 96.7%

○ 2020년까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
신설 개소수	개소	계획	10	5	5	5	5	30	96.7%
		실적	17	12	0			29	



## 16.

## 도시환경과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-8	글로벌호텔 ~ 학정사거리 4차로 확장	도시개발
2	3-7	칠산노을 200리길 조성	도시개발

# 1-8

## 글로벌호텔~학정사거리 4차로 확장

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2020년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,600백만 원
최종목표	교통 환경 개선으로 교통사고 예방 및 주민 통행 불편 해소와 지역 간 균형발전 기여							
추진부서	도시환경과장 김 식		도시개발팀장 정권대		주무관 박형명(☎ 5432)			

### □ 사업개요

- 사업명 : 국제아파트~장애인복지타운간 도로 확포장공사
- 사업기간 : 2018. 7.~2020. 12.
- 사업량 : L=580m, B=25.0m
- 사업비 : 2,600백만 원(군비)
- 사업내용 : 도로 확·포장(2차선→4차선)

### □ 추진계획

- 편입토지 및 지장물 보상협의
- 공사 추진, 토지 및 지장물 수용 절차 진행

### □ 지금까지 추진 상황

- 실시설계용역, 일상감사·계약심사 완료 : 2018. 6.
- 실시계획인가, 보상비 결정 및 공사 착공 : 2018. 7.
- 토공 및 우·오수관, 상수도관 매설 : 2019. 10.
- 우수받이 설치, 구조물공 추진, 지장주 이설 : 2020. 9.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,600	500	2,100	1,000	1,100	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	2,600	500	2,100	1,000	1,100	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,675	500	1,175	1,000	150	25			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	1,675	500	1,175	1,000	150	25			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 토지보상 협의 지연으로 예산이 불용됨

<대책>

- 불용액 600백만 원 2회 추경 예산에 편성하여 준공

□ 향후 추진 계획

○ 공사 준공 : 2021. 3.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(공정률 98.0%)

○ 완료 후 계속 추진(건설사업)

- 재정확보(2,600백만 원), 사업 개시(2018년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공사 공정률	%	계획	58	20	22			100	98%
		실적	58	20	20			98	

### 3-7

## 칠산노을 200리길 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2020년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	22,367백만 원
최종목표	지역주민의 어메니티 삶의 질 향상 및 자긍심 고취로 지역경제 발전							
추진부서	도시환경과장 김 식		도시개발팀장 정권대		주무관 박형명(☎ 5432)			

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2022. 12.
- 사업비 : 22,367백만 원(균비)
- 사업량 : 도로개설·포장(15구간), 교량신설 3개소

#### □ 추진계획

- 교량, 도로개설 및 포장
  - 8개 구간 : 2018년 추진 및 완료
  - 7개 구간 : 2019~2022년 추진

#### □ 지금까지 추진 상황

- 백수 칠산노을 200리길 조성(백암~지산, 5구간 일부) 사업 완료 : 2018. 8.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(옥실구간, 15구간) 사업 용역 완료 : 2018. 11.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(봉남~옥실, 11구간) 사업 완료 : 2018. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(옥실구간, 15구간) 사업 완료 : 2019. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(9,12,14구간) 사업 착공 : 2019. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(백암~답동 1구간) 사업 착공 : 2020. 3.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(13구간) 사업 착공 : 2020. 7.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(12구간) 사업 완료 : 2020. 9.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(9,13,14구간) 사업 준공 : 2020. 12.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	22,367	1,320	21,047	4,620	5,100	4,190	4,547	2,590	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	22,367	1,320	21,047	4,620	5,100	4,190	4,547	2,590	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	7,384	1,320	6,064	2,184	2,718	1,162			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	7,384	1,320	6,064	2,184	2,718	1,162			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 대규모 교량구간(3,10구간) 사업 타당성 재검토 필요

□ 향후 추진 계획

- 염산 칠산노을 200리길 조성(2구간) 준공 : 2021. 7.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(1구간) 준공 : 2022. 2.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(공정률 68.1%)

○ 완료 후 계속 추진(건설사업)

- 재정확보(14,000백만 원: 국 450, 군 13,550), 사업 개시(2018년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공사 공정률	%	계획	26.5	22.8	18.8	20.3	11.6	100	68.1%
		실적	26.5	22.8	18.8			68.1	



## 17. 보건소

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	2-7	여성갱년기 상담실 운영	건강증진

## 2-7

# 여성 갱년기 상담실 운영

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	20백만 원
최종목표	상담 및 치료 안내로 갱년기를 적극적이고 당당하게 극복함으로써 건강하고 행복한 일상 생활을 영위하여 여성의 건강 증진							
추진부서	보건소장 윤정희		건강증진팀장 김복희		주무관 신주화(☎ 5561)			

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 2,000명
- 사업비 : 20백만 원(군비)
- 사업내용 : 기초검사(혈압, 혈당, 스트레스검사 등)→건강상담(우울증 스크리닝을 통한 척도 측정)
  - 건강 상담을 통한 자원 연계 및 구축
    - 보건소 관련 프로그램 참여 안내
    - 정신건강복지센터와 연계하여 심층 건강 상담
    - 관내 산부인과 등 의료기관 연계 전문상담 및 치료

### □ 추진계획

- 관내 병의원 등 산부인과 전문의와 간담회 개최 : 2019. 2.
  - 우울증으로 인한 전문상담 및 치료방법 등

### □ 지금까지 추진 상황

- 여성 갱년기 상담실 설치 : 2019. 1.

○ 관내 유관기관 간담회 개최 : 1회(영광종합병원, 영광기독병원, 서울여성의원, 정신건강복지센터)

○ 기초검사 및 건강상담(우울증 척도 측정)

- 2019년 : 505명

- 2020년 : 502명

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	20	0	20	0	5	5	5	5	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	20	0	20	0	5	5	5	5	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	7.5	0	7.5	0	5	2.5			
국비	0	0	0	0	0	0			
도비	0	0	0	0	0	0			
군비	7.5	0	7.5	0	5	2.5			
기타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 상담실 운영 : 연중
- 보건소 관련 프로그램 연계

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 50.3%)

○ 완료 후 계속 추진

- 최종 목표 달성(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
상담실 설치 및 운영	식	계획		1				1	100%
		실적		1				1	
검진건 수 (추가목표)	명	계획		500	500	500	500	2,000	50.3%
		실적		505	502			1,007	

18.

## 농업기술센터

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-12	드론교육장·체험장 설치	농 기 계

# 4-12

## 드론 교육장·체험장 설치

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 8월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,000백만 원
최종목표	드론 교육장·체험장 설치로 드론 기술 역량강화 및 안전사고 예방							
추진부서	농업기술센터소장 백영목 기술보급과장 정재욱 농기계팀장 유대환 주무관 정광수(☎ 5095)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 2,000백만 원(국비 400, 도비 120, 군비 1,480)
- 사업내용
  - 교육장 신축 1동(농기계 교육훈련장 병행)
  - 운영 및 교육 장비 구입(교육용 드론 기 구입 11종, 26대)

### □ 추진계획

- 실시설계 용역 : 2018. 3.~6.
- 건축물 신축(1개동, 복층) : 2018. 7.~12.
- 운영인력 확충(2명 이상) : 2018. 12.
- 교육장 운영(드론 교육 및 자격증 취득 지원사업 추진) : 2019. 7.~

### □ 지금까지 추진 상황

- 드론 교육장·체험장 설치

구분	교육장 설치	체험장 설치	드론구입	교관육성
사업량	1개소	1개소	11종, 26대	8명
완료시기	2018. 7.	2019. 8.	2020. 8.	2020. 6.

○ 드론 교육장·체험장 운영

(단위: 명)

구 분	합 계	2018	2019	2020	2021	2022	비 고
계	708	312	205	191			
드론교육 및 체험학습	502	240	105	157			
자격증 취득 교육	152	72	46	34			
방 제 실 습 교 육	54	0	54	0			

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,000	200	1,800	1,300	100	100	100	100	계속
국 비	400	0	400	400	0	0	0	0	
도 비	120	0	120	120	0	0	0	0	
군 비	1,480	200	1,280	780	100	100	100	100	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,629	200	1,429	1,300	42	87			
국 비	419	0	419	400	0	19			
도 비	126	0	126	120	0	6			
군 비	1,084	200	884	780	42	62			
기 타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 코로나19로 인한 드론 기초교육, 체험학습, 방제실습교육 일부 중단

□ 향후 추진 계획

- 드론 교육장·체험장 상시 운영
- 드론 이용 활성화 방안 및 교육 프로그램 개발
- 농업용 드론 기술 보급 및 인력 육성

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 70.8%)

○ 완료 후 계속 추진(건립사업)

- 완공(2018. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
드론 교육장 ·체험장 설치	개소	계획	1 (교육장)	1 (체험장)				2	100%
		실적	1	1				2	
드론 교육장 · 체험장 이용자 수 (추가 목표)	명	계획	200	200	200	200	200	1,000	70.8%
		실적	312	205	191			708	



**19.****상하수도사업소**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-10	상수도 수원지 확장·신설	상 수 도
2	1-11	노후 정수장·상하수도 관망 정비	상수도·하수도

# 1-10

## 상수도 수원지 확장·신설

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○ (목표 미달성)	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		2023년 12월
		○	○			○		총사업비
최종목표	식수전용 저수지 축조로 안정적인 상수도 원수 확보 (수원지 300천톤 × 2개소)							
추진부서	상하수도사업소 정만철    상수도팀장 강심원    주무관 이영기(☎ 5522)							

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2023. 12.
- 위    치 : 백수읍 대신리, 염산면 오동리
- 사 업 량 : 수원지 신설 2개소(300천 톤×2개소)
- 사 업 비 : 40,000백만 원(국비 1,000, 도비 30,600, 군비 8,400)
- 사업내용
  - 수원지 제방축조, 취수탑 시설
  - 관로 연결 및 진출입로 확보 등

### □ 추진계획

- 기본 및 실시설계 : 2018. 9.~2020. 6.
- 공사 추진 : 2020. 10.~2023. 12.

### □ 지금까지 추진 상황

- 식수전용 저수지 타당성 용역 완료 : 2018. 6.
- 기본 및 실시설계 착수 : 2018. 12.
- 수도정비 기본계획 부분 변경 신청 : 2019. 5.
- 기본설계(계획 취수량 및 위치검토, 지표설정, 단면계획 등) 완료 : 2019. 6.
- 주민설명회(4회) 개최 : 2019. 6.~8.

- 염산면 오동리 편입토지 감정평가 의뢰, 지반조사 완료(6공) : 2020. 3.
- 염산면 오동리 편입토지 등 협의보상 추진 : 2020. 5.~12.
  - 12필지, 17,664㎡, 224백만 원
- 염산면 오동리 편입토지 분할 측량 의뢰 : 2020. 8. 31.
- 백수읍 대신리 주민설명회 개최(6차) : 2020. 10. 28.
- 수도정비 기본계획 부분변경 완료 : 2020. 11. 2.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	40,000	40	34,040	40	1,429	8,571	12,000	12,000	5,920
국 비	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0
도 비	30,600	0	25,860	0	129	6,771	9,480	9,480	4,740
군 비	8,400	40	7,180	40	300	1,800	2,520	2,520	1,180
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,297	40	1,257	40	980	237			
국 비	686	0	686	0	686	0			
도 비	275	0	275	0	88	187			
군 비	336	40	296	40	206	50			
기 타	0	0	0	0	0	0			

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 백수읍 대신리 저수지 위치 확정을 위한 주민설명회를 총 6회 개최하였으나 주민 반대로 사업 추진 지연

<대 책>

- 사업대상지 재검토 후 추진(백수 구수리 구수제 승상 검토 중)

□ 향후 추진 계획

- 백수읍 저수지 위치 최종 확정 후 실시설계 추진 : 2020. 12.~2021. 3.
- 염산 오동리 저수지 발주를 위한 행정절차 이행 : 2020. 12.~2021. 3.
- 공사 발주 : 2021. 6.
- 공사 준공 : 2023. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 31.3%

- 2020까지 목표 달성 여부(2018~2020년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공정률	%	계획	10	10	20	20	20	80	31.3%
		실적	10	10	5			25	

# 1-11

## 노후 정수장·상하수도 관망 정비

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정보호&사업 개시)		정상추진 (2020년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2023년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		총사업비
최종목표	노후 정수장 및 상하수도관 정비를 통해 맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리로 쾌적한 정주여건 개선							
추진부서	상하수도사업소 정만철		상수도팀장 강심원 하수도팀장 강우성		주무관 이영기, 추환호(☎ 5522) 주무관 류영진(☎ 5287)			

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2023. 12.
- 위 치 : 영광군 관내 일원
- 사업량 : 3건(영광 제2정수장 시설개량 외 2건)
- 사업비 : 109,680백만 원(국비 60,525, 군비 49,155)
  - 영광 제2정수장 시설개량 : 22,000백만 원(국비 11,000, 군비 11,000)
  - 지방상수도 현대화사업 : 44,908백만 원(국비 23,748, 군비 21,160)
  - 영광읍 하수관로 정비사업 : 42,772백만 원(국비 25,777, 군비 16,995)

### ○ 사업내용

- 영광 제2정수장 시설개량 : 시설개량 1개소
- 지방상수도 현대화사업 : 관망정비 71.8km, 블록·유지관리시스템 구축 1식
- 영광읍 하수관로 정비사업 : 관로 33.2km, 배수설비 3,329가구

### □ 추진계획

- 영광 제2정수장 시설개량 : 2020. 1.~2023. 12.
- 지방상수도 현대화사업 : 2017. 1.~2021. 12.
- 영광읍 하수관로 정비사업 : 2018. 6.~2021. 12.

□ 지금까지 추진 상황

○ 영광 제2정수장 시설개량

- 설계용역 착수 : 2018. 12.
- 기본설계(용수 수급방안 및 지표설정, 정수장 배치계획 등) 완료 : 2019. 5.
- 노후 정수장 개량사업 공모 선정 : 2020. 4.(균특 예산 확보)
- 설계경제성(VE) 및 안정성 검토용역 준공 : 2020. 6.
- 영광 군관리계획(수도공급설비) 결정(변경) 용역 시행 : 2020. 8. 2.
- 소규모환경영향평가 용역 시행 : 2020. 8. 25.
- 실시설계 사전기술검토서 제출(군→환경부) : 2020. 11. 11.
- 실시설계 건설기술심의 요청(군→전남도) : 2020. 11. 18.
- 실시설계 영광군 경관위원회 심의 요청 : 2020. 11. 25.

○ 지방상수도 현대화사업 : 신설관로 매설 2.6km, 관리블록 11개소, 수압계실 23개소, 블록고립 확인 17개소 등

- 블록구축 공사 준공 : 2019. 9. 24.
- 관망정비 공사(총괄, 1차분) 착공 : 2019. 12. 30.
- 누수탐사 용역 착수 : 2020. 4. 24.
- 관망정비 공사 1차분 준공 및 2차분 착공 : 2020. 4. 27./4. 28.
- 유지관리시스템구축 3차분 착수 : 2020. 8. 12.

○ 영광읍 하수관로 정비사업 : 관로매설 17.2km, 배수설비 1,867개소

- 공사 착공 : 2018. 6.
- 공사(1차분) 준공 : 2019. 9.
- 공사(2차분) 준공 : 2020. 5.
- 공사(3차분) 착공 : 2020. 3.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	109,680	8,132	97,132	13,211	18,632	21,083	35,453	8,753	4,416
국비	60,525	4,881	53,436	7,927	9,579	11,384	20,169	4,377	2,208
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	49,155	3,251	43,696	5,284	9,053	9,699	15,284	4,376	2,208
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	55,500	8,132	47,368	13,511	18,331	15,526		
국비	33,755	4,881	28,874	7,927	9,579	11,368		
도비	0	0	0	0	0	0		
군비	21,745	3,251	18,494	5,584	8,752	4,158		
기타	0	0	0	0	0	0		

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

- 영광 제2정수장 시설개량 공사 착공 : 2021. 5.
- 지방상수도 현대화사업 준공 : 2022. 12.
- 영광읍 하수관로 정비사업 준공 : 2021. 12.

목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 57.0%)

○ 완료 후 계속 추진(건설사업)

- 재정확보(75,488백만 원: 국 48,088, 군 27,400), 사업 개시(2018년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
영광 제2정수장 시설개량(20%)	%	계획	5	10	10	25	30	80	25%
		실적	5	10	5			20	(5%)
지방상수도 현대화사업(40%)	%	계획	10	30	20	20	20	100	60%
		실적	10	30	20			60	(24%)
영광읍 하수관로 정비사업(40%)	%	계획	10	30	30	30		100	70%
		실적	10	30	30			70	(28%)