
- 2022년도 1/4분기 -

민선 7기 군수 공약사업 이행실적 보고



영평군

(기획예산실)

목 차

■ 군수 공약사업 추진현황(총괄)	4
■ 민선 7기 군수 공약사업 관리카드(부서별)	
○ 인구일자리정책실	12
○ 종합민원실	28
○ 문화관광과	32
○ 총무과	48
○ 안전관리과	54
○ 경제에너지과	60
○ 이모빌리티산업과	70
○ 노인가정과	78
○ 재무과	82
○ 스포츠산업과	86
○ 농업유통과	94
○ 산림공원과	112
○ 해양수산과	116
○ 건설과	122
○ 보건소	128
○ 농업기술센터	132
○ 상하수도사업소	136

민선 7기 군수 공약사업 이행실적 보고

군수 공약사업의 이행실적을 점검 및 분석하여 공약 추진현황을 파악하고 실적 부진 사업의 신속한 추진을 독려하고자 함.

I. 민선 7기 공약사업 추진현황(총괄)

□ 공약 개요

○ 공약사업: 45건

- 분야별: 활기찬 지역경제 12, 따뜻한 보건복지 13, 멋있는 문화관광 8, 잘사는 농산어촌 12
- 성격별: 예산 43, 비예산 2 / 신규 33, 계속 12
- 기간별: 임기 내 완료 38, 임기 후 지속 7

○ 총 사업비: 8,290억 원(국 1,470, 도 613, 군 3,112, 기타 3,095)

□ 민선 7기 공약사업 추진현황(총괄)

○ 종합 진도율: **93.9%**[완료 34건(75.5%), 추진 중 11건(24.5%)]

구	분	계(건)	활 기 찬 지역경제	따 뜻 한 보건복지	멋 있 는 문화관광	잘 사 는 농산어촌
합	계	45	12	13	8	12
완료	종 결	6	1	2	-	3
	계 속 추 진	28	7	10	6	5
추진	정 상 추 진	10	3	1	2	4
	일 부 추 진	1	1	-	-	-

○ 연도별 공약 완료 현황(누계)

구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기 후
완료 목표(건)	4	15	19	22	25	45
실적(건)	6	21	29	34	34	

○ 사업비 집행 현황: 4,651억 원 집행(56.1%)

(단위: 억 원)

분야명	투자계획					집행현황				
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	8,290	1,470	613	3,112	3,095	4,651	841	148	1,813	1,849
활기찬 지역경제	5,881	1,018	409	1,788	2,666	3,458	695	35	1,005	1,723
따뜻한 보건복지	723	284	0	272	167	296	23		247	26
멋있는 문화관광	1,105	64	197	784	60	376	48	36	292	
잘사는 농산어촌	581	104	7	268	202	521	75	77	269	100

II. 민선 6기 공약사업 추진현황(총괄)

○ 종합진도율: 99.3%(63건: 완료 59, 추진 중 1, 중단·제외 3)

○ 민선 6기 임기 내 미완료 사업 총괄표

연번	소관부서	사업명	추진상황		진도율 (%)
			완료	추진중	
계	8개 부서	10개 사업	9	1	96
1	문화관광과	불갑저수지 주변 종합 레저타운 조성	●		100
2	문화관광과	백수해안도로 경관 자원화 조성 사업	●		100
3	안전관리과	서울 '영광학숙' 설립 지원		●	60
4	사회복지과	장애인 복지타운 건립	●		100
5	재무과	영광읍 종합복지센터 건립	●		100
6	스포츠산업과	스포티움 축구 잔디구장 조성	●		100
7	유통축산과	한우 전자경매시스템 설치	●		100
8	산림공원과	불갑산 도립공원 지정	●		100
9	해양수산과	어업인 복지회관 건립	●		100
10	해양수산과	어구(그물) 건조 기구 및 작업장 설치	●		100

Ⅲ.

이행실적 자체 점검 총평

- 공약사업 45건 중 34건이 완료되었고 11건은 추진중으로 현재 공약사업 이행률은 75.5%, 종합진도율은 93.9%를 달성하여 민선 6기 같은 시기(2018.1분기)의 진도율(93%)과 비슷함.
- 추진중인 11건의 공약사업 중 영광읍·염산면사무소 신축 및 백수읍사무소 리모델링, 친환경 뚝방 조성사업, 지게차·농산물 소형 저온저장고 보급 확대, 참조기·부세 양식사업 확대 4개 사업은 임기 내 완료가 가능할 것으로 보임.
- 상수도 수원지 확장·신설 등 7개 사업은 임기 내 완료가 어려울 것으로 보이며 특히 신재생에너지 클러스터 조성, e-모빌리티 국제엑스포 개최, 군민 행복주택 건립, 농·특산물 판매 적극 지원 4개 사업의 경우 임기 종료 후에도 계속 추진해야 할 것으로 사료됨.
- 임기가 3개월밖에 남지 않은 상황이므로 임기 내 완료 가능한 사업들은 지체없이 신속하게 마무리하고 임기 내 완료가 어려운 사업이더라도 남은 임기 동안 사업진도율을 높여 군민과의 약속을 지키기 위해 최선을 다해야 할 것임.

IV. 민선 7기 공약사업 추진현황(세부)

○ 공약사업 총괄표

관리번호	사업명	추진상황				진도율 (%)	소관부서
		완료종결	완료후계속	정상추진	일부추진		
합계	4대 분야, 45개 사업	6	28	10	1	93.9	
1	활기찬 지역경제(12)	1	7	3	1	93.6	
1-1	그린카 10만대 생산기지 구축		●			100	이모빌리티산업과
1-2	신재생에너지 클러스터 조성				●	68.5	경제에너지과
1-3	지역화폐 발행		●			100	경제에너지과
1-4	묘량 농공단지 조성사업		●			100	경제에너지과
1-5	청년창업단지 조성		●			100	인구일자리정책실
1-6	영광읍·영산면사무소 신축 및 백수읍사무소 리모델링			●		93.3	재무과
1-7	태청산 산림휴양 레포츠파크 조성		●			100	산림공원과
1-8	글로벌호텔~학정사거리 4차로 확장	●				100	도시환경과
1-9	국도22호선 묘량면 소재지 진출로 개설		●			100	건설과
1-10	상수도 수원지 확장·신설			●		87.5	상하수도사업소
1-11	노후 정수장·상하수도 관망 정비		●			100	상하수도사업소
1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최			●		74	이모빌리티산업과
2	따뜻한 보건복지(13)	2	10	1		96.8	
2-1	군민 행복주택 건립			●		58	종합민원실
2-2	TV 수신료 월 2,500원 지원		●			100	안전관리과
2-3	농어촌버스 단일요금제 추진		●			100	안전관리과
2-4	청년 취업활동 수당 지급		●			100	인구일자리정책실
2-5	목욕, 이·미용이용권 확대		●			100	노인가정과
2-6	어린이집 공기청정기 보급	●				100	노인가정과
2-7	갱년기 상담실 운영		●			100	보건소
2-8	난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대		●			100	인구일자리정책실
2-9	결혼장려금 지원		●			100	인구일자리정책실
2-10	영광군 신생아 양육비 인상		●			100	인구일자리정책실
2-11	치매안심센터 건립	●				100	보건소
2-12	중·고등학교 신입생 교복비 지원		●			100	총무과
2-13	인재육성 지원 확대 운영		●			100	총무과

관리번호	사업명	추진상황				진도율 (%)	소관부서
		완료종결	완료후계속	정상추진	일부추진		
3	멋있는 문화관광(8)		6	2		93.0	
3-1	영광 4대 종교 성지순례 여행		●			100	문화관광과
3-2	불갑사 지구 관광지 확장 조성		●			100	문화관광과
3-3	칠산타워주변 관광개발·목성공원 조성		●			100	문화관광과
3-4	백수해안노을 관광지 조성			●		68.5	문화관광과
3-5	스포츠 마케팅 추진		●			100	스포츠산업과
3-6	체육시설 기능보강사업 확대			●		75.3	스포츠산업과
3-7	칠산노을 200리길 개설		●			100	건설과
3-8	영광 작은 영화관 건립		●			100	문화관광과
4	잘사는 농산어촌(12)	3	5	4		91.8	
4-1	여성농업인 지원 강화		●			100	농업유통과
4-2	영광군 남북 농업교류 협의회 설치		●			100	농업유통과
4-3	농·특산물 판매 적극 지원			●		30	농업유통과
4-4	영세·소규모농가 경영 안정 자금 지원(농가수당)		●			100	농업유통과
4-5	친환경 둠벙 조성사업			●		80	농업유통과
4-6	지게차·농산물 소형 저온 저장고 보급 확대			●		91.7	농업유통과
4-7	한우 송아지 브랜드 육성사업	●				100	원예축산과
4-8	참조기·부세 양식사업 확대			●		99.4	해양수산과
4-9	향화도항 국가어항 지정	●				100	해양수산과
4-10	법성항 활성화 추진		●			100	해양수산과
4-11	가뭄대비 저류지 신설	●				100	건설과
4-12	드론 교육장·체험장 설치		●			100	농업기술센터

※ 공약 이행 완료 분류 기준¹⁾

- 입법관련공약: 법, 조례 통과 / 재정관련공약: 재정 확보
- 조성 사업 (산업단지 등): 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 건설 사업 (soc 도로건설 등): 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 자본유치 사업: 양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우
- 건립 공약 사업: 완공되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류)

1) 한국매니페스토실천본부 평가 기준에 따름

1.

인구일자리정책실

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-5	청년창업단지 조성	청년지원
2	2-4	청년 취업활동 수당 지급	청년지원
3	2-8	난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대	결혼출산
4	2-9	결혼장려금 지원	결혼출산
5	2-10	영광군 신생아 양육비 인상	결혼출산

1-5

청년창업단지 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2022년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○		○		총사업비 6,456백만 원
최종목표	청년창업단지 조성으로 청년 창업 기회 제공 및 새로운 일자리 창출, 침체된 상권 활성화						
추진부서	인구일자리정책실장 김점기		청년지원팀장 정영숙		주무관 허은지(☎ 5196)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 위 치 : 영광읍 도동리 270 외 3필지(굴비골영광시장 공영주차장)
- 사 업 비 : 6,456백만 원(국비 900, 도비 480, 군비 5,076)
- 사업규모 : 부지면적 1,505㎡, 건축연면적 3,332㎡
- 사업내용 : 청년창업단지 신축

□ 추진계획

- 영광 청년창업단지 조성 사업 대상지 감정평가 의뢰 : 2018. 8.~2019. 1.
- 감정평가에 따른 보상협의 진행 : 2019. 1.~2020.3.
- 건축물 설계용역 : 2020. 4.~10.
- 청년창업단지 신축 : 2020. 11.~2023. 6.

□ 지금까지 추진 상황

- 창업단지 조성사업 계획 수립 : 2018. 7. 18.
- 벤치마킹(2회) : 2018. 7./2019. 2.(여수, 순천, 전주)
- 주민 설명회 : 2018. 8. 28.
- 2019년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 의회 승인 : 2019. 4. 11.
- 1차 보상협의 : 2019. 5.~8./7명 등기완료, 1명 기공 승낙(334㎡, 60%)

- 2020년 균특회계 기획재정부 반영 : 2019. 8. 23./9억 원
- 감정평가 재평가 : 2019. 11.~2020. 2.
- 사업대상지 변경 : 2020. 4. 14.
- 공공건축 사업계획 사전 검토(공공건축지원센터) : 2020. 7. 7.~8. 11.
- 공유재산관리계획 변경계획안 승인 : 2020. 8. 20.
- 공공건축 사업계획 기획심의 : 2020. 8. 21.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2021. 1. 5.
- 전라남도 지방재정 투자심사 조건부 승인 : 2021. 5. 11.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증서 교부 : 2021. 8. 19.
- 전라남도 계약심사(건축, 전기, 통신, 소방) : 2021. 9. 29.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : 2021. 10. 29.
- 관급자재(이형철근, 레미콘) 구입 : 2021. 12. 16.
- 감리(건설사업관리) 1차분 계약 : 2022. 2. 15.
- 건축공사(총괄 및 1차분) 계약 : 2022. 3. 8.
- 전기, 통신, 소방공사 계약 : 2022. 3. 10.
- 건축공사(2차분) 계약 : 2022. 3. 31.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	6,456	0	6,456	10	1,500	0	900	4,046	0
국비	900	0	900	0	0	0	900	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	5,556	0	5,556	10	1,500	0	0	4,046	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,718	0	1,718	8.5	775.6	197.9	306	430	
국비	303	0	303	0	0	0	303	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	1,415	0	1,415	8.5	775.6	197.9	3	430	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책: 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 청년창업단지 착공 및 공사 추진: 2022. 3.~2023. 6.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 60.0%)

○ 완료 후 계속 추진(조성사업)

- 재정확보(4,417백만 원: 국 900, 도 480 군 3,091), 사업 개시(2019년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	합계	달성도 (누계)
사업진도율	%	계획	5	5	20	30	20	20	100	60.0%
		실적	5	5	18	32			60	

2-4

청년 취업활동 수당 지급

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	600백만 원
최종목표	취업·창업 구직활동비를 지원하여 청년이 자립할 수 있는 기반 마련							
추진부서	인구일자리정책실장 김점기		청년지원팀장 정영숙		주무관 정다윤(☎ 5197)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 200명(50명/년)
- 사업비 : 600백만 원(군비)
- 사업내용
 - 만 18~45세 이하 미취업 청년 대상으로 구직활동비 지원
 - 월 50만 원(영광사랑카드 30만 원+현금 20만 원), 최대 6개월, 생애 1회 지원
 - 구직활동 계획서 제출 → 구직활동 결과보고서 제출 → 구직활동 확인 후 사후지원금 지급

□ 추진계획

- 청년취업활동 수당 관련 의견수렴 : 2018. 9.~10./설문조사, 간담회 등
- 청년취업활동 수당 계획수립 : 2018. 11.
- 청년취업활동 수당 홍보 : 2018. 12.
- 2019년 청년취업활동 수당 신청자 모집 : 2018. 11.~12.
- 청년취업활동 수당 지급 : 2019.~

□ **지금까지 추진 상황**

- 「영광군 청년발전 및 지원에 관한 조례」 개정 : 2018. 8. 17.
- 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 완료 : 2019. 4. 15.
- (당초) 만 19~34세 미취업 청년 → (변경) 만 18~45세 미취업 청년
- 전라남도 청년 구직활동 수당 지급 : 24명
- 2019년 영광군 청년 취업활동 수당 지급 : 2019. 6.~10.
- 2020년 영광군 청년 취업활동 수당 지급 : 2020. 7.~11.
- 2021년 영광군 청년 취업활동 수당 지급(46명) : 2021. 8.~12.
- 청년 취업활동수당 사업 구직 활동보고서 확인 및 취업연계 교육: 2021. 10.~12.

<공약 이행 효과>

- 취업 성공 인원 : 33명
- 효과 : 취업 의욕 고취와 노동시장 조기 진입을 촉진

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	600	0	600	0	150	150	150	150	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	600	0	600	0	150	150	150	150	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	350	0	350	0	112	117	121		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	350	0	350	0	112	117	121		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 영광군 청년 취업활동 수당 참여자 모집 및 선정: 2022. 4.~5.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 69.0%)

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 개정(2018. 8.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차이행(조례 개정, 사회보장제도 협약 등)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	
지원자 수 (추가목표)	명	계획		50	50	50	50	200	69%
		실적		50	42	46		138	

2-8

난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	172백만 원
최종목표	자녀를 희망하는 모든 난임부부에게 시술비 지원으로 경제적 부담 경감							
추진부서	인구일자리정책실장 김정기 결혼출산팀장 김연숙 주무관 이미숙(☎ 4813)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 172백만 원(군비)
- 난임시술 건강보험 적용 횟수에 따른 비급여 및 본인부담금 지원
 - 체외수정(신선배아) : 최대 1,500천 원/1회당
 - 체외수정(동결배아) : 최대 500천 원/1회당
 - 인공수정 : 최대 300천 원/1회당

□ 추진계획

- 사회보장제도 협의 : 2018. 9.
- 예산확보 : 2018. 10.
- 사업시행 : 2019. 1. 1.

□ 지금까지 추진 상황

- 사회보장제도 협의 완료 : 2018. 8. 30.
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.
- 2019년 예산 확보 : 70명/43백만 원
- 난임부부 시술비 본인 부담금 상향 지원 : 2019. 7. 1.~
 - 체외수정(신선배아) : 700천 원 → 1,500천 원
 - 체외수정(동결배아) : 300천 원 → 500천 원

- 인공수정 : 200천 원 → 300천 원
 - 2019년 난임부부 시술비 본인 부담금 지원
 - 정부 지원 : 59건, 23백만 원/ 군비 추가지원 : 46명, 27백만 원
 - 2020년 난임부부 시술비 본인 부담금 지원
 - 정부 지원 : 72건, 52백만 원/ 군비 추가지원 : 88명, 53백만 원
 - 2021년 난임부부 시술비 본인 부담금 지원
 - 정부 지원 : 85건, 65.9백만 원/ 군비 추가지원 : 165명, 97.4백만 원
 - 난임부부 시술비 본인부담금 회차 상향지원 및 지침변경 : 2022. 1. 20.~
 - 체외수정(신선배아) : 1 ~ 7회 → 1 ~ 9회
 - 체외수정(동결배아) : 1 ~ 5회 → 1 ~ 7회
 - 인공수정 : 1 ~ 5회
- ※ 자격조건: 신청일 기준 1년 전부터 부인의 주민등록지 주소가 영광군인 자

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	172	0	172	0	43	43	43	43	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	172	0	172	0	43	43	43	43	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	200.2	0	200.2	0	27	53	97.4	22.8	
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	200.2	0	200.2	0	27	53	97.4	22.8	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ **향후 추진 계획**

- 기관·사회단체장 및 이장 회의, 각종 교육 시 홍보
- 난임부부 시술비 지원 신청서 접수 후 본인 부담금 지급

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 100%**

- 완료 후 계속 추진
 - 조례 개정(2018. 12.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 정도(사회보장 협의, 조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2-9

결혼장려금 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	3,025백만 원
최종목표	결혼과 출산을 장려하는 사회적 분위기 확산으로 인구증대							
추진부서	인구일자리정책실장 김정기 결혼출산팀장 김연숙 주무관 이미숙(☎ 4813)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 3,025백만 원(군비)/1,755명
- 지원대상
 - 만 49세 이하 미혼 남자 또는 여자로 결혼 전 한 명이라도 군에 1년 이상 주소를 두고 거주하고 결혼 후 부부가 군에 주소를 두고 거주하는 경우
- 지원기준 : 부부 중 한 명에게 500만 원 이내/생애 1회/2년간 3회 분할 지급
 - 최초 지급 200만 원, 2회차 지급 150만 원, 3회차 지급 150만 원
- 지원신청 및 절차
 - 읍면 : 혼인신고 시 결혼장려금 지원 신청서 접수 → 다음 달 5일까지 인구일자리정책실 송부(혼인신고 후 60일 이내 신청)
 - 인구일자리정책실 : 서류 확인 후 15일까지 통장 지급

□ 추진계획

- 결혼장려금 지원을 위한 예산 확보 및 조례 개정 : 2018. 10.
- 결혼장려금 지급 : 2019. 1. 1.~

□ 지금까지 추진 상황

- 사회보장협의회 협의 완료 : 2018. 8. 3.
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.

- 2019년 예산확보 : 195명/390백만 원
- 결혼장려금 지원 세부추진계획 읍면 시달 : 2018. 12. 28.
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 6. 28.
 - 지원금의 첫 회 지급액 중 50만 원을 영광사랑상품권으로 지급
- 2019년 2회 추경 예산 확보 : 45명/90백만 원(총 240명/480백만 원)
- 2019년 결혼장려금 지급 : 197명/394백만 원
- 2020년 결혼장려금 지원 : 355명/640백만 원
- 2021년 결혼장려금 지원 : 505명/851백만 원
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2021. 12. 28.
 - 결혼장려금 지원금액의 전부 또는 일부를 영광사랑상품권으로 지급 가능
 - 2022. 3월부터 1회차 지급액(200만 원) 영광사랑카드로 전액 지급

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,025	0	3,025	0	390	683	976	976	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	3,025	0	3,025	0	390	683	976	976	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,096	0	2,096	0	394	640	851	211	
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	2,096	0	2,096	0	394	640	851	211	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ **향후 추진 계획**

- 기관·사회단체장 및 이장 회의, 각종 교육 시 홍보
- 결혼장려금 신청서 접수 후 매달 15일 통장 지급

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 100%**

- 완료 후 계속 추진
 - 조례 개정(2018. 12.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 정도(사회보장 협의, 조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2-10

영광군 신생아 양육비 인상

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	9,730백만 원
최종목표	양육비 인상 지원으로 자녀 양육에 대한 경제적 지지기반을 마련하여 출산율 제고							
추진부서	인구일자리정책실장 김점기 결혼출산팀장 김연숙 주무관 이선영(☎ 4673)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 9,730백만 원(군비)
- 사업내용 : 신생아 양육비 인상 지원

(단위 : 만 원)

구 분	금액(만원)	지급방법
첫째아	500	첫달 100만원, 둘째 달부터 20만원×20개월
둘째아	1,200	첫달 120만원, 둘째 달부터 30만원×36개월
셋째아 ~ 다섯째아	3,000	첫달 150만원, 둘째 달부터 50만원×57개월
여섯째아 이상	3,500	첫달 255만원, 둘째 달부터 55만원×59개월

□ 추진계획

- 사업 예산 확보 및 조례 개정 : 2018. 10.
- 사업 시행 : 2019. 1. 1.

□ **지금까지 추진 상황**

○ 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.

- 영광군 신생아 양육비 지원금액 인상

구 분	금액(만원)	지급방법
첫째아	500	첫달 200만원, 둘째 달부터 30만원×10개월
둘째아	1,200	첫달 400만원, 둘째 달부터 40만원×20개월
셋째아	1,500	첫달 500만원, 둘째 달부터 40만원×25개월
넷째아	2,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×30개월
다섯째~아홉째아	3,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×55개월
열째아 이상	3,500	첫달 900만원, 둘째 달부터 40만원×65개월

○ 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 6. 28.

- 첫 달 지급액 중 50만 원을 영광사랑상품권으로 지급

○ 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 12. 31.

- 셋째아 이상 자녀 양육비 지원금액 인상 및 지급방식 변경

구 분	금액(만원)	지급방법
첫째아	500	첫달 100만원, 둘째 달부터 20만원×20개월
둘째아	1,200	첫달 120만원, 둘째 달부터 30만원×36개월
셋째아 ~ 다섯째아	3,000	첫달 150만원, 둘째 달부터 50만원×57개월
여섯째아 이상	3,500	첫달 255만원, 둘째 달부터 55만원×59개월

○ 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2021. 12. 28.

- 양육비 지원금액의 전부 또는 일부를 영광사랑상품권으로 지급 가능

⇒ 첫 달 지급액 영광사랑카드로 지급

○ 연도별 지원현황('22. 3. 31.기준)

구분	2019	2020	2021	2022
지원인원(명)	541	560	435	101
지원금액(백만원)	9,096	3,292	3,113	778

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	9,730	987	8,743	743	2,000	2,000	2,000	2,000	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	9,730	987	8,743	743	2,000	2,000	2,000	2,000	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	11,816	987	10,829	550	3,096	3,292	3,113	778	
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	11,816	987	10,829	550	3,096	3,292	3,113	778	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 코로나19 지속으로 분만 여건 악화 및 혼인 건수 감소에 따른 출생아 수 감소

향후 추진 계획

- 기관·사회단체장 및 이장 회의, 각종 교육 시 홍보
- 매월 출생 신고 시 양육비 신청서 접수(읍·면) → 서류 확인 후 통장 지급

목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 개정(2018. 12.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행정도(조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2.

종합민원실

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	2-1	군민 행복주택 건립	주택

2-1

군민 행복주택 건립

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (건립사업: 착공)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2023년 8월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○		○	○		총사업비	42,500백만 원
최종목표	직장이 가까운 곳이나 대중교통 이용이 편리한 곳에 군민 행복주택을 건설하고 저렴한 임대료로 공급하여 삶의 질 향상							
추진부서	종합민원실장 임형표 주택팀장 김현수 주무관 김단은(☎ 4697)							

□ 사업개요

- 사업명 : 영광단주 행복주택 건립사업
- 사업기간 : 2018. 1.~2023. 8.
- 위치 : 영광군 영광읍 단주리 392-1번지 외 14필지
- 사업비 : 425억 원(LH 417, 군비 8)
 - 건립비 : 417억 원(LH)
 - 토지 및 건물 등 매입비 : 8억 원(군비)
- 사업시행 : 위탁시행
 - 영광군 : 부지 무상임대, 도시계획도로 개설 등
 - LH : 건설, 운영·관리
- 공급호수 : 300호(평균 14평)
- 입주대상 : 청년·신혼부부 80%, 고령자 10%, 주거급여수급자 10%
- 임대기간 : 30년(연장 가능)
- 임대료 : 보증금 10백만 원, 월 8~9만 원

□ 추진계획

- 편입부지 보상 : 2018. 6.~2020. 6.
- 도시계획도로 공사 추진 : 2019. 1.~12.
- 주택건설사업계획 승인 : 2019. 12.
- 주택건설 공사 추진 : 2021. 1.~2023. 8.

□ 지금까지 추진 상황

- 업무협약 체결(영광군-LH) : 2018. 1. 30.
- 군의회 공유재산 관리계획 승인 : 2018. 4. 23.
- 주택건설사업계획 승인 : 2018. 12. 31.
- 유적문화재 발굴조사 완료 : 2019. 8. 20.
- 사업인정 고시 완료 : 2019. 11. 22.
- 편입부지 보상 완료 : 2020. 6. 30.
- 공사 입찰공고 : 2020. 9. 16.
- 공사 착공 : 2020. 11. 30.
- 주택건설사업계획 변경승인 : 2020. 12. 24.
- 공사중지 : 2021. 6. 18.~2022. 1. 16.
- 흙막이공법변경을 위한 설계변경에 따른 지하안전영향평가 실시
- 지하안전영향평가승인 : 2021. 12. 16.
- 안전관리계획서승인 : 2022. 1. 11.
- 공사재개 : 2022. 1. 17.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	42,500	0	40,400	692	404	704	14,100	24,500	2,100
국비	12,510	0	11,880	0	0	0	4,380	7,500	630
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	800	0	800	592	4	204	0	0	0
기타	16,680	0	15,840	100	400	500	5,340	9,500	840
기금	12,510	0	11,880	0	0	0	4,380	7,500	630

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,310	0	3,310	692	404	680	1,534		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	776	0	776	592	4	180	0		
기타	2,534	0	2,534	100	400	500	1,534		시행사
기금	0	0	0	0	0	0	0		

추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

향후 추진 계획

- 공사 추진 : 2020. 12.~2023. 8.
- 입주자 모집 : 2022. 6.~모집완료시 까지
- 공사준공 : 2023. 9.
- 행복주택 입주: 2023. 11.

목표 달성도(공약 이행률) : 58%

○ 2022년까지 목표 달성 여부(2018~2022년 누계) : 여(착공)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	임기내	
									합계	달성도 (가중치 환산)
토지 및 지장물 보상(20%)	필지	계획	6		1				7	100%
		실적	6		1				7	(20%)
사업계획승인 (국토교통부) (20%)	식	계획	1						1	100%
		실적	1						1	(20%)
공공임대주택 건립공사 공정률(60%)	%	계획				10	30	60	40	30%
		실적				7	5		12	(18%)

3.

문화관광과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	3-1	영광 4대 종교 성지순례 여행	관광진흥
2	3-2	불갑사 지구 관광지 확장 조성	관광개발
3	3-3	칠산타워주변 관광개발·목섬공원 조성	관광개발
4	3-4	백수해안노을 관광지 조성	관광개발
5	3-8	영광 작은영화관 건립	문화예술

3-1

영광 4대 종교 성지순례 여행

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2018년 9월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	120백만 원
최종목표	4대 종교 문화유적지 관광코스 개발을 통한 관광객 20만 명 유치							
추진부서	문화관광과장 유영직		관광진흥팀장 이택신		주무관 서다영(☎ 5224)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 120백만 원(군비)
- 사업내용
 - 4대 종교(불교, 원불교, 기독교, 천주교) 문화유적지 연계 관광코스 개발
 - 4대 종교 홍보 강화

□ 추진계획

- 4대 종교 성지순례 계획수립 및 프로그램 개발 : 2018. 7.~12.
- 남도한바퀴 코스 운영 : 2019. 2. 이후(전남도와 협의 후 결정)
 - 불교, 원불교 코스 : 명상, 사찰음식, 체험 등
 - 기독교, 천주교 : 타 시군과 연계코스 개발
- 단체 관광객 유치 여행사 인센티브 지급

□ 지금까지 추진 상황

- 남도한바퀴 주말 코스와 연계 운영(2018. 9. 1.~11. 30.) : 총 25회
 - 코스 내 백제불교 최초도래지 방문 포함
- 4대 종교성지 관광 활성화를 위한 「4대 종교 문화유적지 탐방」
 - 2018. 12. 20. / 부군수 및 간부공무원 등 36명
- 2019년 남도한바퀴 겨울~가을 상품 연계 운영(2019. 1.~12.) : 총 83회

- 코스 내 불갑사, 백제불교 최초도래지 포함
- 남도한바퀴 특별상품 연계 운영(2020. 1.~3.) : 총 2회
 - 코스 내 불갑사, 원불교영산성지 방문 포함
- 남도한바퀴 여름상품 연계 운영(2020. 6.~9.) : 총 8회
 - 코스 내 백제불교 최초도래지 방문 포함
- 광주시관광협회 남도맛기행 상품 연계 운영(2020. 10.~12.) : 코로나19로 운행 중단
 - 코스 내 불갑사, 백제불교 최초도래지 방문 포함
- 2021년 남도한바퀴 투어 실시 (2021. 7.~8월) : 총 18회
 - 코스 내 불갑사, 백제불교 최초도래지 포함
- 스탬프투어(4대 종교 성지순례 코스 포함) 운영: 2,233명
 - 2018년 225명, 2019년 259명, 2020년 778명, 2021년 971명, 2022년 67명

<공약 이행 효과>

- 남도한바퀴 이용객 현황

(단위:회, 명)

연 도 별	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비 고
운영횟수	139	25	83	10	18	3	2022 잠정 운영 중단
이용객	4,545	750	2,687	283	750	75	

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	120	0	120	0	30	30	30	30	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	120	0	120	0	30	30	30	30	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	85	0	85	40	20	6	17	2	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	85	0	85	40	20	6	17	2	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ **추진상 문제점 및 대책**

<문제점>

- 코로나19로 남도한바퀴 상품이 운행 중단됨에 따라 4대 종교 문화 유적지 여행객이 감소함

<대 책>

- 코로나19가 진정되고 나서 많은 관광객들이 찾을 수 있도록 4대 종교 성지 순례 관광 상품 홍보 강화

□ **향후 추진 계획**

- 성지순례 여행 투어 버스비 지원
- 모바일 스탬프 투어 4대 종교 성지순례 코스 운영
- 4대 종교 성지순례 관광 상품 홍보 강화

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 42.8%)**

○ 완료 후 계속 추진

- 최종 목표 달성(2018. 9.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
관광코스 개발	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	
남도한바퀴 운영 (추가목표)	회	계획	25	75	75	75	75	325	42.8%
		실적	25	83	10	18	3	139	

3-2

불갑사 지구 관광지 확장 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2023년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○		○	○		총사업비 15,900백만 원
최종목표	기존 불갑사 관광지를 확장하여 머물수 있는 관광 환경 조성 및 사계절 관광자원 확보로 지역경제 활성화에 기여						
추진부서	문화관광과장 유영직		관광개발팀장 윤해만		주무관 양도천(☎ 5758)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 7.~2023. 12.
- 사업량 : 관광지 확장 98,063㎡
- 사업비 : 15,900백만 원(도비 6,000, 군비 9,900)
- 사업내용
 - 불갑사 지구 관광지 확장 : 235,580㎡(기존 137,517㎡)
 - 공공 편익시설(도로 및 주차장), 휴양 문화시설, 녹지 등

□ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기한	비고
관광지 지정 및 조성계획 수립	1식	2018. 12.	
토지보상	1식	2021. 6.	
기반시설 및 조성사업	도로 및 주차장	2023. 12.	
민자시설	10동	2024. 12.	

□ **지금까지 추진 상황**

- 용역 계약 및 착수 : 2015. 11. 4.
- 착수보고 및 주민설명회 : 2016. 1. 20.
- 조성계획 변경 승인 관련 문체부 자문단 현장 자문 : 2018. 6. 14.
- 전라남도 도시계획위원회 자문 : 2018. 8. 23.
- 농업진흥구역 해제 및 고시 : 2018. 9. 11.
- 지방재정 투자심사(전라남도) : 2018. 10. 10.
- 불갑사 관광지 확장 편입토지 결정 및 협의통보 : 2018. 11. 7.
- 불갑사 관광지 변경 지정 및 조성계획 변경 승인 : 2018. 11. 7.
- 2020년 균특(지방이양) 신규사업 확정 : 2019. 11. 5.
- 실시설계 용역 완료 : 2019. 12.
- 총괄 및 1차분 공사 계약 및 착공 : 2020. 4. 28./ 5. 8.
- 공사 추진 관련 주민설명회 개최 : 2020. 10. 23.
- 토지 보상협의 완료 : 2021. 5./ 25필지(총 47필지, 보상률 53%)
- 토지 및 지장물 수용재결 신청 : 2021. 5. 3./ 14필지, 6건
- 수용재결 개시 : 2021. 8. 9.
- 1차분 준공 : 2021. 12.
- 2차분 공사 계약 및 착공 : 2021. 1. 26. / 2. 2.
- 3차분 발주 : 2022. 3. 30.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	15,900	570	9,230	200	1,400	2,230	4,200	1,200	6,100
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	6,000	0	2,375	0	0	275	1,500	600	3,625
군 비	9,900	570	6,855	200	1,400	1,955	2,700	600	2,475
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,085	400	4,685	200	1,400	1,226	1,823	36	
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	844	0	844	0	0	190	636	18	
군비	4,241	400	3,841	200	1,400	1,036	1,187	18	
기타	0	0		0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 강제(강관, 철근 등) 파동으로 인한 관급자재 공급 지연에 따른 거더 제작 등 공사 추진 지연
- 지장물(주택, 조경수 등) 협의 지연으로 공사 추진 지연

<대책>

- 동절기를 활용 거더 제작 및 교량 설치 등 공사 추진
- 지장물(주택, 조경수 등) 지속 협의, 협의가 어려울 경우 행정대집행 검토

□ 향후 추진 계획

- 교량 2개소 설치 : 2022. 6.까지
- 지하매설물 및 기반시설, 상가 부지 조성, 주차장 조성 및 조정 : 2022. 4.~2023. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 60.0%)

- 완료 후 계속 추진(조성사업): 공사 추진 중
- 재정확보(9,800백만 원: 도 2,375, 군 7,425), 사업 개시(2015년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	합계	달성도 (가중치 환산)
관광지 지정 및 조성계획 변경 수립(10%)	%	계획	10						10	100%
		실적	10						10	(10%)
토지보상(30%)	%	계획	2	14	10	4			30	100%
		실적	2	14	4	10			30	(30%)
기반시설 및 조성사업(60%)	%	계획			5	10	15	30	60	33%
		실적			5	10	5		20	(20%)

3-3

칠산타워 주변 관광개발·목섬공원 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보& 사업개시)		정상추진 (2022년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○		○		총사업비
최종목표	칠산타워 주변 관광자원을 활용·연계하여 머물 수 있는 체류형 관광지 개발로 지역경제 활성화 기여						
추진부서	문화관광과장 유영직		관광개발팀장 윤해만		주무관 양도천(☎ 5758)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2023. 12.
- 사업량 : 보도교 및 전망대, 목섬 산책로 조성 등 1식
- 사업비 : 5,959백만 원(도비 2,950, 군비 3,009)
- 사업내용
 - 보도교 및 전망대 조성 1식
 - 목섬 산책로 조성 등 1식

□ 추진계획

세부사업	사업량	기한	비고
실시설계	1식	2022. 6.	
보도교 및 전망대 조성	1식	2023. 12.	
목섬 산책로 조성 등	1식	2023. 12.	

□ **지금까지 추진 상황**

- 타당성 검토 및 기본구상 용역 착수 : 2016. 12. 27.
- 타당성 검토 및 기본구상 용역 주민설명회 및 최종보고 : 2017. 6. 1. / 12. 6.
- 타당성 검토 및 기본구상 용역 완료 : 2018. 12. 15.
- 2020년 균특 신규사업 신청 : 2019. 1. 30.
- 2020년 균특(지방이양) 신규사업 확정 : 2019. 11. 5.
- 실시설계 용역 계약 및 착수 : 2020. 3. 6. / 3. 13.
- 지구단위계획수립 용역 계약 및 착수 : 2020. 6. 22. / 6. 24.
- 무인도서(목섬) 개발에 따른 사전 협의(해양수산부) : 2020. 7. 21.
- 전략환경영향평가 용역 계약 및 착수 : 2020. 8. 21. / 8. 26.
- 해역이용협의 용역 계약 및 착수 : 2021. 9. 9. / 9. 14.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,959	59	2,950	0	0	550	2,000	400	2,950
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	2,950	0	1,475	0	0	275	1,000	200	1,475
군 비	3,009	59	1,475	0	0	275	1,000	200	1,475
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	512	59	453	0	0	447	6		
국 비	0	0	0	0	0	0	0		
도 비	101	0	101	0	0	95	6		
군 비	411	59	352	0	0	352	0		
기 타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 향화도 국가어항과 사업구역 중복 및 목섬 등 사업부지 타법 저촉(수산자원 보호구역, 무인도서 이용협의 등) 협의에 따른 실시설계용역 추진 지연

<대 책>

- 향화도 국가어항의 사업구역이 변경되었으며, 보도교 및 전망대, 목섬 산책로 조성 등 가능시설로 사업내용 변경 후 실시설계용역 추진

□ 향후 추진 계획

- 실시설계 용역 추진 : 2022. 6.까지
- 공사 발주 및 추진 : 2022. 6.~2023. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 14.0%)

- 완료 후 계속 추진(조성사업): 실시설계 용역 추진 중
- 재정확보(3,009백만 원: 도 1,475, 군 1,534, 사업 개시(2020. 3.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	합계	달성도 (가중치 환산)
기본계획 수립(5%)	%	계획	5						5	100% (5%)
		실적	5						5	
실시설계 (10%)	%	계획			2	8			10	90% (9%)
		실적			2	7			9	
보도교 및 전망대 조성(50%)	%	계획					10	40	50	0% (0%)
		실적							0	
목섬 산책로 조성 등 (35%)	%	계획					10	25	35	0% (0%)
		실적							0	

3-4

백수해안노을 관광지 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2022년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2025년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		총사업비
최종목표	백수해안도로 노을 등 관광자원을 활용한 체류형 관광지 지정 조성으로 지역경제 활성화 도모							
추진부서	문화관광과장 유영직		관광개발팀장 윤해만		주무관 양도천(☎ 5758)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2025. 12.
- 사업량 : 관광지 지정·조성 162,092㎡
- 사업비 : 35,800백만 원(도비 10,400, 군비 19,400, 민자 6,000)
- 사업내용
 - 관광지 지정 및 조성 : 162,092㎡
 - 공공 편익시설(도로 및 주차장), 휴양 문화시설, 녹지 등

□ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기 한	비 고
관광지 지정 및 조성계획 수립	1식	2022. 11.	
토지보상	1식	2023. 12.	
기반시설 및 조성사업	도로 및 주차장	2025. 12.	
민자시설	펜션 및 숙박시설	2025. 12.	

□ **지금까지 추진 상황**

- 관광지 개발 및 예비타당성 검토 용역 완료 : 2015. 11. 11.
- 제6차 전남권 관광개발계획 반영 : 2017. 1.
- 지정·조성계획 및 기본설계 용역 착수 : 2017. 11. 14.
- 전략·소규모환경영향평가 용역 착수 : 2018. 5. 30.
- 중간보고회(2회) : 2019. 3. 27. / 4. 29.
- 관련 법 검토 실과 협의 : 2019. 5. 15.
- 주민설명회(관광지 조성계획 및 전략환경영향평가) : 2019. 9. 25.
- 공유재산 관리계획 수립 : 2019. 10. 11.
- 관광지 지정 및 조성계획 수립 관련 실과 협의 : 2020. 3. 12.~3. 27.
- 토지보상 요구 대상 감정평가 및 보상비 결정 : 2020. 3. 3.~4. 16.
- 관광지 지정·조성계획 수립 관련 협의(전남도, 문체부) : 2020. 4. 29. / 5. 20.
- 관광지 지정 및 조성계획에 대한 사업추진 동의서 징구 및 보상협의 : 2020. 7.~
- 관광지 분양 조례 제정 · 공포 : 2021. 3. 16.
- 관광지 지정 관련 협의(전라남도 / 문체부): 2021. 12. / 2022. 2.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	35,800	500	2,250	850	0	900	500	0	33,550
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
군비	19,400	500	2,250	850	0	900	500	0	16,650
민자	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,211	500	1,711	181	29	1,001	500		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	2,211	500	1,711	181	29	1,001	500		
민자	0	0	0	0	0	0	0		

□ **추진상 문제점 및 대책**

<문제점>

- 관광지 내 편입토지 보상협의 지연(보상단가 상향 및 상가·숙박시설 부지 수의 분양 요구)

<대 책>

- 관광지 분양 조례를 제정·공포하였으며, 관광지 지정·조성계획 승인 신청을 위하여 토지 소유자와 지속적인 보상협의 추진 및 사업추진 동의서 징구 추진 (2022. 3. 현재 보상협의 및 동의서 징구율 : 66%)

□ **향후 추진 계획**

- 사업 추진 동의서 징구 및 토지보상 우선 요구자 보상 협의
- 관광지 지정 및 조성계획 승인 신청 : 2022. 4.부터
- 토지보상 : 2023. 12.까지
- 기반시설 및 조성사업 : 2025. 12.까지
- 민자시설 : 2025. 12.까지

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 68.5%(임기내)**

- 2022년까지 목표 달성 여부(2018~2022년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	임기내	
									합계	달성도 (가중치 환산)
관광지 지정 및 조성계획 수립(25%)	%	계획	3	3	1		3		10	70% (17.5%)
		실적	3	3	1				7	
토지보상(75%)	%	계획	2	2	1	10	7	8	22	68.1% (51%)
		실적	2	2	1	10			15	
기반시설 및 조성사업 (임기후)	%	계획						60	0	0%
		실적							0	

3-8

영광 작은 영화관 건립

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (건립사업: 착공)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		(완료 후 계속추진)
	○		○		○		총사업비	2,400백만 원
최종목표	영화관 건립을 통한 문화기반시설 확충으로 건전 여가 공간 마련 및 지역문화 발전 도모							
추진부서	문화관광과장 유영직 문화예술팀장 윤상근 주무관 김민화·임현두(☎ 4674)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6.~2020. 12.
- 위 치 : 영광군 영광읍 남천리 87번지 일원(영광예술의전당 부지 내)
- 사업규모 : 작은 영화관 1동 신축(지상 1층, 건축 연면적 494.82㎡)
- 시설내역 : 상영관 2관(109석), 휴게실, 화장실, 기계실, 매점 등
- 사 업 비 : 2,400백만 원(국비 500, 도비 150, 군비 1,750)
- 국내 주요 배급사와 배급 계약을 통한 개봉영화 확보 : 연 120편(월 10편)
- 영광 작은 영화관 운영
 - 운영시간 : 10:00~23:30(1일 4~5회, 2개관 총 10회)
 - 상영기간 : 영화 1편당 약 2~3주 / 관람료 : 6,000원(일반 기준)

□ 추진계획

- 국비확보, 공유재산 관리계획 반영 : 2018. 6.~12.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2019. 1.~12.
- 계약심사 및 투자심사 추진(전남도) : 2020. 1.~4.
- 작은 영화관 착공, 공사 추진 : 2020. 5.~12.
- 작은 영화관 운영방침 결정 및 개관 : 2020. 10.~2021. 2.

□ **지금까지 추진 상황**

- 작은 영화관 건립 추진계획 수립 : 2018. 6. 14.
- 사업비 확보 및 공유재산 관리계획 승인 : 2018. 12. 14.
- 작은 영화관 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2019. 2. 25.~12. 30.
- 타 지자체(고흥, 곡성) 작은 영화관 벤치마킹 : 2019. 2. 27.
- 작은 영화관 규모 및 관계 법령 재검토 : 2019. 8. 16.
- 관계기관 협의(소방서-제연시설, 스프링클러 등) 및 최종검토 보고 : 2019. 9. 19.
- 작은 영화관 건립 변경계획 수립 : 2019. 12. 30.
- 투자심사 및 계약심사 의결(전남도) : 2020. 3. 27./ 4. 13.
- 작은 영화관 건립공사 착공 : 2020. 5. 21.
- 작은 영화관 운영방안(직영) 검토 : 2020. 7. 17.
- 작은 영화관 조례 제정 : 2020. 9. 21.
- 작은 영화관 영사기능사 채용 : 2020. 12. 1.
- **작은 영화관 준공 : 2020. 12. 28.**
- 작은 영화관 개관 : 2021. 3. 4.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,400	0	2,400	0	1,500	900	0	0	0
국 비	500	0	500	0	500	0	0	0	0
도 비	150	0	150	0	150	0	0	0	0
군 비	1,750	0	1,750	0	850	900	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,374.3	0	2,374.3	0	94	2,280.3	0	0	
국 비	500	0	500	0	31.3	468.7	0	0	
도 비	150	0	150	0	9.4	140.6	0	0	
군 비	1,724.3	0	1,724.3	0	53.3	1,671	0	0	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 작은 영화관 운영 : 2021. 3.~

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%(추가목표 17.8%)

○ 완료 후 계속 추진(건립사업)

- 완공(2020. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차이행 (계획수립, 국비확보 등)(30%)	식	계획	1					1	100% (30%)
		실적	1					1	
영광 작은영화관 건립(70%)	%	계획		10	90			100	100% (70%)
		실적		10	90			100	
영화관람객 수 (추가목표)	백명	계획				650	325	975	17.8%
		실적 (기준일)				142 (11.30.)	32 (3.31.)	174	

4.

총 무 과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	2-12	중·고등학교 신입생 교복비 지원	자치교육단체
2	2-13	인재육성 지원 확대 운영	자치교육단체

2-12

중·고등학교 신입생 교복비 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2019년 3월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
	○		○		○		총사업비 700백만 원
최종목표	관내 학생들의 교육 여건의 기회 균등화와 교육비 부담 경감						
추진부서	총무과장 김성균 자치교육단체팀장 조수미 주무관 박은애(☎ 4704)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 지원대상
 - 영광군 관내 중·고등학교 신입생
 - 영광군에 주소를 두고 타 지역학교에 입학한 신입생
- 지원금액 : 교육부 교복 상한 단가 지원
- 사 업 비 : 700백만 원(군비)

□ 추진계획

- 신입생 교복비 지원 신청서 접수 및 대상자 주소지 확인
- 중복지원 확인 및 교복비 지원

□ 지금까지 추진 상황

- 영광군 교복 지원 조례 제정 : 2018. 8.
- 중학교 신입생 교복 지원 협의(전라남도 교육청) : 2018. 12.
 - 전남 교육감 공약 : 전남교육청에서 교복 지원금 50% 부담
- 전남교육청 공동 지원에 따른 조례 개정 : 2019. 12.
 - 관내 학교 입학생은 관내 주소 여부 상관없이 지원
- 교복비 지급 : 2019년 753명 / 2020년 825명 / 2021년 804명

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	700	0	700	0	280	140	140	140	계속
국비	0	0		0	0	0	0	0	
도비	0	0		0	0	0	0	0	
군비	700	0	700	0	280	140	140	140	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	529	0	529	0	171	123	122	113	
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	529	0	529	0	171	123	122	113	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 사업비 신청 및 지급 : 매년 1~12월 중

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 제정(2018. 8.), 제도 시행(2019. 3.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
교복비 지원 제도 도입	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2-13

인재육성 지원 확대 운영

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2018년 9월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	1,300백만 원
최종목표	관내 학생들의 대학입시 경쟁력 강화							
추진부서	총무과장 김성균 자치교육단체팀장 조수미 주무관 박은애(☎ 4704)							

□ 사업개요

○ 학력신장 프로그램 운영

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 영광군 일반고 2개교(영광고, 해룡고)
- 사업비 : 1,300백만 원(군비)
- 운영방법
 - 국내 유명 입시 학원의 강사진을 초빙하여 학력신장 프로그램 운영 및 입시 제도에 대한 정보 공유와 입시 전략 발굴
 - 우수 대학 진학을 위한 프로그램 운영 등 대학입시에 대비하여 학교 상황에 맞는 학력신장 프로그램 지원

□ 추진계획

○ 인재육성 학력신장 프로그램 지원

- 2018년 2학기 : 고 1~고 3 대상 운영
- 2019년 이후 : 예비 고 1~고 3 대상 운영

□ 지금까지 추진 상황

- 2018년 인재육성 학력신장 프로그램 운영 : 2018. 9.~12.
 - 해룡고, 영광고/100백만 원/종로학원

- 2019년 인재육성 학력신장 프로그램 운영: 2019. 3.~2020. 2.
 - 해룡고, 영광고/250백만 원/대성학원 및 학교 자체
- 2020년 인재육성 학력신장 프로그램 운영 : 2020. 3.~2021. 2.
 - 해룡고, 영광고/300백만 원/대성학원 및 학교 자체
- 2021년 인재육성 학력신장 프로그램 운영 : 2021. 3.~2022. 2.
 - 해룡고, 영광고/300백만 원/팍스입시연구소 및 학교 자체

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,300	0	1,300	100	300	300	300	300	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	1,300	0	1,300	100	300	300	300	300	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,250	0	1,250	100	250	300	300	300	
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	1,250	0	1,250	100	250	300	300	300	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

- 인재육성 학력신장 프로그램 추진 : 2022. 4.~2023. 2.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 80.0%)

○ 완료 후 계속 추진

- 제도 시행(2018. 9.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
학력신장 프로그램 시행	식	계획	1						100%
		실적	1						
학력신장 프로그램 운영 학교 수 (추가목표)	개	계획	2	2	2	2	2	10	80%
		실적	2	2	2	2		8	

5.**안전관리과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	2-2	TV 수신료 월 2,500원 지원	원 전 관 리
2	2-3	농어촌버스 단일요금제 추진	교 통 행 정
3	민선6기-3	서울 ‘영광학숙’ 설립 지원	원 전 관 리

2-2

TV 수신료 월 2,500원 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,880백만 원
최종목표	원전 주변지역 지원금을 활용한 공중파 TV 수신료 지원으로 군민의 정보통신비 부담 해소에 기여							
추진부서	안전관리과장 김효선 원전관리팀장 이인성 주무관 박서소담(☎ 5825)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 지원근거 : 「발전소주변지역지원사업 시행요령」 제15조제3항
- 지원대상 : 영광군 관할구역 내 가정용 TV
- 지원방법 : 한국방송공사에서 원천감면(업무협약)
- 사업내용 : 가정용 TV 수신료 세대별 연간 3만 원 지원(월 2,500원/약 23,000세대)
- 사 업 비 : 2,880백만 원(국비)

□ 추진계획

- 수신료 원천감면 업무협약 : 2018. 7.~10.
- 지원 세부절차 마련 : 2018. 10.~12.
- 수신료 지원 : 2019. 1.~

□ 지금까지 추진 상황

- 지원 세부절차 마련 : 조례 제정(2018. 11. 13.) 및 시행규칙 제정(2018. 12. 28.)
- 수신료 원천감면 업무협약 체결 : 2018. 12. 18.
- 수신료 지원 : 2019. 1.~

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,880	0	2,880	0	810	690	690	690	계속
국비	2,880	0	2,880	0	810	690	690	690	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,860	0	1,860	0	513	590	604	153	
국비	1,860	0	1,860	0	513	590	604	153	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ TV 수신료 지원 : 매월

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 제정(2018. 11.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
지원 세부절차 마련 (조례 및 시행규칙)(26%)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	(26%)
수신료 원천감면 업무협약(26%)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	(26%)
TV 수신료 지원 시행(48%)	식	계획		1				1	100%
		실적		1				1	(48%)

2-3

농어촌버스 단일요금제 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,400백만 원
최종목표	버스이용요금을 단일화하여 원거리 및 벽지·오지지역 주민의 교통비 부담을 줄여주고 운임요금 시비를 없애 운전자가 운전 집중할 수 있어 교통사고 예방에 기여							
추진부서	안전관리과장 김효선		교통행정팀장 김영진		주무관 정번영(☎ 5649)			

□ 사업개요

- 사업시행 : 2019. 1.~계속
- 사업대상 : 영광군 농어촌버스
- 이용요금 : 일반 1,000원/ 중·고교생 500원/ 초등학생 500원
- 기존(기본요금) : 일반 1,300원/ 중·고교생 1,000원/ 초등학생 650원
- 이용구간 : 영광군 농어촌버스 운행 전 구간
- 손실보상 : 농어촌버스 단일요금제에 따른 차액을 군에서 운수회사에 지원
- 사업비 : 2,400백만 원(군비)

□ 추진계획

- 영광군 농어촌버스 단일요금제 시행 협약(군-영광교통) : 2018. 11.
- 단일요금제 손실보상금 운수업체 지원 : 2월분씩
- 영광교통 재정진단 및 회계감사 용역 실시 : 매년

□ 지금까지 추진 상황

- 농어촌버스 단일요금제 도입방안 연구 용역 시행 : 2018. 9.~12.
- 농어촌버스 단일요금제 벤치마킹 실시 : 2018. 9.
- 농어촌버스 단일요금제 시행 협약(군-영광교통) : 2018. 11. 31.
- 농어촌버스 단일요금제 시행 : 2019. 1. 1.
- 농어촌버스 단일요금제 개통식 : 2019. 1. 3.

- 2018년 재정진단 및 회계감사 용역 실시 : 2019. 4.
- 2019년 재정진단 및 회계감사 용역 실시 : 2020. 7. 31.
- 2019년 재정진단 및 회계감사 용역 결과 손실차액분 지급 : 2020. 11. 16.
- 2020년 재정진단 및 회계감사 용역 실시 : 2021. 9. 23.
- 2020년 재정진단 및 회계감사 용역 결과 손실차액분 지급 : 2021. 12. 17.

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,400	0	2,400	0	600	600	600	600	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	2,400	0	2,400	0	600	600	600	600	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,800	0	1,800	0	600	600	600		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	1,800	0	1,800	0	600	600	600		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

- 단일요금제 손실보상금 운수업체 지원 : 분기별

목표 달성도(공약 이행률) : 100%

- 완료 후 계속 추진
 - 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
단일요금제 시행 (제도도입)	%	계획		100				100	100%
		실적		100				100	

6.

경제에너지과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-2	신재생에너지 클러스터 조성	에너지정책
2	1-3	지역화폐 발행	지역경제
3	1-4	묘량 농공단지 조성	산단관리

1-2

신재생에너지 클러스터 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2022년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2024년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		총사업비
최종목표	신재생에너지 클러스터 조성으로 영광군을 에너지 생산 메카로 육성							
추진부서	경제에너지과장 김용연 에너지정책팀장 허장희 주무관 최진희·박현준·김성민(☎5698)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2024. 12.
- 사업비 : 54,000백만 원(국비 25,000, 도비 6,800, 군비 9,200, 민자 13,000)
- 사업내용 : 신재생에너지 클러스터 조성
 - 신재생에너지 생산단지, 기술개발 및 지원 시설, 그린수소 생산시스템 기술개발 등

□ 추진계획

- 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 : 2018. 7.~2019. 3.
- 국고 확보 활동 전개, 기본 및 실시설계 용역 : 2019. 1.~2019. 12.
- 신재생에너지 클러스터 조성 : 2020. 1.~2024. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 : 2018. 7.~2019. 5.
- 중앙부처 방문 공모사업 건의 : 3회(기재부, 산업부)
- 국회 국고 확보 활동 전개 : 1회
- 초대형 풍력 실증기반 구축사업 국비 52.7억 원 확정 : 2019. 12.
- 초대형 풍력 실증기반 구축사업 협약 체결 : 2020. 6. 26.
- 영광군↔(사)에너지밸리산학융합원 업무협약 : 2020. 11. 17.
 - 풍력에너지 사업 활성화 및 산업수요 맞춤형 인재양성
- 영광군 풍력발전 유지보수 직무교육 : 2020. 12. 1.~12. 5.

- 그린수소 생산시스템 기술개발 및 기반구축 사업 공모 참여(에기평) : 2021. 10. 12.
- 그린수소 생산시스템 기술개발 및 기반구축 사업 공모 선정 : 2021. 12. 6.
- 초대형 풍력기 시제품 1기 설치 및 시운전(두산중공업/8MW) : 2021. 1. 20.~
- 그린수소 생산시스템 기술개발 및 기반구축 사업 부지 확정(대마산단) : 2022. 3.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	54,000	0	27,700	100	300	5,500	8,000	13,800	26,300
국비	25,000	0	11,000	0	0	2,000	3,000	6,000	14,000
도비	6,800	0	3,860	0	0	500	1,000	2,360	2,940
군비	9,200	0	4,240	100	300	1,000	1,000	1,840	4,960
기타	13,000	0	8,600	0	0	2,000	3,000	3,600	4,400

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	21,558	0	21,558	47	48	7,771	13,692		
국비	16,690	0	16,690	47	48	5,265	11,330		
도비	1,200	0	1,200	0	0	800	400		
군비	1,021	0	1,021	0	0	621	400		
기타	2,647	0	2,647	0	0	1,085	1,562		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 영광군 내 분산형전원(신재생에너지) 증가에 따라 계통연계 용량이 부족하여 ‘신재생에너지 생산단지 기반 조성’을 위한 태양광 및 풍력 발전사업 추진이 어려움

<대책>

- 한국전력공사에서 재생에너지 단지 주변에 계통연계를 위한 변전소 및 송전선로 설치 사업을 추진하고 있으므로 사업 완료 시(임기 후 예상) 상업 운전 가능

□ **향후 추진 계획**

- 그린수소 생산시스템 기술개발 및 기반구축 사업 추진 지원 : 2022. 1.~
- 초대형 풍력 실증기반 구축사업 준비 부담금 지급(3차) : 2022. 4.

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 68.5%(임기내)**

- 2022년까지 목표 달성 여부(2018~2022년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기 후	임기내	
									합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차 이행 (국비확보 등)(20%)	%	계획		15	5				20	100%
		실적		15		5			20	(20%)
신재생에너지 생산 단지 기반 조성 (태양광풍력 발전)(45%)	M	계획	10	50	60	80	300		500	59.0%
	W	실적	10	90	155	39	1		295	(26.5%)
초대형 풍력 실증 기반구축 사업(25%)	%	계획			10	5	5		20	80%
		실적			10	5	1		16	(20%)
그린수소 성능시험센터건립 (10%)	%	계획					5	5	5	20%
		실적					1		1	(2%)
그린수소 생산시스템 기술개발(임기 후)	%	계획						5	0	0%
		실적							0	

1-3

지역화폐 발행

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	600백만 원
최종목표	「영광사랑상품권」 발행을 통한 관내 소비 촉진, 소상공인 경쟁력 강화							
추진부서	경제에너지과장 김용연 지역경제팀장 오애연 주무관 양효정(☎ 5452)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 3,000백만 원(상품권 발행액)
- 사업비 : 600백만 원(군비)
- 사업내용 : 지역화폐(지류형)인 「영광사랑상품권」 발행·운영
 - 전자화폐가 범용화되는 적정 시기에 지류형 화폐에서 전자화폐로 변경 추진

□ 추진계획

- 운영 조례 제정 : 2018. 10.
- 한국조폐공사 업무협약 체결 : 2018. 10.
- 금융대행기관 협약 체결 : 2018. 10.
- 가맹점 모집 및 관리(2,000개소) : 2018. 11.~계속
- 사업시행 : 2019. 1.

□ 지금까지 추진 상황

- 지역화폐 발행 추진계획 수립 : 2018. 7. 24.
- 영광사랑상품권 제작 의뢰/ 50억 원(한국조폐공사) : 2018. 10. 30.
- 「영광군 영광사랑상품권 운영 조례」 제정 : 2018. 11. 13.
- 영광군-한국조폐공사, 농·축협 업무협약 : 2018. 11. 29.~12. 3.
- 조례 개정(상품권 할인율 상시 3%→5% 인상) : 2019. 4. 11.

- 판매환전 대행점 금융기관 확대 업무협약 체결 : 2019. 4. 18.
- 영광사랑카드 출시 : 2019. 11. 1.
- 영광사랑카드 매출분 수수료 지원(791개소, 18,838천 원) : 2021. 1.~11.
- 코로나19 정책수당(정부재난지원금 외 6종) 211억 원 지급 : 2021. 3.~12.
- 코로나19 극복을 위한 영광사랑카드 인센티브(10%) 지급 : 2021. 1.~12.
- 코로나19 극복을 위한 영광사랑카드 인센티브(10%) 지급 : 2022. 1.~3.

▶ **상품권 가맹점 모집 및 누적 판매·환전 금액 현황** (2022. 3. 31.기준)

구 분	가맹점	발행금액	판매금액	회수금액
계		121,129백만 원	116,918백만 원	108,897백만 원
지류형	2,538개소	24,500백만 원	20,289백만 원	19,070백만 원
카드형	2,597개소	45,115백만 원	45,115백만 원	43,419백만 원
정책수당(카드형)		51,514백만 원	51,514백만 원	46,408백만 원

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	600	0	600	0	300	100	100	100	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	600	0	600	0	300	100	100	100	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	6,057	0	6,057	97	799	1,802	2,503	856	계속
국 비	3,058	0	3,058	0	200	800	1,794	264	(균특)
도 비	740	0	740	0	200	267	223	50	
군 비	2,031	0	2,031	97	350	556	486	542	
기 타	228	0	228	0	49	179	0	0	특교세

□ **추진상 문제점 및 대책**

- 해당없음

□ **향후 추진 계획**

- 영광사랑카드 활용 정책수당 지급 : 연중
- 상품권 불법유통 예방 모니터링 실시 및 가맹점 확보 : 연중
- 코로나19 극복을 위한 영광사랑카드 인센티브(10%) 지급 : 연중
- 영광사랑카드 이용 취약계층 접근성 강화를 위한 오프라인 발행처 마련 : '22. 5.
- 지역경제의 선순환을 위한 영광사랑카드 The할인 가맹점 모집 : '22. 5. ~ 12.

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 100%)**

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 제정(2018. 11.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 (조례 제정, 업무협약, 화폐발행 등)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	
가맹점 모집량 (추가 목표)	개	계획	205	1,795				2,000	100%
		실적	170	1,588	426	391	75	2,650	

1-4

묘량 농공단지 조성사업

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2022년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2023년 10월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		총사업비
최종목표	신규 농공단지를 조성함으로써 지역 균형발전과 지역경제 활성화 기여							
추진부서	경제에너지과장 김용연 산단관리팀장 심재식 주무관 김현우(☎ 5462)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2023. 10.
- 사업량 : 213,775㎡(64,667평)
- 사업비 : 16,436백만 원(군비)
- 사업부지 : 영광군 묘량면 신천리·영양리 일원

□ 추진계획

- 기본계획 및 실시설계, 환경영향평가 용역 추진 : 2018. 6.~2021. 3.
- 산업단지 개발실시계획 승인 신청 : 2019. 10.
- 지방산업단지계획심의위원회 심의 및 승인 고시 : 2020. 12.
- 편입토지 및 지장물 보상협의 추진 : 2021. 1.~
- 농공단지 조성 공사 추진 : 2021. 11.~2023. 10.

□ 지금까지 추진 상황

- 신규 농공단지 타당성조사 용역 완료 : 2017. 11. 30.
- 산업단지 지정계획 고시 : 2017. 12. 28.
- 주민설명회 개최(지역주민 및 토지소유자) : 2018. 2. 27.
- 기본 및 실시설계, 환경영향평가용역 추진 : 2018. 6. 12.~
- 2018년 제3차 자체 지방재정 투자심사 : 2018. 11. 15.

- 산림보호구역 해제 관련 중앙산지관리위원회 심의 : 2019. 9. 27.
- 농공단지 조성사업 주민의견 청취 등 합동설명회 개최 : 2019. 11. 7.
- 관계기관(국토교통부, 환경청 등) 및 실과 협의 : 2019. 12~2020. 9
- 환경영향평가(초안) 주민설명회 개최 : 2020. 4. 22.
- 환경영향평가(초안) 협의(영산강유역환경청) : 2020. 5. 18.
- 환경영향평가(본안) 협의(영산강유역환경청) : 2020. 9. 23.
- 사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 공고 : 2020. 10. 30.
- 지방산업단지계획심의위원회 심의(전라남도) : 2020. 11. 12.
- 편입 토지 및 지장물건 감정평가 완료 : 2020. 12. 31.
- 묘량농공단지 산업단지계획 승인(전라남도) : 2020. 12. 11.
- 편입 토지(지장물건) 보상협의 진행 : 2021. 1. 6.~
- 사업인정(의제)사업 심의(중앙토지수용위원회) : 2021. 1. 21.
- 묘량농공단지 산업단지계획 승인 고시 : 2021. 1. 28.
- 묘량농공단지 관리기본계획 승인 고시 : 2021. 6. 4.
- 1차 토지수용 재결(지방토지수용위원회) : 2021. 6. 29.
- 토지수용에 따른 보상금 법원 공탁 : 2021. 8. 5.
- 공공용지 협의취득 소유권 말소등기 재판(김해김씨일모종중) : 2021. 10. 1.
- 농공단지 조성사업 토목 및 부대공사 착공 : 2021. 11. 5.
- 농공단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시)용역 착수 : 2021. 11. 16.
- 공공용지 협의취득 소유권 말소등기 재판 2차 변론 : 2021. 11. 19.
- 농공단지 조성사업 무연분묘 개장 용역 착수 : 2021. 11. 22.
- 문중토지 소유권 말소등기 소송 취하 : 2022. 2. 24.
- 감독권한대행 등 건설사업관리용역 착수 : 2022. 3. 21.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	16,436	40	16,396	656	1,000	2,000	3,522	5,000	4,218
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	16,436	40	16,396	656	1,000	2,000	3,522	5,000	4,218
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	7,902	40	7,862	656	969	1,960	3,235	1,042	
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	7,902	40	7,862	656	969	1,960	3,235	1,042	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 현재 보상 협의율은 85%이나 사업구역 중앙부에 위치한 문중 토지 보상 협의 지연

<대책>

- 사업 추진 지연을 최소화하기 위해 보상협의를 완료된 구간에 대한 공사와 문중 토지 보상협의 병행 추진

※문중 토지 현황 : 협의 중 31,754㎡ (14.8%)

□ 향후 추진 계획

- 편입 토지(문중) 보상협의 및 소송 진행 : 2021. 7.~
- 농공단지 조성사업 공사 추진 : 2021. 11.~2023. 11.
- 사후환경영향조사(공사시)용역 추진 : 2021. 11.~2023. 11.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 45.0%)

- 완료 후 계속 추진(조성사업): 공사 추진 중
- 재정확보(9,718백만 원: 군비), 사업 개시(2021년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	합계	달성도 (누계)
공정률	%	계획	5	5	5	20	20	45	100	45%
		실적	5	5	5	20	10		45	

7.

이모빌리티산업과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-1	그린카 10만대 생산기지 구축	투 자 유 치
2	1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최	엑스포기획

1-1

그린카 10만대 생산기지 구축

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	300,000백만 원
최종목표	미래 성장 산업인 그린카(전기자동차, e-모빌리티 등) 연관 유망 기업 유치 및 조기 투자 실현을 통한 대마전기자동차산업단지 활성화 도모							
추진부서	이모빌리티산업과장 한재철		투자유치팀장 김기영		주무관 김광석 (☎ 5796)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2020. 12.
- 사업량 : 산단부지 총 1,094천㎡ 중 547천㎡(총 면적대비 50%)
- 사업비 : 300,000백만 원(투자유치기금 50,000, 민간 250,000)
- 사업내용 : 생산 클러스터 기반구축, 그린카 관련 기업 유치
 - 대마 전기자동차산업단지 핵심 산업 육성
 - 한국자동차연구원과 연계하여 연구개발, 시험인증 등을 통해 기업 경쟁력 확보
 - e-모빌리티 역량 강화 사업 지원

□ 추진계획

- 그린카(전기자동차, e-모빌리티 등) 관련 유망 기업 유치 : 연중
- 투자협약 기업 조기 착공 유도

□ 지금까지 추진 상황

- e-모빌리티 연관 기업 투자협약 : 20개사(생산 가능 대수 120,000대)
 - 부지이전(3) : (주)우진산전, (주)하나모터스코리아, (주)유테크
 - 준공(1) : (주)이삭모빌리티
 - 가동중(16) : (주)에이치비, (주)대풍이브이자동차, (주)세보모빌리티, (주)시그넷시스템, 부경테크, (주)시그넷이브이, (주)코리아하이테크 외 9개사

<공약 이행 효과>

- 신산업 육성을 통한 클러스터 완성으로 지역 산업생태계 조성
- 투자유치 기업 500여 개 일자리 창출로 관내 구직자 취업난 해소 기대
- 가동 기업 290여 명 근무, 관내 지역민 대상 110여 개의 일자리 창출 성과
 - 투자유치 기업 총 20개사 중 가동 중인 기업은 16개사이며 기업 근로자 총 290여 명 중 관내 주소를 가진 고용 근로자는 110여 명(38%)에 달함

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	300,000	63,000	237,000	120,000	70,000	47,000	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	50,000	3,000	47,000	20,000	20,000	7,000	0	0	0
기 타	250,000	60,000	190,000	100,000	50,000	40,000	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	212,988	14,400	198,588	121,800	60,801	6,133	6,169	3,685	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	43,569	2,400	41,169	20,300	10,801	2,113	4,270	3,685	
기 타	169,419	12,000	157,419	101,500	50,000	4,020	1,899	0	

추진상 문제점 및 대책: 해당없음

□ **향후 추진 계획**

- e-모빌리티협회 회원사를 중점으로 기업 적극 유치
 - 전기자동차 : (주)케이에스티일렉트릭, (주)CL모터스, 마스터전기차(주), (주)성지에스코 등
 - PM : (주)KJ모터스, (주)모헤닉모터스, (주)몬다인터내셔널, (주)미니모터스 등
- 투자협약 기업 조기 준공 및 가동 유도
 - (주)하나모터스코리아, (주)유테크 등

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%(추가목표 85.7%)**

- 완료 후 계속 추진
 - 최종 목표 달성(2020. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
그린카 관련 유치 기업 수	개	계획	10	5	5			20	100%
		실적	10	6	4			20	
산단 분양률 (추가목표)	%	계획 (누계)	75	90	100			100	85.7%
		실적	81.1	85.7	85.7	0		85.7	

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2024년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○		○	○		총사업비	16,900백만 원
최종목표	2018년부터 2022년까지 엑스포를 개최하여 국제 행사 승인을 받은 후 2024년에는 국제엑스포를 개최하고 이후 2년마다 승인을 받아 국제엑스포 정기 개최							
추진부서	이모빌리티산업과장 한재철 엑스포기획팀장 신재철 주무관 백인수(☎ 4732)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 10.~2024. 12.
(2018년 1회, 2019년 2회, 2022년 3회, 2024년 국제엑스포 개최)
- 사업량 : 총 4회 개최, 70개국, 450여 개 사 참여
- 사업비 : 16,900백만 원(국 5,000, 도 3,500, 군 4,800, 기타 3,600)
- 사업내용 : e-모빌리티 중소·중견기업 위주의 전문 국제 산업 엑스포 개최

□ 추진계획

- 제1회 엑스포 개최(영광 e-모빌리티 연구센터) : 2018. 10. 11.~10. 14.
- (재)영광 국제 스마트 e-모빌리티 조직위원회 구성 : 2019. 1.
- 국제 행사 승인을 위한 기본계획 수립 용역 추진 : 2019. 8.~2020. 4.
- 제2회 엑스포 개최(영광스포티움) : 2019. 9. 26.~9. 30.
- 제3회 엑스포 개최 : 2022. 3.
- 2024 e-모빌리티 국제엑스포 개최 : 2024. 5.
- 국제 행사 승인 후 2년마다 승인을 받아 국제엑스포 개최

□ 지금까지 추진 상황

- 2018 영광 국제 스마트 e-모빌리티 엑스포 개최 : 2018. 10. 11.~10. 14.
- 8.7만 명 방문, 120개 사 참가(경제 파급효과: 4,800백만 원)
- 현장판매 9,200백만 원, 수출계약 2,830만 달러

- 국제 엑스포 기본계획 수립 용역 계약 체결 : 2019. 8. 7.
- 2019 영광 e-모빌리티 엑스포 개최 : 2019. 9. 26.~9. 30.
 - 12.5만 명 방문, 165개 사 참가(경제 파급효과: 6,897백만 원)
 - 현장판매 8,500백만 원, 수출계약 4,900만 달러
- 국제 엑스포 개최연도 장·단점 분석 결과 보고 : 2019. 12. 24.
- 국제행사 개최계획서 사전협의(도, 산업부) : 2019. 12. 26./2020. 1. 16.
- 2020 영광 e-모빌리티 엑스포 개최 취소 결정 : 2020. 6. 29.
- 국제 엑스포 기본계획 및 개최 신청서 작성 완료 : 2020. 11. 18.
- 국제 엑스포 기본계획 수립 용역 완료 : 2021. 6. 30.
- 2021 영광 e-모빌리티 엑스포 개최 취소 결정 : 2021. 8. 26.
- 2022 영광 e-모빌리티 엑스포 운영위원회 개최 : 2021. 12. 17.
- 2022 영광 e-모빌리티 엑스포 착수보고회 개최 : 2022. 1. 27.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	16,900	0	6,900	2,000	2,000	0	0	2,900	10,000
국비	5,000	0	2,000	500	500	0	0	1,000	3,000
도비	3,500	0	1,500	500	500	0	0	500	2,000
군비	4,800	0	2,800	700	700	0	0	1,400	2,000
기타	3,600	0	600	300	300	0	0	0	3,000

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	4,970	0	4,970	2,000	2,970	0	0		
국비	1,500	0	1,500	500	1,000	0	0		
도비	870	0	870	300	570	0	0		
군비	2,600	0	2,600	1,200	1,400	0	0		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 국제행사 주관은 중앙정부 및 광역자치단체만 가능하도록 관련 규정 변경
- 전남도는 행사 개최 및 과도한 도비 소요에 대한 부담으로 엑스포 추진에 난색 표명

<대 책>

- 2024년 국제 엑스포 개최를 목표로 전남도와 지속적 협의
- 전남도와 영광군이 공동 주관하는 비공인 국제행사 개최 검토

향후 추진 계획

- 제3회 엑스포 개최: 2022. 9. ~ 10.

목표 달성도(공약 이행률) : 74.0%

- 2022년까지 목표 달성 여부(2018~2022년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
참가 기업(기관) 유치 수 (50%)	개소	계획	100	150	0	0	200	450	63.3% (31.6%)
		실적	120	165	0	0		285	
관람객 수(50%)	만명	계획	5	10	0	0	10	25	84.8% (42.4%)
		실적	8.7	12.5	0	0		21.2	

8.

노인가정과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	2-5	목욕, 이·미용이용권 확대	노인복지

2-5

목욕, 이·미용 이용권 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 1월 (주기적 반복)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	7,048백만 원
최종목표	경로우대 목욕 및 이·미용권 확대 지원을 통한 영광군 거주 어르신들의 건강하고 위생적 생활 영위							
추진부서	노인가정과장 장남중 노인복지팀장 최영순 주무관 전현수(☎ 5786)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9.~계속
- 지원대상 : 주민등록기준 관내 거주 70세 이상 노인
- 지원내용 : 목욕, 이·미용 이용권 지원 단가 인상
- 확대기준 : 1매 4,000원 → 1매 4,500원
- 사용장소 : 관내 목욕탕 및 이·미용 업소 중 협약업소
- 사 업 비 : 7,048백만 원(군비)

□ 추진계획

- 목욕, 이·미용 이용권 확대 계획 수립 : 2018. 11.
- 「사회보장제도 변경 협의」 추진 : 2018. 11.~12.
- 공약사업 변경 추진(이용권 확대 → 금액 인상) 계획 수립 : 2020. 9.

□ 지금까지 추진 상황

- 목욕, 이·미용 이용권 확대 계획 수립 : 2018. 11. 20.
- 「사회보장제도 변경 협의」 요청(군→복지부) : 2018. 12. 7.
 - 사용처 확대 등 가능 여부
- 「사회보장제도 변경 협의」 결과 통보(복지부→군) : 2019. 1. 16.
 - 검토 결과 : 재협의를
 - 사용처 확대 : 현금성 급여·수당의 성격으로 기존 목욕권의 사용범위를

확대하는 것은 재검토 필요

- 이용권 확대 : 기초연금과 유사한 성격의 수당·급여를 지급하는 지자체에 대한 국고보조금 일부를 감액(10%)할 수 있는 기초연금법 시행령 입법 취지를 고려할 때 추가지원은 부적절함

○ 「사회보장제도 변경 협의」 복지부 검토결과 수용 : 2019. 2. 16.

- 기존 이용권 사용 범위 내 사용

○ 공약사업 변경 추진(이용권 확대 → 금액 인상) 계획 수립 : 2020. 9.

○ 목욕, 아미용 이용권 단가 인상(1매 4,000원 → 4,500원) : 2021. 1.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	7,048	0	7,048	1,000	1,512	1,512	1,512	1,512	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	7,048	0	7,048	1,000	1,512	1,512	1,512	1,512	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	4,433	0	4,433	935	991	1,005	1,105	397	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	4,433	0	4,433	935	991	1,005	1,105	397	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 복지부 「사회보장제도 신설·변경」 검토 결과 재협의(미승인) 통보
 - 현금성 급여·수당 성격의 이용권에 대한 사용처 및 지급 매수 확대 등 부적정
 - ※ “지방교부세법” 개정(‘16.1.1.)에 따라 협의·조정 결과를 따르지 않고 경비를 지출할 경우 국고보조금(기초연금) 일부 감액(10%)

<대 책>

- 복지부 재협의 결정에 따라 사용권 확대는 현실적으로 추진이 어려움
- 다만, 물가상승률을 고려하여 이용금액 인상으로 공약사항 변경 추진
 - 취약계층 건강권 증진의 공약 취지를 반영하고 단순 예산변동 사항으로 신설 변경 협의 대상 아님

□ 향후 추진 계획

- 정책변화, 지역여건 및 수요 등을 고려하여 목욕이용권 확대 지속 추진

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

- 완료 후 계속 추진
 - 제도 시행(2021. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
이행계획 수립 (30%)	식	계획	1					1	100% (30%)
		실적	1					1	
사회보장제도 변경 협의(30%)	식	계획	신청 (0.5)	협의 (0.5)				1	100% (30%)
		실적	신청 (0.5)	협의 (0.5)				1	
이용금액 확대 (4,000원→4,500원) (40%)	식	계획				1		1	100% (40%)
		실적				1		1	

9.

재무과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-6	영광읍·염산면사무소 신축 및 백수읍사무소 리모델링	재산관리

1-6

영광읍염산면사무소 신축 및 백수읍사무소 리모델링

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (건립사업: 착공)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 1월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	9,400백만 원
최종목표	준공 후 20년 이상된 읍·면사무소를 신축 및 리모델링하여 건물의 안정성 확보 및 주민 편의 도모							
추진부서	재무과장 김희중 재산관리팀장 김진호 주무관 서초롱(☎ 5765)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 11.~2022. 1.
- 사업량 : 2개 읍·면(영광읍, 염산면) 청사 신축 및 백수읍사무소 리모델링

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기간(공정)	예산사업비 (재건축사업비)	비고
영광읍사무소 신축	건물 2,400㎡	2018. 5.~2019. 6.	5,600	
백수읍사무소 리모델링	건물 1,000㎡	2021. 6.~2021.10.	1,000	
염산면사무소 신축	건물 1,000㎡	2021. 4.~2022. 1.	2,800	

- 사업비 : 9,400백만 원(균비)

□ 추진계획

- 신축에 따른 읍·면사무소 이전 주민공청회 : 2018. 11.~2019. 2.
- 주민공청회 의견에 따라 계획안 수립 및 심의 : 2019. 4.~9.
- 염산면사무소 신축공사 발주 : 2021. 4.
- 백수읍사무소 리모델링 공사 발주 : 2021. 6.
- 백수읍사무소 리모델링 공사 준공 : 2021. 10.
- 염산면사무소 신축공사 준공 : 2022. 1.

□ **지금까지 추진 상황**

- 영광읍 복지회관 준공 : 2019. 6. 10.
- 영광읍 복지회관 1층(읍사무소) 리모델링 공사 준공 : 2019. 6. 18.
- 영광읍사무소 및 주민자치센터 개소식 : 2019. 6. 26.
- 염산면사무소 신축공사 기본 및 실시설계 용역 : 2019. 12. 27.~2020. 8. 21.
- 백수읍사무소 리모델링 공사 실시설계 용역 : 2020. 2. 25.~2021. 5. 28.
- 공유재산관리계획 승인 : 2020. 10.
- 염산면사무소 2021년 지방재정투자심사 승인(전남도) : 2021. 2. 22.
- 백수읍사무소 및 복지회관 리모델링 관련 주민 회의 : 2021. 1. 21.~1. 22.
 - 백수읍사무소↔복지회관 간 리모델링하여 교체 이전 결정
- 염산면사무소 신축공사 착공 : 2021. 4. 12.
- 염산면사무소 신축공사 중지 : 2021. 5. 31.~8.
- 백수읍사무소 리모델링 및 증축공사 착공 : 2021. 8. 6
- 염산면사무소 1차분 준공 : 2021. 11. 9.
- 염산면사무소 2차분 및 총괄분 계약 : 2021. 11. 19.
- 백수읍사무소 리모델링 및 증축공사 준공 : 2021. 12. 10.
- 백수읍사무소 이전 : 2021. 12. 11.~12.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	9,400	0	9,400	4,000	1,600	100	1,700	2,000	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	9,400	0	9,400	4,000	1,600	100	1,700	2,000	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	7,112	0	7,112	4,000	1,600	100	1,000	412	
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	7,112	0	7,112	4,000	1,600	100	1,000	412	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 염산면사무소 공사 준공 : 2022. 5.
- 염산면사무소 이전 및 기존 건축물 철거 : 2022. 5.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 93.3%

- 2022년까지 목표 달성 여부(2018~2022년 누계) : 여(착공)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
부지선정 및 주민의견 청취(20%)	개소	계획	1	2				3	100% (20%)
		실적	1	2				3	
공유재산 관리계획 수립(20%)	개소	계획	1		2			3	100% (20%)
		실적	1		2			3	
기본 및 실시설계 (20%)	개소	계획	1		1	1		3	100% (20%)
		실적	1		1	1		3	
공사발주 및 착공 (20%)	개소	계획	1			2		3	100% (20%)
		실적	1			2		3	
준공(20%)	개소	계획		1		1	1	3	66.6% (13.3%)
		실적		1		1		2	

10.**스포츠산업과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	3-5	스포츠마케팅 추진	스포츠마케팅
2	3-6	체육시설 기능 보강사업 확대	체 육 시 설

3-5

스포츠 마케팅 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	6,620 백만 원
최종목표	○ 스포츠마케팅 확대를 통한 스포츠 메카 영광군 이미지 제고 ○ 스포츠대회의 성공적인 개최로 지역경제에 미치는 파급효과 극대화							
추진부서	스포츠산업과장 이영길 스포츠마케팅팀장 정종택 주무관 안정룡(☎ 5648)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업내용 : 전국·도단위 대회 및 전지훈련 유치
- 사업비 : 6,620백만 원(도비 160, 군비 6,460)

□ 추진계획

- 전국·도단위 스포츠대회 및 전지훈련 유치확대
 - 농구, 축구, 태권도 등 방문객이 많고 대회의 권위가 있는 종목 중점유치
 - 전지훈련 유치 비중 점진적 확대
 - 전지훈련 팀 체육시설 사용료 감면, 관내 관광지 무료 관광, 보조금 지원 등 각종 혜택 제공
- 지역경제 활성화 연계 추진
 - 상·하반기 대회 분산개최로 지역경제에 미치는 파급효과 극대화
 - 숙박업소, 음식점, 관광지 등 지역경제 활성화 연계 추진

□ 지금까지 추진 상황

- 2018년 스포츠 대회 추진실적 : 연인원 162,000명/ 경제파급효과 16,413백만 원
 - 전국대회(11개 대회) : 연인원 134,400명 참가/ 경제파급효과 13,616백만 원
 - 도 단위대회(7개 대회) : 연인원 7,000명 참가/ 경제파급효과 710백만 원
 - 전지훈련(4개 대회) : 연인원 20,600명 참가/ 경제파급효과 2,087백만 원

- 2019년 스포츠 대회 추진실적 : 연인원 140,600명/ 경제파급효과 14,200백만 원
 - 전국대회(7개 종목, 9개 대회) : 군비 1,310백만 원, 도비 35백만 원 지원
 - 568팀, 연인원 111,800명 참가/ 경제파급효과 11,291백만 원
 - 도 단위대회(11개 종목, 11개 대회) : 군비 173백만 원 지원
 - 연인원 9,700명 참가/ 경제파급효과 980백만 원
 - 전지훈련(4개 종목, 4개 대회) : 군비 160백만 원 지원
 - 85팀, 연인원 19,100명 참가/ 경제파급효과 1,929백만 원
- 2020년 스포츠 대회 추진실적 : 연인원 21,350명/ 경제파급효과 2,154백만 원
 - 전지훈련(3개 종목, 4개 대회) : 군비 164백만 원 지원
 - 연인원 19,000명 참가/ 경제파급효과 1,919백만 원
 - 도 단위대회(3개 종목, 3개 대회) : 군비 36백만 원 지원
 - 연인원 2,350명 참가/ 경제파급효과 235백만 원
- 2021년 스포츠 대회 추진실적 : 연인원 10,900명/ 경제파급효과 1,092백만 원
 - 전국대회(2개 종목, 2개 대회) : 군비 150백만 원, 도비 50백만 원 지원
 - 연인원 8,700명 참가/ 경제파급효과 870백만 원
 - 도 단위대회(2개 종목, 2개 대회) : 군비 12백만 원 지원
 - 연인원 2,200명 참가/ 경제파급효과 222백만 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	6,620	0	6,620	1,930	1,930	300	390	2,070	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	160	0	160	50	50	0	0	60	0
군비	6,460	0	6,460	1,880	1,880	300	390	2,010	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,902	0	3,902	1,806	1,678	206	212		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	154	0	154	69	35	0	50		
군비	3,748	0	3,748	1,737	1,643	206	162		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ **추진상 문제점 및 대책**

〈문제점〉

- 스포츠대회 유치에 지역별 경쟁 치열
- 코로나19 확산으로 인하여 스포츠대회 연기 또는 취소

〈대 책〉

- 장기간으로 진행되어 경제효과가 큰 동계 전지훈련 적극 유치
- 지역 특화 종목 등 유치 종목 차별화 시도
- 종목 단체와 협의하여 코로나19 종식 후 대회 개최

□ **향후 추진 계획**

- 2022년 전국·도 단위 스포츠대회 및 전지훈련 유치 추진 만전
- 숙박업소, 음식점, 관광지 등 지역경제에 미치는 파급효과 극대화
- 대회 성과 분석 등 피드백 시스템 강화

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%**

○ 완료 후 계속 추진

- 최종 목표 달성(2020년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
유치대회 수	개	계획	20	20	4	4	3	51	100%
		실적	22	24	7	4		57	

3-6

체육시설 기능보강사업 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (건립사업: 착공)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		총사업비
최종목표	2021년 성공적인 전남체전 개최를 위해 노후 시설물을 기능보강하고 군민 건강증진을 위한 스포츠센터 건립							
추진부서	스포츠산업과장 이영길 체육시설팀장 최정희 주무관 양승신, 채종래, 류정봉(☎ 5430)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 스포츠센터 건립 외 7건
- 사업비 : 21,315백만 원(국비 5,930, 군비 15,385)
- 사업내용 : 영광스포티움 시설 신규 확충 3건, 노후시설 기능보강 5건

□ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	사업기간
스포츠센터 건립	연면적 2,222.73㎡/지상3층	2019~2022
축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체	인조잔디 2면 8,150㎡ 육상트랙 2,000㎡(우레탄)	2018~2019
종합운동장 시설개선(육상트랙, 관람석 확장, 천연잔디 교체 등)	관람석, 철골구조물 도장 및 시설개선, 육상트랙 400m×8레인	2018~2019
영광스포티움 스포츠조명 설치 및 개선사업	축구전용구장 외 경기장 14면	2018~2019
국민체육센터 냉난방설비 개선	냉난방설비 및 설비배관 교체 1식	2018~2019
테니스장 시설개선 사업	코트 교체, 관중석 설치	2018~2019
파크골프장 조성사업	18홀, A=15,000㎡	2018~2019
생활체육공원 체육시설(풋살장) 조성	풋살장 1개소 및 인라인 스케이트장 주로 확장	2018~2019

□ **지금까지 추진 상황**

- 국민체육센터 냉난방설비 개선사업 준공 : 2019. 3. 7.
- 생활체육공원 체육시설(풋살장) 조성사업 준공 : 2019. 4. 22.
- 영광스포티움 스포츠조명 설치 및 개선사업 준공 : 2019. 7. 5.
- 파크골프장 조성사업 준공 : 2019. 11. 30.
- 테니스장 시설개선 사업 준공 : 2019. 12. 4.
- 축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체공사 준공 : 2020. 4. 30.
- 종합운동장 육상트랙 교체공사 준공 : 2020. 4. 30.
- 종합운동장 관람석 시설개선 및 천연잔디 교체공사 준공 : 2020. 5. 25.
- 스포츠센터 건립 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2020. 11. 25.
- 스포츠센터 실시설계 착수 및 중간보고회 개최(2회) : 2021. 1. 20.
- 스포츠센터 건립 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2021. 10. 18.
- 스포츠센터 건립 도 계약심사 및 일상감사 완료 : 2021. 12. 7.
- 스포츠센터 건립사업 공사 계약 및 착공 : 2021. 12. 29.
- 스포츠센터 건립사업 공사 선금 지급 : 2022. 2. 10.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	21,315	0	21,315	6,958	4,357	0	1,000	9,000	0
국비	5,930	0	5,930	1,620	1,310	0	300	2,700	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	15,385	0	15,385	5,338	3,047	0	700	6,300	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	12,460	0	12,460	6,958	4,357	81	372	692	
국비	3,526	0	3,526	1,620	1,310	25	111	460	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	8,934	0	8,934	5,338	3,047	56	261	232	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

추진상 문제점 및 대책: 해당 없음

향후 추진 계획

○ 스포츠센터 건립사업 준공 : 2022. 12.

목표 달성도(공약 이행률) : 75.3%(임기내)

○ 2022년까지 목표 달성 여부(2018~2022년 누계) : 여(착공)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	임기내	
									합계	달성도 (가중치 환산)
공정률(50%)	%	계획	41	19	0	10	15	15	85	76.4%
		실적	41	19	0	5			65	(38.2%)
집행액(50%)	백만원	계획	6,958	4,357	0	1,000	4,500	4,500	16,815	74.1%
		실적	6,958	4,357	81	372	692		12,460	(37.1%)

11.

농업유통과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-1	여성농업인 지원강화	농 정
2	4-2	영광군 남북 농업교류협의회 설치	농 정
3	4-3	농·특산물 판매 적극 지원	농산물판매
4	4-4	영세·소규모 농가 경영안정자금 지원	농 정
5	4-5	친환경 덩벙 조성사업	친환경농업
6	4-6	지게차·농산물소형저온저장고 보급 확대	유통 시설

4-1

여성농업인 지원 강화

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	1,483백만 원
최종목표	여성농업인의 권익보호·삶의 질 제고를 위한 정책 수립 및 시행							
추진부서	농업유통과장 오왕희		농정팀장 서영신		주무관 지다희(☎ 5373)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 1,483백만 원(도 266, 군 929, 자담 288)
- 여성농업인 정책협의회 구성 : 위원장(부군수) 포함 12명
 - 3개 여성단체(한여농, 여성농민회, 생활개선회) 참여
- 여성농업인 단체 지원 : 선진지 견학, 여성농업인 대회(도, 전국) 등
- 여성농어업인 행복바우처 지원 : 연 2,000명
- 출산(예정) 여성농업인 농가도우미 지원 : 연 6명

□ 추진계획

- 여성농업인 정책심의위원회 운영 활성화
 - 위원회 재구성 : 한여농, 여성농민회, 생활개선회 각 3명씩
- 여성농업인 단체 지원 확대 : 3개 단체, 연 9백만 원(군비)
- 여성농어업인 행복바우처 사업 추진
 - 연 2,000명/ 200백만 원(도비 20%, 군비 60%, 자담 20%)
- 농가도우미 지원 : 연 6명/ 25백만 원(도비 10%, 군비 70%, 자담 20%)

□ **지금까지 추진 상황**

- 2018년 여성농민회, 한여농 벤치마킹 등 지원 : 2회
- 2018년 여성농어업인 행복바우처 지원 : 2,426명 / 242.6백만 원
- 2018년 출산여성 농가도우미 지원 : 4명 / 16.8백만 원
- 영광군 농업발전협의회 위촉직 위원 여성농업인 참여율 45% 달성(11명 증가)
- 2019년 여성농어업인 행복바우처 지원 : 3,665명 / 740.5백만 원
- 2019년 출산여성 농가도우미 지원 : 5명
- 2019년 여성농민회 한마음 대회 참석 등 지원 : 2회, 95명
- 2019년 여성농업인 단체 농산물 꾸러미사업 택배비 지원 : 7,000건 / 3.5백만 원
- 여성농업인 정책심의위원회 재구성 : 2019. 9. / 위원장 부군수, 군 의회, 여성농업인단체 등
- 2020년 여성농어업인 행복바우처 지원 : 4,249명 / 849.8백만 원
- 여성농업인 영농여건 개선 교육 공모 선정 및 교육 실시 : 2020. 8.~ / 30백만 원
- 2020년 출산여성 농가도우미 지원 : 1명 / 4.8백만 원
- 2021.~2025. 영광군 여성농업인 육성 기본계획 수립 : 2021. 5.~8. / 22백만 원
 - 사전 조사(2021. 4.) 및 착수보고회 개최(2021. 5. 28.)
 - 중간보고회(2021. 9. 7.) 및 최종보고회 완료(2021. 10. 7.)
- 2021년 여성농어업인 행복바우처 지원 : 4,249명 / 849.8백만 원
- 2021년 출산여성 농가도우미 지원 : 1명 / 4.8백만 원(보조금 정산 : 2021. 8. 9.)
- 2021.~2025. 영광군 여성농업인 육성 기본계획 공포 : 2021. 12.
- 2022년 출산여성 농가도우미 지원 : 6명 / 30.7백만 원
- 2022년 여성농어업인 행복바우처 지원 대상자 선정 : 3,998명 / 799.6백만 원
 - 4. 18.부터 바우처카드 지급(군지부 및 지역농협) / 신청 누락자 추가 신청: 6월

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,483	277	1,206	270	234	234	234	234	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	266	45	221	49	43	43	43	43	
군 비	929	177	752	168	146	146	146	146	
기 타	288	55	233	53	45	45	45	45	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	
계	3,850	277	3,573	243	796	854	850	830
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	769	45	724	50	141	153	153	227
군 비	2,741	177	2,564	166	574	615	612	597
기 타	340	55	285	27	81	86	85	6

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

○ 여성농업인 정책심의위원회 위원 재구성 및 운영: 2022. 5.

목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%

○ 완료 후 계속 추진

- 최종 목표 달성(2020. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
여성농업인 정책 심의위원회 구성(25%)	건	계획			1			1	100%
		실적			1			1	(25%)
여성농업인 지원 정책 수혜 인원(75%)	명	계획	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	10,500	100%
		실적	2,590	3,850	4,250	4,255	4,004	18,949	(75.0%)

4-2

영광군 남북 농업교류 협의회 설치

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2020년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
	○		○			○	총사업비 비예산
최종목표	남북간 농업정보 교류 및 영농기술 지원으로 공동번영 추구						
추진부서	농업유통과장 오왕희 농정팀장 서영신 주무관 정원주(☎ 5372)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 남북 농업교류 협의회 설치 및 운영 : 위원장(군수) 포함 15명 이내
 - 구성 : 북한농업 전문가, 농업단체, 관계기관 등
 - 역할 : 남북 농업인 간 교류방안 강구 및 북한 농업정보 수집 등
 - 운영 : 연 1회 정기회 및 필요시 수시 개최

□ 추진계획

- 전문가 의견 수렴 및 세미나 : 2018. 12.까지
- 「영광군 남북교류·협력 조례」 개정 : 2019. 6.까지
- 남북 농업교류 협의회 구성 : 2019. 12.까지(조례 개정 이후)
- 교류활동 계획 수립 : 협의회 구성 이후
- 중앙부처 정책 동향 수시 파악 후 공동 추진 검토

□ 지금까지 추진 상황

- 광주·전남 남북교류협의회장과 간담회(2018. 11. 28.) : 중앙정부 동향 등 파악
- 북한농업 전문가 초빙 강연(2019. 1. 16.) : 북한농업 현황, 남북교류 준비 사항
- 협의회 구성을 위해 총무과 협조 요청 : 「영광군 남북교류협력 조례」 개정(2019. 4. 24.)
- 남북 농업교류협의회 구성 기본계획 수립(2019. 5. 14.)
 - 구성 : 관계부서, 군 의회, 북한 전문가, 농업인·농업인 단체 등 15명 내외

- 내용 : 농업 분야 남북교류 증진 사업 발굴 및 추진
- 「영광군 남북교류·협력조례」 개정 협의 : 총무과 행정팀, 농정과 농정팀
- 「영광군 남북교류·협력조례」 전부개정(총무과) : 2020. 9. 21.
 - 남북교류협력위원회 설치 제도적 근거 마련
 - (총괄) 총무과, (예산 편성 및 사업 추진) 분야별 담당부서
- 최근 북한 동향 및 중앙정부 정책 동향 모니터링
- 남북농업교류협의회 설치 : 2020. 12./위원장 군수, 농업단체, 관계기관 등
- 통일쌀모내기 행사 : 2021. 6. 15.

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계								
국비								
도비			비		예		산	
군비								
기타								

<집행 실적>

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계								
국비								
도비			비		예		산	
군비								
기타								

추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 군 단독으로 특정(농업) 분야 남북교류 추진 한계

<대책>

- 군 관련 부서 및 (사)전남남북교류평화센터와 공동 추진

향후 추진 계획

- 남북농업교류협의회 운영 : 연 1회(6월 중 개최 예정)

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 0.0%)

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 개정(2020. 9.), 협의회 설치(2020. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차 이행 (자료수집, 세미나, 조례개정)(40%)	식	계획	자료수집 (0.3)	세미나 조례개정 (0.7)				1	100% (40%)
		실적	자료수집 (0.3)	세미나 (0.3) 조례개정 (0.2)	조례개정 (0.2)			1	
남북농업교류 협의회 설치(60%)	회	계획		1				1	100% (60%)
		실적		0	1			1	
남북 농업교류 협의회 운영 (추가목표)	회	계획		1	1	1	1	4	0% (0%)
		실적		0	0			0	

4-3

농·특산물 판매 적극 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2023년 6월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○		○	○		총사업비	15,882백만 원
최종목표	대도시 고정 고객 및 판로 확보를 위한 수도권 마케팅·시설 기반구축							
추진부서	농업유통과장 오왕희		농산물판매팀장 유대환		주무관 김민우(☎ 5426)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2023. 6.
- 사업비 : 15,882백만 원(도비 10, 군비 5,872, 기타 10,000)
- 수도권 농·특산물 물류센터 조성 및 판매망 구축
 - 서울시 일원 연면적 800평 내외
 - 원전상생자금(100억 원) 및 농업발전기금(50억 원 내외) 활용
- 온·오프라인 농·특산물 홍보·마케팅(640백만 원) : 연중 추진

□ 추진계획

- 수도권 물류센터 조성 : 2023. 6.까지
- 판매망 구축 및 판매 지원 : 물류센터 조성 이후
- 농·특산물 홍보 : 연 50회(TV·라디오 광고, 홈쇼핑, 직판행사 등)

□ 지금까지 추진 상황

- 한빛원전 상생자금 예산 확보 계획 : 150억 원 내외
- 물류센터 후보지 추천 요청(박원순 서울시장) : 2018. 12. 1.
- 한국전력공사 소유 건물 매입 검토 : 2019. 4. 3.~4. 4.
- 서울시청 및 한국전력공사 본사 방문 협의 : 2019. 7. 26./8. 19.
- 수도권 농·특산물 거점 물류센터 추진위원회 구성 : 10명(공무원 3, 전문가 2, 민간인 5)

○ 농·특산물 홍보 및 직거래 장터 운영(2019년)

- 대도시 행사 참가 지원 184회, 영광쌀 판촉 행사 6회, 행사 샘플 쌀 지원 60회(9,000개)

○ 수도권 농·특산물 거점 물류센터 추진위원회 회의 개최 : 2020. 3. 19.

○ 수도권 물류센터 후보지 현장 방문 : 2회(2020. 3. 26. / 6. 16.)

○ 농·특산물 홍보 및 직거래 장터 운영(2020년)

- 대도시 행사 참가 지원 15회, 영광쌀 판촉 행사 1회, 행사 샘플 쌀 지원 25회(2,857개)

- TV 홈쇼핑 판매 지원 3개소, 홍보 책자 제작 3,125부

○ 경기도 시유지 확보를 위한 시군 방문 : 2020. 8. 25.

○ 수도권 물류센터 후보지 현장 방문 : 2회(2020. 9. 15. / 11. 7.)

○ 한빛원전 지역상생사업 추진 TF팀 회의(부지 매입 계약금 15억 원) : 2020. 11. 24.

○ 2021년도 수도권 물류센터 후보지 현장 방문 : 5회

○ SH 서울주택도시공사 공매 관련 담당자 협의 및 현장 방문 : 2021. 8.~9월

○ 김포시 고촌물류단지 부지 방문 : 2021. 12. 3.

○ 농·특산물 홍보 및 직거래 장터 운영(2021년)

- 대도시 농·특산물 판촉 및 직거래 행사 참가 지원 : 오프라인 11회, 온라인 13회

- 대도시 영광쌀 판촉 행사 1회, 홍보 행사 샘플 쌀 지원 36회(6,605개)

- TV홈쇼핑 방송 및 라이브커머스 지원: 라이브커머스 34회, TV홈쇼핑 8회

○ 농·특산물 홍보 및 직거래 장터 운영(2022. 4월)

- 대도시 농·특산물 판촉 및 직거래 행사 참가 지원 : 오프라인 8회, 온라인 4회

- TV홈쇼핑 방송 및 라이브커머스 지원: 라이브커머스 2회, TV홈쇼핑 2회

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	15,882	232	10,650	130	100	160	100	10,160	5,000
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	10	0	10	10	0	0	0	0	0
군비	5,872	232	640	120	100	160	100	160	5,000
기타	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,417	232	1,185	176	682	111	204	12	
국 비	204	0	204	68	136	0	0	0	
도 비	220	0	220	0	150	37	33	0	
군 비	771	232	539	94	188	74	171	12	
기 타	222	0	222	14	208	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 수도권 물류센터 부지 확보가 어려움

<대 책>

- SH 서울주택도시공사 부지 구매에 대한 준비를 철저히 하여 부지 확보 적극 추진
- 부동산 및 향우 등 추천 공모부지 검토 후 현지 방문 등

□ 향후 추진 계획

- 수도권 물류센터 후보 부지 현장 방문: 2022년 연중
 - 후보 부지 물색 지속 추진(구매물건 검토 후 현지 방문)
 - SH 서울주택도시공사 구매부지 매입 검토
- 한빛원전 지역상생사업비 세입 조치: 부지 매매 계약 성사 시
- 대도시 농특산물 직거래 행사 지속 지원: 연 60회 이상
- 군 홍보용 농·특산품 지원: 수시

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 30.0% (임기내)

- 2022년까지 목표 달성 여부(2018~2022년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022. 6.	임기후	임기내	
									합계	달성도 (가중치 환산)
수도권물류센터부지 확보(70%)	개소	계획					1		1	0%
		실적							0	(0%)
농·특산품 홍보(30%)	횟수	계획	50	50	50	50	50		250	100%
		실적	85	86	56	103	12		342	(30%)
수도권물류센터 운영(임기후)	개소	계획						1	0	0%
		실적							0	

4-4

영세·소규모농가 경영안정자금 지원(농가수당)

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 1월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		(주기적 반복사업)
	○		○		○		총사업비	6,277백만 원
최종목표	농업·농촌 공익가치 보전 및 영세·소규모 농업인 소득안정을 통한 지역경제 활성화							
추진부서	농업유통과장 오왕희		농정팀장 서영신		주무관 지다희(☎ 5373)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 6,277백만 원(군비)
- 대상 : 소규모·영세 농가 위주로 지원대상 선정
 - 농업소득 외에 사업소득, 이전소득, 연금(일정금액 이상) 소득자 제외
- 지원방법 : 경지면적, 가축사육 두수 등 영농규모에 따라 차등 지급 원칙
 - 지역화폐 지급 가능 여부 검토

□ 추진계획

- 의견수렴 및 자체계획 수립 : 2018. 12.까지
- 재원확보 방안 검토 및 공청회 개최 등 : 2019. 6.까지
- 지원방침 결정 및 조례 제정 : 2019. 12.까지
- 경영안정자금 지원 : 2020. 1.부터

□ 지금까지 추진 상황

- 민선 7기 공약사업 추진계획 수립 : 2018. 6. 27.
- 군 가용재원 확보 검토 및 협의 : 2018. 12.~2019. 2.
- 영세·소규모 농가 경영안정자금 지원 기본계획 수립 : 2019. 2. 14.
- 「영광군 농어민 공익수당 지급 조례」 제정 : 2019. 12.

○ 농어민 공익수당 기본계획 수립(도·군) : 2019. 12.

※ 농어민 공익수당 개요

- 지급대상 : 1년 이상 관내에 주소를 두고, 실제 거주하며 농어업에 종사하는
경영체 등록자(가구당 1명)
- 지급액 : 가구당 연 60만 원
- 지급방식 : 영광사랑카드(소상공인과 연계 지역경제 활성화)

○ 2020년 추진 현황

- 2020. 3. 6. 지원 신청 완료(7,560명)
- 2020. 4. 27. 수당 지급(7,098명, 4,258백만 원)
- 2020. 5. 29. 신청 누락자 추가 신청 완료(153명)
- 2020. 6. 19. 추가 대상자 확정 및 공익수당 지급(147명, 88.2백만 원)

※ 주 사용처가 음식점, 농축협, 마트, 농자재 순으로 소상공인 등 지역경제 선순환 정착에 기여한 것으로 판단

○ 농어민 공익수당 통합전산시스템 대상자 등록 및 시범운영 : 7,245명

○ 2021년 추진 현황

- 2021. 1. 25. 농어민 공익수당 조기 지급 건의(군→도)
 - 전년도 농업재해, ‘코로나19’ 등으로 침체된 지역경제 활성화 목적
- 2021. 1. 26. 농어민 공익수당 조기 지급 가능 회신(도→군)
- 2021. 1. 27. 농어민 공익수당 조기 지급 계획 수립
- 2021. 2. 4. 설 명절 전 1차 대상자 확정 및 지급(5,654명, 3,392백만 원)
- 2021. 3. 17. 2차 대상자 확정 및 지급(1,805명, 1,083백만 원)
- 2021. 3. 29.~ 신청 누락자 추가 신청·접수
- 2021. 4. 29. 3차 대상자 확정 및 지급(103명, 61.8백만 원)
- 2021. 9. 13. 농어민 공익수당 지급조례 일부개정
 - 공무원 및 공공기관 임직원 세대원 지급 가능(2022년부터 적용)

○ 2022년 추진 현황: 총 8,028명 신청완료(농업 7,586, 어업 438, 임업 4)

- 2022. 3. 28. 농어민공익수당 지급(7,731명, 4,638백만 원)
- 4월 중 신청 누락자 추가 신청 예정

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	6,277	0	6,277	0	0	1,750	2,195	2,332	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	6,277	0	6,277	0	0	1,750	2,195	2,332	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	13,522	0	13,522	0	0	4,347	4,537	4,638	
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	5,409	0	5,409	0	0	1,739	1,815	1,855	
군비	8,113	0	8,113	0	0	2,608	2,722	2,783	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 2022. 농어민공익수당 대상자선정 심의 및 지급: 2022. 3월 중
- 수당 신청 누락자 현황 파악 및 추가 신청
- 마을별 정례교육 및 부정수급 예방 등 사후관리

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 100%)

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 제정(2019. 12.), 제도 시행(2020. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차(자료수집, 공청회, 조례)	식	계획	자료수집 (0.1)	검토 및 공청회 (0.3) 조례(0.6)				1	100%
		실적	자료수집 (0.1)	검토 및 공청회 (0.3) 조례(0.6)				1	
경영안정자금 지원 (추가목표)	백만원	계획			1,750	2,195	2,332	6,277	100%
		실적			4,347	4,537	4,638	13,522	

4-5

친환경 둥병 조성사업

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	150백만 원
최종목표	가뭄 상습지역 농업용수 확보 및 둥병 조성으로 천적 서식처 확보 등 생태환경 복원							
추진부서	농업유통과장 오왕희 친환경농업팀장 정민숙 주무관 이현화(☎ 5384)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 50개소(연 10개소)
- 사업비 : 150백만 원(군비 75, 자담 75)
 - 개소당 3백만 원
- 사업내용 : 터파기, 부직포, 비닐, 안전시설, 수중펌프 등 지원

□ 추진계획

- 사업신청 접수 : 1월
- 사업대상자 확정 및 보조금 교부 결정 : 3월
- 친환경 둥병 조성 등 사업 추진 : 3~11월

□ 지금까지 추진 상황

- 2018~2020년 친환경 둥병 설치 완료 : 14개소(설치 희망 전 농가)
 - 면적 66~99㎡, 깊이 1.5~2m 범위 내 둥병 조성 및 안전시설 설치 완료
- 2021년 사업 : 5개소 / 15백만 원
- 2022년 사업 대상자 확정 및 보조금 교부결정 : 2개소 / 6백만 원

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	150	0	150	30	30	30	30	30	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	75	0	75	15	15	15	15	15	0
기타	75	0	75	15	15	15	15	15	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	57	0	57	24	12	6	15		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	28.5	0	28.5	12	6	3	7.5		
기타	28.5	0	28.5	12	6	3	7.5		

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

- 2022년 친환경뚝뚝 조성사업 추가 신청접수 : 2022. 4월 중
- 보조사업 추진 및 정산 : 2022. 4.~11월

목표 달성도(공약 이행률) : 80.0%

- 2022년까지 목표 달성 여부(2018~2022년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
뚝뚝 설치 실적 (신청 대비 실적)	%	계획	100	100	100	100	100	500	80%
		실적	100	100	100	100		400	

4-6

지게차·농산물 소형 저온저장고 보급 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	16,350백만 원
최종목표	관내 농산물의 안정적인 생산·가공·유통·공급 체계 구축							
추진부서	농업유통과장 오왕희		유통시설팀장 서옥화		주무관 정현경(☎ 5424)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 지게차 181대/ 농산물 소형 저온저장고 408동
- 사업비 : 16,350백만 원(도비 198, 군비 6,811, 자담 9,341)
 - 단가 : (지게차) 27백만 원/대, (저온저장고) 6백만 원/동
 - 지원율 : (지게차) 보조 40%, 자담 60% / (저온저장고) 보조 50%, 자담 50%
- 사업내용
 - 지게차 : 2.98톤 이상의 디젤, 전동 지게차 지원
 - 저온저장고 : 9.9㎡ 냉동·냉장 저온저장고 설치 지원

□ 추진계획

- 익년도 수요조사 실시 : 매년 9월
- 기 지원농가 이용실태 조사 : 매년 7월

□ 지금까지 추진 상황

- 2018년 지게차 지원사업 완료 : 101대
- 2018년 소형 저온저장고 지원사업 완료 : 248동
- 2019년 지게차 지원사업 완료 : 20대
- 2019년 소형 저온저장고 지원사업 완료 : 48동
- 2020년 지게차 지원사업 완료 : 20대

○ 2020년 소형 저온저장고 지원사업 완료 : 183동

○ 2021년 지게차 지원사업 완료 : 10대

○ 2021년 소형 저온저장고 지원사업 완료 : 62동

<2022년 사업 추진상황>

○ 사업홍보 및 신청(지게차 30, 소형 저온저장고 140) : 2022. 1. 12.~2. 11.

- 추가 지원 홍보(지게차 30, 소형 저온저장고 70) : 2022. 2. 23.~2. 28.

○ 대상자 선정(2022. 3. 7.) : 지게차 60대, 소형 저온저장고 210동

○ 보조금 교부 결정 : 지게차 30대, 소형 저온저장고 140동

- 지게차 30대, 저온저장고 70동 2022. 1차 추경 이후 교부결정

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	16,350	9,015	7,335	4,215	780	780	780	780	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	198	80	118	22	24	24	24	24	0
군비	6,811	3,798	3,013	1,813	300	300	300	300	0
기타	9,341	5,137	4,204	2,380	456	456	456	456	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	15,970	9,015	6,955	3,928	807	1,596	624		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	178	80	98	21	18	25	34		
군비	6,585	3,798	2,787	1,552	303	690	242		
기타	9,207	5,137	4,070	2,355	486	881	348		

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ **향후 추진 계획**

○ 지게차·소형 저온저장고 지원사업 완료 농가 현지 확인 및 보조금 지급 : 수시

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 91.7%**

○ 2022년까지 목표 달성 여부(2018~2022년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
유통장비지게차 (50%)	대	계획	101	20	20	10	30	181	83.4% (41.7%)
		실적	101	20	20	10		151	
농산물소형저온저장고 (50%)	대	계획	258	45	40	35	30	408	100% (50%)
		실적	248	48	183	59		538	

12.

산림공원과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-7	태청산 산림 휴양 레포츠파크 조성	산림휴양

1-7

태청산 산림휴양 레포츠파크 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
				○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2025년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○		○		총사업비
							8,000백만 원
최종목표	태청산 일원에 우수한 산림자원을 이용한 산림휴양레포츠파크 조성						
추진부서	산림공원과장 박정현 산림휴양팀장 정수진(☎ 5760)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2025. 12.
- 사업량 : 200ha
- 사업비 : 8,000백만 원(지특 3,875, 군비 4,125)
- 사업내용
 - 제1단계(2018~2022) : 산악자전거, 산악마라톤, 패러글라이딩, 걷고 싶은 숲 속 편백 치유의 숲길, 산림욕장 등 우선 조성
 - 제2단계(2022~2025) : 1단계 사업을 내실 있게 추진한 후 산림휴양 및 치유 시설과 같은 중·장기사업 검토 추진

□ 추진계획

- 태청산 산림휴양 레포츠파크 조성사업 기본계획 용역 : 2018.
 - 지역주민, 의회, 전문가 의견수렴절차 이행
- 재정투자심사 및 국고보조금 예산 신청 등 행정절차 이행 : 2018.~2019.
- 태청산 산림휴양 레포츠파크 사업 추진 : 2019. 6.~2025. 12.
 - 임도변 숲가꾸기, 숲길, 산림욕장, 지방정원, 패러글라이딩장 정비 등 우선 추진

□ 지금까지 추진 상황

- 기본계획 및 타당성 평가 용역 완료 : 2018. 9.
- 태청산·장암산 일원을 가로지르는 임도개설 완료(35km) : 2018. 10.

- 태청산 일원 등산로 정비 및 이정표·정자 일제 보수 완료 : 2018. 11.
- 산림청 소유 국유림에 산림욕장 조성을 위한 업무협약 : 2019. 1. 16.
- 2020년 국비 예산(산림욕장 사업비 2.5억 원) 사업 사전심의 : 2019. 2. 13.
- 남산제 안골 정원조성 추진계획 수립 : 2019. 2. 15.
- 태청산·장암산 일원 임도 전구간 절개지 정비 완료 : 2019. 10.
- 태청산·장암산 임도변 숲가꾸기 완료 : 2019. 10.
- 대마 남산제 도로변 가로수 식재(이팝, 왕벚, 단풍 678주) 완료 : 2019. 12. 3.
- 태청산·장암산 임도 일제 정비사업(34ha) 완료 : 2019. 12.
- 2020년 남산제 사방댐 및 계류보전사업 완료 : 2020. 9. 1.
- 2020년 태청산 안골계곡 명소화 사업 완료 : 2021. 4. 20.
- 2021년 남산제 계류보전사업 준공(1개소, 177m) : 2021. 6. 11.
- 장암산 산림욕장 조성사업 준공(1개소, 10ha) : 2021. 10. 19.
- 이모빌리티 임도 사업 완료(1.0km, 순환형) : 2021. 12. 21.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	8,000	0	5,250	50	200	1,000	2,000	2,000	2,750
국비	3,875	0	2,500	0	0	500	1,000	1,000	1,375
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	4,125	0	2,750	50	200	500	1,000	1,000	1,375
기타	0	0		0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	3,308	0	3,308	50	200	1,058	2,000		
국비	1,654	0	1,654	25	100	529	1,000		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	1,654	0	1,654	25	100	529	1,000		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 산림욕장 접근로 3개소 모두 임도로 차량 교행이 어려워 이용자 불편 및 교통 사고 우려가 높음
- 편백숲 산림욕장과 주차장 옆 화장실이 거리가 멀어 이용이 다소 불편함

<대 책>

- 산림욕장 접근로 3개소 확·포장 및 교행로 확보
- 편백숲 산림욕장 가까운 곳에 화장실 등 편의시설 추가 설치(2022년도)

□ 향후 추진 계획

- 태청산 안골계곡 명소화 사업 보완사업 : 2022. 1. ~ 12.
 - 수목식재 등 친수공간 조성 : 5억 원
 - 산림유역관리사업(사방댐, 계류보전) : 11.3억 원
- 장암산 산림욕장 보완사업 : 2022 1. ~ 12.
 - 이동식 화장실 및 편의시설 설치 : 1억 원
 - 산림욕장 진입 임도 확포장(2개소, 6km) : 3억 원
 - 산림욕장 내 숲속야영장 조성 : 10억 원
- 이모빌리티 임도 정비사업 : 2022 1. ~ 12.
 - 임도 주변 수목식재 등 경관 조성 : 3억 원

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 63.0%)

○ 완료 후 계속 추진(조성사업)

- 재정확보(5,306백만 원: 국 2,653, 군 2,653), 사업 개시(2020년 모든 단위사업 개시)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
사업비 집행액	백만원	계획	50	200	1,000	2,000	2,000	5,250	63.0%
		실적	50	200	1,058	2,000		3,308	

13.

해양수산과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-8	참조가·부세 양식사업 확대 추진	수 산 자 원
2	4-10	법성항 활성화 추진	수 신 시 설

4-8

참조기·부세 양식사업 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,840백만 원
최종목표	참조기·부세 양식을 통한 가공원료의 안정된 공급으로 굴비산업 경쟁력 제고 (500만 미 생산 목표)							
추진부서	해양수산과장 양동일		수산자원팀장 백대영		주무관 박혜연(☎ 5415)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 2,840백만 원(국비 2,592, 자담 248)
- 참조기 양식기술 개발
 - 道 해양수산기술원 영광지원과 위·수탁 계약을 통해 참조기 수정란 생산
- 참조기 종자생산 지원
 - 종자 생산업체에 참조기 종자 위탁생산
- 참조기 해상가두리 어업면허 신규 처분 추진

□ 추진계획

- 해상가두리 어업면허 신규 처분 및 해상가두리 양식기술 개발
- 참조기 축제식 양식기술 개발 및 양식 산업화 추진
- 참조기 월별 성장도 조사 등 지속적인 모니터링 실시

□ 지금까지 추진 상황

- (2018년) 110만 미(참조기 100, 부세 10)
 - 참조기 해상가두리 90만 미 양식(함평 20, 신안 70)
 - 참조기 축제식 시범양식 10만 미 양식(백수)
 - 부세 10만 미 방류 : 2018. 7. 24.(한·중 공동 치어방류 행사 개최)

- (2019년) 162만 미(참조기 152, 부세 10)
 - 참조기 종자 132만 미 분양(종자 생산업체 → 참조기 양식어가)
 - 참조기 축제식 시범양식 20만 미 입식(참조기연구센터)
 - 단오제 기념행사 시 부세 10만 미 방류
 - 참조기 해상가두리 어업면허 신규 처분(향화도지선 2ha)
 - 양식 참조기 42.2만 미(21톤) 출하
- (2020년) 106만 미(참조기)
 - 참조기 양식기술 개발 위탁사업 계약 체결(道 해양수산과학원-영광군)
 - 참조기 수정란 15,000cc, 참조기 종자 96만 미 분양
 - 참조기 종자 10만 미 방류(향화도 해역)
 - 2019년산 양식 참조기 947상자 위판(경매)
- (2021년) 119만 미(참조기)
 - 참조기 양식기술 개발 위탁사업 계약 체결(道 해양수산과학원-영광군)
 - 참조기 수정란 5,000cc, 참조기 종자 90만 미 분양
 - 참조기 해상가두리식 시범 양식 23만 미 입식
 - 참조기 종자 6만 미 방류(송이도 해역)
- (2022년)
 - 참조기 양식기술 개발 위탁사업 계약 체결(道 해양수산과학원-영광군)
 - 참조기 수정란 5,000cc 분양
 - 참조기 종자생산 지원사업 양식어가 모집 공고

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,840	0	2,840	400	650	650	570	570	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	2,592	0	2,592	400	650	550	496	496	0
기타	248	0	248	0	0	100	74	74	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	
계	2,029	0	2,029	400	650	446	533	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	1,970	0	1,970	400	650	387	533	
기 타	59	0	59	0	0	59	0	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

○ 태풍, 고수온 등 자연재해에 의한 피해 발생 우려

※ 2018년 10월 태풍 ‘콩레이’에 의한 해상가두리 시설물 파손, 참조기 15만 미 유실

○ 종자 생산업체의 수익 구조(郡 매입)는 안정적인 데 반해 양식업체의 수익 구조는 불안정함(생존율, 가격 등 영향)

<대 책>

○ 자연재해 피해 최소화를 위해 양식어장 관리 철저

○ 종자 단가 인하, 양식어가의 운송료 경감 등을 통해 수익률 차이 조절

□ 향후 추진 계획

○ 참조기·부세 종자 분양: 2022. 5. ~ 6.

○ 참조기 양식어가 현장 모니터링 및 기술지도: 2022. 5. ~ 12.

○ 참조기·부세 양식사업 완료: 2022. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 99.4%

○ 2022년까지 목표 달성 여부(2018~2022년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
양식량	만미	계획	100	100	100	100	100	500	99.4%
		실적	110	162	106	119		497	

4-10

법성항 활성화 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2024년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○		○		총사업비 10,000백만 원
최종목표	영광굴비 산업특구 중심 어항인 법성항의 활성화 및 환경정비 추진						
추진부서	해양수산과장 양동일 수산시설팀장 이정환 주무관 장이준(☎ 5388)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1.~2024. 12.
- 사업량 : 법성항 정비(어촌뉴딜 300) 1식
- 사업비 : 10,000백만 원(국비)
- 사업내용
 - 어촌어항 경관개선, 포구갯벌산책로 조성
 - 굴비 상징교 및 조형물 설치
 - 경관 벽화마을 조성, 소공원 조성 등

□ 추진계획

- 어촌 뉴딜사업 공모사업 신청 및 반영 건의 : 2018. 10.
- 공모사업 확정 후 개발사업 추진 : 2019. 2.

□ 지금까지 추진 상황

- 해수부 어촌뉴딜 공모사업 최종 선정 : 2018. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 4.
- 기본계획 심의 완료 : 2019. 11.
- 공동사업(어시설정비사업) 착공 : 2020. 6.
- 특화사업(해상보행교) 착공 : 2021. 6.
- 공동사업(어항시설정비사업) 토목공사 준공 : 2021. 7.
- 특화사업(해상보행교) 토목공사(가축도공 및 교량상부 제작) 추진중 : 2022. 3.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	10,000	0	5,500	0	0	500	2,000	3,000	4,500
국비	10,000	0	5,500	0	0	500	2,000	3,000	4,500
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	9,807	0	9,807	0	3,433	4,414	1,960	0	
국비	6,865	0	6,865	0	2,403	3,090	1,372	0	
도비	882	0	882	0	310	397	175	0	
군비	2,060	0	2,060	0	720	927	413	0	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 실시설계 결과 기본계획 대비 특화사업(해상보행교) 추진에 따른 추가 사업비(엘리베이터, 난간, 경관조명, 건설사업관리용역비, 철근단가인상 등) 2,880백만 원 추가 소요

<대책>

- 부족예산(2,880백만 원) 일부확보(22년도 본예산 1,600백만 원) 및 확보예정(22년도 1회추경 1,280백만 원)

□ 향후 추진 계획

- 특화사업(해상보행교) 공사 준공 : 2022. 8.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 98.4%)

- 완료 후 계속 추진(조성사업): 공사 추진 중

- 재정확보(11,407백만 원: 국 6,865, 도 883 군 3,659), 사업 개시(2019년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
어촌뉴딜 공모사업 추진(20%)	식	계획	1					1	100% (20%)
		실적	1					1	
법성항 정비사업 추진(80%)	억 원	계획		3	45	30	22	100	98% (78.4%)
		실적		34	44	20	0	98	

14. 건설과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-9	국도 22호선 묘량면 소재지 진출로 개설	도로
2	3-7	칠산노을 200리길 조성	도로

1-9

국도22호선 묘량면 소재지 진출로 개설

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보& 사업개시)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
				○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○		○	○		총사업비
최종목표	대마산단~국도22호선 간 연결도로 선형개량을 통한 산업단지 접근성 향상 및 원활한 생산물류 운송으로 산업단지 경쟁력 강화						
추진부서	건설과장 오귀동 도로팀장 이현순 주무관 배재훈(☎ 5489)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 1.~2027. 12.
- 사업량 : 군도(2호선, 5호선) 도로 공사 L=6.12km
- 사업비 : 25,000백만 원(국비 6,000, 군비 19,000)
- 사업내용 : 도로 L=6.12km, B=11.5m
 - 신설 L=1.0km, 위험구간 선형 개량 L=5.12km, 교량 3개소

□ 추진계획

- 실시설계 용역 착수 : 2018. 10.
- 지역개발사업 중대한 변경 승인 : 2019. 11.
- 편입토지 감정평가 및 보상협의 추진 : 2020. 12.~
- 대마산단~국도22호선 연결도로 선형개량사업(총괄) 착공 : 2022. 6.

□ 지금까지 추진 상황

- 지역개발사업 추진 계획 수립 : 2016. 1.~9.
- 전라남도 지역개발 10개년 계획 수립 및 고시 : 2018. 1. 2.
- 기본 및 실시설계 용역 착수(추진 중) : 2018. 10. 23.
- 지역개발사업 계획 변경(중대한 변경) 승인 고시(전남도, 국토부) : 2019. 11.
- 지역개발사업 관계기관 사전협의(1,2차) : 2019. 12.~2020. 6. / 2021. 8.~10.
- 지역개발사업 계획 주민설명회 개최(2회) : 2019. 12. / 2020. 2.
- 지역개발사업 개발계획 변경 승인 신청(군→전남도→국토부) : 2021. 6. 20.

- 지역개발사업 개발계획 변경 승인 고시 : 2021. 11. 18.
- 지역개발사업 구역 지정, 시행자 지정 및 실시계획 승인신청 : 2021. 11. 18.
- 지역개발사업 구역 지정 등 일괄 관계기관 협의 진행 : 2021. 11. 24.~
 - 농지전용 및 환경영향평가(본안) 협의중(농림부, 영산강유역환경청)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	25,000	0	3,321	700	253	1,318	750	300	21,679
국 비	6,000	0	2,618	0	250	1,318	750	300	3,382
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	19,000	0	703	700	3	0	0	0	18,297
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,780	0	1,780	255	252	1,196	77	0	
국 비	1,522	0	1,522	0	249	1,196	77	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	258	0	258	255	3	0	0	0	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 농기계 통행로 추가 확보에 따른 국토교통부 사업계획 변경 협의 및 각종 인·허가 협의를 위한 행정절차 이행으로 인해 사업 추진 지연

<대 책>

- 국토부 사업계획 변경 승인이 완료되어 현재 환경영향평가, 농지전용 협의를 진행중으로 협의가 완료되면 지역개발조정위원회 심의를 거쳐 금년 6월 발주코자 함.

□ **향후 추진 계획**

- 행정절차 이행 등 인·허가 협의 : 2022. 2. ~ 4.
 - 전략환경영향평가 본안(영산강유역환경청), 농지전용(농림부)
- 지역개발 조정위원회 심의(전라남도) : 2022. 5.
- 지역개발사업 구역지정 및 실시계획 승인 고시 : 2022. 5.
- 대마산단~국도22호선 연결도로 선형개량 사업 발주 및 착공 : 2022. 6.
- 대마산단~국도22호선 연결도로 선형개량 사업 준공 : 2027. 12.

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 45.0%)**

- 완료 후 계속 추진(건설사업): 설계 용역 추진 중
 - 재정확보(3,393백만 원: 국 2,693, 군 700), 사업 개시(2018년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	합계	달성도 (가중치 환산)
구역지정 및 실시계획(50%)	%	계획	5	10	15	10	10		50	90% (45%)
		실적	5	10	15	10	5		45	
지역개발사업 추진(50%)	%	계획						50	50	0% (0%)
		실적							0	

3-7

칠산노을 200리길 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2022년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2022년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○		○		총사업비 22,367백만 원
최종목표	지역주민의 어메니티 삶의 질 향상 및 자긍심 고취로 지역경제 발전						
추진부서	건설과장 오귀동 도로팀장 이현순 주무관 배재훈(☎ 5489)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2022. 12.
- 위 치 : 백수읍, 염산면 일원
- 사 업 비 : 22,367백만 원(군비)
- 사 업 량 : 도로개설·포장(15구간), 교량신설 3개소

□ 추진계획

- 교량, 도로개설 및 포장
 - 8개 구간 : 2018년 추진 및 완료
 - 7개 구간 : 2019~2022년 추진

□ 지금까지 추진 상황

- 염산 칠산노을 200리길 조성(6구간) 사업 완료 : 2017. 10.
- 백수 칠산노을 200리길 조성(답동~참조기연구센터, 2구간) 사업 착공: 2018. 5.
- 백수 칠산노을 200리길 조성(백암~지산, 5구간 일부) 사업 완료 : 2018. 8.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(봉남~옥실, 11구간) 사업 완료 : 2018. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(옥실구간, 15구간) 사업 완료 : 2019. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(8구간) 사업 완료 : 2019. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(백암~답동 1구간) 사업 착공 : 2020. 3.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(12구간) 사업 완료 : 2020. 9.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(9,13,14구간) 사업 완료 : 2020. 12.
- 칠산노을 200리길 미포장 및 노선 우회 구간 추진(도시환경과) : 2022. 1.~6.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	22,367	1,320	21,047	4,620	5,100	4,190	4,547	2,590	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	22,367	1,320	21,047	4,620	5,100	4,190	4,547	2,590	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	10,923	3,523	7,400	1,841	2,198	1,751	1,346	264	
국비	782	0	782	0	308	474	0	0	
도비	2,339	1,889	450	450	0	0	0	0	
군비	7,802	1,634	6,168	1,391	1,890	1,277	1,346	264	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

○ (건설과) 백암~답동간, 참조기산업 연구센터 진입로 공사는 계속사업으로 추진중에 있음

○ (도시환경과) 미포장 및 노선우회 구간에 대해 예산 확보하여 추진중에 있음

<대책>

○ 건설과 소관 사업은 계속사업으로 2023년 준공계획이며, 도시환경과 소관 사업은 상반기에 공사 완료 계획

□ 향후 추진 계획

○ 칠산노을 200리길 미포장 및 노선 우회 구간 추진 : 2022. 1.~6.

○ 염산 칠산노을 200길 조성(2구간) 준공 : 2023. 9.

○ 염산 칠산노을 200길 조성(1구간) 준공 : 2023. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(공정률 82.0%)

○ 완료 후 계속 추진(건설사업): 공사 추진 중

- 재정확보(14,494백만 원: 국 900, 도 2,400, 군 11,194), 사업 개시(2018년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공사 공정률	%	계획	26.5	22.8	18.8	20.3	11.6	100	82%
		실적	26.5	22.8	18.8	11.9	2	82	

15. 보건소

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	2-7	갱년기 상담실 운영	건강증진

2-7

갱년기 상담실 운영

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	20백만 원
최종목표	상담 및 치료 안내로 갱년기를 적극적이고 당당하게 극복함으로써 건강하고 행복한 일상 생활을 영위하여 군민의 건강 증진							
추진부서	보건소장 홍성후 보건정책과장 신정민 건강증진팀장 장정안 주무관 옥소라 ☎ 5561							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 2,000명
- 사업비 : 20백만 원(군비)
- 사업내용 : 기초검사(혈압, 혈당, 스트레스검사 등)→건강상담(우울증 스크리닝을 통한 척도 측정)
 - 건강 상담을 통한 자원 연계 및 구축
 - 보건소 관련 프로그램 참여 안내
 - 정신건강복지센터와 연계하여 심층 건강 상담
 - 관내 산부인과 등 의료기관 연계 전문상담 및 치료

□ 추진계획

- 관내 병의원 등 산부인과 전문의와 간담회 개최 : 2019. 2.
 - 우울증으로 인한 전문상담 및 치료방법 등

□ 지금까지 추진 상황

- 갱년기 상담실 설치 : 2019. 1.
- 관내 유관기관 간담회 개최 : 1회(영광종합병원, 영광기독병원, 서울여성의원, 정신건강복지센터)

○ 기초검사 및 건강상담(우울증 척도 측정)

- 2019년 : 505명
- 2020년 : 502명
- 2021년 : 513명
- 2022년 : 110명

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	20	0	20	0	5	5	5	5	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	20	0	20	0	5	5	5	5	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	10.7	0	10.7	0	5	2.5	1.5	1.7	
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	10.7	0	10.7	0	5	2.5	1.5	1.7	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 상담실 운영 : 연중
- 보건소 관련 프로그램 연계

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 81.5%)

○ 완료 후 계속 추진

- 최종 목표 달성(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
상담실 설치 및 운영	식	계획		1				1	100%
		실적		1				1	
검진건 수 (추가목표)	명	계획		500	500	500	500	2,000	81.5%
		실적		505	502	513	110	1,630	

16.

농업기술센터

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-12	드론교육장·체험장 설치	농 기 계

4-12

드론 교육장·체험장 설치

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2022년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 8월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,000백만 원
최종목표	드론 교육장·체험장 설치로 드론 기술 역량강화 및 안전사고 예방							
추진부서	농업기술센터소장 고윤자 기술보급과장 정재욱 농기계팀장 이영수 주무관 정광수(☎ 5095)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 2,000백만 원(국비 400, 도비 120, 군비 1,480)
- 사업내용
 - 교육장 신축 1동(농기계 교육훈련장 병행)
 - 운영 및 교육 장비 구입(교육용 드론 기 구입 11종, 26대)

□ 추진계획

- 실시설계 용역 : 2018. 3.~6.
- 건축물 신축(1개동, 복층) : 2018. 7.~12.
- 운영인력 확충(2명 이상) : 2018. 12.
- 교육장 운영(드론 교육 및 자격증 취득 지원사업 추진) : 2019. 7.~

□ 지금까지 추진 상황

- 드론 교육장·체험장 설치

구분	교육장 설치	체험장 설치	드론구입	교관육성
사업량	1개소	1개소	11종, 26대	8명
완료시기	2018. 7.	2019. 8.	2020. 8.	2020. 6.

○ 드론 교육장·체험장 운영

(단위: 명)

구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022	비고
계	887	312	205	191	156	23	
드론교육 및 체험학습	566	240	105	157	64	0	
자격증 취득 교육	217	72	46	34	42	23	
방제실습 교육	104	0	54	0	50	0	

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,000	200	1,800	1,300	100	100	100	200	계속
국비	400	0	400	400	0	0	0	0	
도비	120	0	120	120	0	0	0	0	
군비	1,480	200	1,280	780	100	100	100	200	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,676	200	1,476	1,300	42	87	47	0	
국비	419	0	419	400	0	19	0	0	
도비	126	0	126	120	0	6	0	0	
군비	1,131	200	931	780	42	62	47	0	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 코로나19로 인한 드론 기초교육, 체험학습, 방제실습교육 추진 지연

□ **향후 추진 계획**

- 드론 교육장·체험장 상시 운영
- 드론 이용 활성화 방안 및 교육 프로그램 개발
- 농업용 드론 기술 보급 및 인력 육성
- 드론 협회 관리 및 지원

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 88.7%)**

- 완료 후 계속 추진(건립사업)
- 완공(2018. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
드론 교육장 ·체험장 설치	개소	계획	1 (교육장)	1 (체험장)				2	100%
		실적	1	1				2	
드론 교육장 · 체험장 이용자 수 (추가 목표)	명	계획	200	200	200	200	200	1,000	88.7%
		실적	312	205	191	156	23	887	

17.**상하수도사업소**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-10	상수도 수원지 확장·신설	상 수 도
2	1-11	노후 정수장·상하수도 관망 정비	상수도·하수도

1-10

상수도 수원지 확장·신설

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2022년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2023년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		총사업비
최종목표	식수전용 저수지 축조로 안정적인 상수도 원수 확보 (수원지 300천 톤 × 2개소)							
추진부서	상하수도사업소 정만철 상수도팀장 강심원 주무관 고광문(☎ 5522)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2023. 12.
- 위치 : 백수읍 구수리, 염산면 오동리
- 사업량 : 수원지 신설 2개소(300천 톤×2개소)
- 사업비 : 40,000백만 원(국비 1,000, 도비 30,600, 군비 8,400)
- 사업내용
 - 수원지 제방축조, 취수탑 시설
 - 관로 연결 및 진출입로 확보 등

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 : 2018. 9.~2020. 6.
- 공사 추진 : 2020. 10.~2023. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 식수전용 저수지 타당성 용역 완료 : 2018. 6.
- 기본 및 실시설계 착수 : 2018. 12.
- 수도정비 기본계획 부분 변경 신청 : 2019. 5.
- 기본설계(계획 취수량 및 위치검토, 지표설정, 단면계획 등) 완료 : 2019. 6.
- 주민설명회(4회) 개최 : 2019. 6.~8.
- 염산면 오동리 편입토지 감정평가 의뢰, 지반조사 완료(6공) : 2020. 3.

- 염산면 오동리 편입토지 등 협의보상 추진 : 2020. 5.~2022. 2.
- 34필지, 80,155㎡, 916백만 원
- 염산면 오동리 편입토지 분할 측량 의뢰 : 2020. 8. 31.
- 백수 대신리 주민설명회 개최(7차) : 2019. 6. 5.~2021. 1. 20.
- 일방적인 반대로 인해 협의 불가
- 백수 구수리 주민설명회 개최 : 2021. 3. 10.
- 지반조사 굴착행위 관련 산지전용 협의 신청 : 2021. 5. 18.
- 기본 및 실시설계 설계VE 용역 준공 : 2021. 9. 24.
- 설계안전성 검토 용역 준공 : 2021. 9. 24.
- 소규모환경영향평가 용역(복룡제,구수1제) 착수 : 2021. 11. 4.
- 건설기술심의(서면) 완료(전남도) : 2022. 3. 25.
- 기본 및 실시설계 용역 준공 : 2022. 4. 1.

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	40,000	40	10,325	40	1,429	2,857	5,714	285	29,635
국 비	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0
도 비	30,600	0	7,125	0	129	2,257	4,514	225	23,475
군 비	8,400	40	2,200	40	300	600	1,200	60	6,160
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,739	40	1,699	40	980	390	193	96	
국 비	686	0	686	0	686	0	0	0	
도 비	685	0	685	0	88	308	193	96	
군 비	368	40	328	40	206	82	0	0	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ **향후 추진 계획**

- 계약심사 등 행정절차 이행 : 2022. 5.
- 공사 발주 : 2022. 6.
- 공사 준공 : 2023. 12.

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 87.5%(임기내)**

- 2022까지 목표 달성 여부(2018~2022년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	임기내	
									합계	달성도 (누계)
공정률	%	계획	10	10	5	5	10	60	40	87.5%
		실적	10	10	5	5	5		35	

1-11

노후 정수장·상하수도 관망 정비

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2022년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○		○		총사업비
최종목표	노후 정수장 및 상하수도관 정비를 통해 맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리로 쾌적한 정주여건 개선						
추진부서	상하수도사업소 정만철		상수도팀장 강심원 하수도팀장 강무성		주무관 고광문, 추환호(☎ 5522) 주무관 류영진(☎ 5287)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2023. 12.
- 위 치 : 영광군 관내 일원
- 사업량 : 3건(영광 제2정수장 시설개량 외 2건)
- 사업비 : 108,680백만 원(국비 60,025, 군비 48,655)
 - 영광 제2정수장 시설개량 : 21,000백만 원(국비 10,500, 군비 10,500)
 - 지방상수도 현대화사업 : 44,908백만 원(국비 23,748, 군비 21,160)
 - 영광읍 하수관로 정비사업 : 42,772백만 원(국비 25,777, 군비 16,995)
- 사업내용
 - 영광 제2정수장 시설개량 : 시설개량 1개소
 - 지방상수도 현대화사업 : 관망정비 71.8km, 블록·유지관리시스템 구축 1식
 - 영광읍 하수관로 정비사업 : 관로 33.2km, 배수설비 3,329가구

□ 추진계획

- 영광 제2정수장 시설개량 : 2020. 1.~2023. 12.
- 지방상수도 현대화사업 : 2017. 1.~2023. 7.
- 영광읍 하수관로 정비사업 : 2018. 6.~2021. 12.

□ 지금까지 추진 상황

○ 영광 제2정수장 시설개량

- 기본설계(용수 수급방안 및 지표설정, 정수장 배치계획 등) 완료 : 2019. 5.
- 노후 정수장 개량사업 공모 선정 : 2020. 4.(균특 예산 확보)
- 설계경제성(VE) 및 안정성 검토용역 준공 : 2020. 6.
- 영광 군관리계획(수도공급설비) 결정(변경) 용역 시행 : 2020. 8. 2.
- 소규모환경영향평가 용역 시행 : 2020. 8. 25.
- 보상계획 공고 : 2021. 6. 1.
- 영광 제2정수장 개량사업 공사 착공 : 2021. 8. 12.
- 통합 건설사업 관리 용역 착수 : 2021. 8. 18.
- 일반수도사업 인가(전남도) : 2021. 8. 26.
- 편입토지 보상결정 및 협의 통보 : 2021. 9. 30.(총 14필지 중 10필지 협의 완료)
- 폐기물 처리용역 총괄 및 1차분 착수 : 2021. 10. 27.
- 전기공사 총괄 및 1차분 발주 : 2021. 11. 18.
- 군관리계획(변경)결정 및 지형도면 승인 고시 : 2021. 12. 28.
- 폐기물 처리용역 1차분 변경 : 2022. 2. 18.

○ 지방상수도 현대화사업: 노후관 교체 41.5km, 누수탐사 1,974km 누수복구 638건, 소규모유량계실 설치 19개소

- 블록구축 공사 준공 : 2019. 9. 24.
- 관망정비 공사 1차분 준공 : 2020. 4. 27.
- 누수탐사 용역 1차분 준공 및 2차분 착수 : 2021. 2. 18.
- 관망정비공사 2차분 및 유지관리시스템 3차분 준공 : 2021. 8.

○ 영광읍 하수관로 정비사업: 관로매설 26.40km, 배수설비 3,024개소

- 공사 착공 : 2018. 6.
- 공사(1차분) 준공 : 2019. 9.
- 공사(2차분) 준공 : 2020. 4.
- 공사(3차분) 준공 : 2021. 4.
- 공사(4차분) 착공 : 2021. 4.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	108,680	8,132	97,132	13,211	18,632	21,083	35,453	8,753	3,416
국비	60,025	4,881	53,436	7,927	9,579	11,384	20,169	4,377	1,708
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	48,655	3,251	43,696	5,284	9,053	9,699	15,284	4,376	1,708
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	74,069	8,132	65,937	10,007	21,678	16,532	17,704	16	
국비	44,078	4,881	39,197	5,825	11,587	12,009	9,768	8	
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	29,991	3,251	26,740	4,182	10,091	4,523	7,936	8	
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 영광 제2정수장 시설개량 공사 준공 : 2023. 12.
- 지방상수도 현대화사업 준공 : 2023. 7.
- 영광읍 하수관로 정비사업 준공 : 2022. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 83.5%)

- 완료 후 계속 추진(건설사업): 공사 추진 중
- 재정확보(104,750백만 원: 국 64,820, 군 39,930), 사업 개시(2018년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
영광 제2정수장 시설개량(20%)	%	계획	5	10	10	25	30	80	62.5%
		실적	5	10	5	20	10	50	(12.5%)
지방상수도 현대화사업(40%)	%	계획	10	30	20	10	10	80	95.0%
		실적	10	30	20	9	7	76	(38.0%)
영광읍 하수관로 정비사업(40%)	%	계획	10	30	30	30		100	82%
		실적	10	30	30	12		82	(33%)