

□ 공약 변경 절차

- 공약 사업부서 자체검토 → 군수결재 → 공약 총괄부서 검토 및 공약이행주민평가단 보고(3회) → 공약이행주민평가단 승인(2020. 2.)
- 공약이행주민평가단에 공약사업 이행실적 보고: 2, 3, 4분기
- 공약이행주민평가단 위촉식 및 공약사업 추진상황 보고회 개최: 2019. 7. 16./군청 대회의실
- 3/4분기, 4/4분기 군수 공약사업 이행실적 보고 및 의견 청취: 2019. 11./2020. 1.(서면)
- 공약이행주민평가단 공약사업 변경 승인: 2020. 2. 5.(서면)/42명 중 23명 동의(과반수 동의로 가결)

□ 2019년도 변경 내역: 30개 사업

연번	관리 번호	사업명	변경 내용	변경 사유
1	1-1	그린카 10만대 생산기지 구축	연도별 추진 목표: 연도별 목표치 수정	· 유치 기업 수보다는 기업 규모가 중요하기 때문에 목표 과다 설정 부분 수정 · 투자유치 사업이므로 산단 분양률을 추가목표로 설정
2	1-2	신재생에너지 클러스터 조성	연도별 추진 목표: 구체화	목표 달성 측정 지표를 구체적으로 상세화함
3	1-3	지역화폐 발행	연차별 추진 목표: 추가 목표 수립	완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
4	1-4	묘량 농공단지 조성사업	· 사업종기: 2020. 12.→2022. 12. · 사업비: 10,737백만 원→14,305백만 원 · 연도별 추진 목표: 연차별 사업진도율 조정	· 행정절차 이행에 따른 기간 추가 소요 · 관계기관 협의에 따른 사업계획 변경으로 사업비 추가 발생 · 사업계획 변경에 따른 연차별 공정률 변경
5	1-5	청년창업단지 조성	· 공약명: 영광읍 구사거리 청년창업단지 거리 조성 · 대상지: 매입건물 10→12동, 매입면적 706.74㎡→1,236㎡ · 연도별 추진 목표: 연차별 사업진도율 조정	사업 세부계획 수립 및 감정평가 결과에 따른 변경
6	1-6	영광읍·백수읍·염산면사무소 신축	연도별 추진 목표: 오류 정정(행정 이행절차 연기)	행정 절차 순서 착오 정정(실시설계 후 공유재산 관리계획 수립 절차 순)
7	1-7	태청산 산림휴양 레포츠파크 조성	연도별 추진 목표: 오류 정정	사업계획과 일치하지 않는 목표치 수정(2025년 완료 사업으로 2022년까지 집행 목표액 정정)

연번	관리 번호	사업명	변경 내용	변경 사유
8	1-9	국도22호선 묘량면 소재지 진출로 개설	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: L=6.3km→6.05km 사업비: 10,000백만 원→14,757백만 원 연도별 추진 목표: 연차별 목표치 조정 	기본 및 실시설계 용역으로 사업 세부계획을 수립하여 사업량 및 사업비가 증가하였고, 국토교통부로부터 사업계획 변경 승인을 받음에 장기간이 소요되어 연차별 계획도 변경
9	1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최	<ul style="list-style-type: none"> 사업종가: 2022. 12.→2024. 12. 사업량: 총 4~6회 개최, 1,000~900여 개사 참여 사업비: 11,500백만 원→22,300백만 원 	<ul style="list-style-type: none"> 엑스포 개최 장소 준공 이후로 국제 엑스포 개최 연기 행사장소 규모를 감안한 입점 가능 기업 재책정 일반 엑스포 개최 회수 증가에 따른 사업비 증가
10	2-1	군민 행복주택 건립	<ul style="list-style-type: none"> 사업비: 258억 원→334억 원 연차별 추진 목표 	<ul style="list-style-type: none"> 건립 계획 변경(공급호수 250호→300호)에 따른 사업비 증가 계획변경에 따른 연차별 목표 변경
11	2-2	TV 수신료 월 2,500원 지원	사업시기:오류 정정(2019. 1.→2018. 7.)	공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정
12	2-4	청년 취업활동 수당 지급	<ul style="list-style-type: none"> 사업시기: 오류 정정(2019. 1.→2018. 7.) 사업량: 연 100명→50명 사업비: 1,500백만 원→600백만 원 지원대상: 만 19~34세 이하→만 18~45세 이하 연차별 추진 목표: 추가 목표 수립 	<ul style="list-style-type: none"> 공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정 전남 구직수당 제도와 수요 인원이 겹치는 부분이 있어 중복되는 지원 대상자 제외 (대상자 감소에 따른 사업비 축소) 완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
13	2-7	여성 갭년기 상담실 운영	<ul style="list-style-type: none"> 사업시기:오류 정정(2019. 1.→2018. 7.) 연차별 추진 목표: 추가 목표 수립 	<ul style="list-style-type: none"> 공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정 완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
14	2-8	난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대	사업시기:오류 정정(2019. 1.→2018. 7.)	공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정
15	2-9	결혼장려금 지원	사업시기:오류 정정(2019. 1.→2018. 7.)	공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정
16	2-10	영광군 신생아 양육비 인상	사업시기:오류 정정(2019. 1.→2018. 7.)	공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정
17	2-12	중고등학교 신입생 교복비 지원	사업시기:오류 정정(2019. 1.→2018. 7.)	공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정
18	2-13	인재육성 지원 확대 운영	<ul style="list-style-type: none"> 사업시기:오류 정정(2018. 9.→2018. 7.) 연차별 추진 목표: 추가 목표 수립 	<ul style="list-style-type: none"> 공약사업 사전 작업 기간을 포함하여 사업기간 재책정 완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경

연번	관리 번호	사업명	변경 내용	변경 사유
19	3-1	영광 4대 종교 성지순례 여행	연차별 추진 목표: 추가 목표 수립	완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
20	3-3	칠산타워 주변 관광개발·목섬 공원 조성	연도별 추진 목표: 연차별 사업진도율 조정	타당성 용역 및 재정확보 지연에 따른 변경
21	3-4	백수해안노을 관광지 조성	연도별 추진 목표: 오류 정정	사업계획과 일치하지 않는 목표치(진도율) 수정
22	3-6	체육시설 기능보강사업 확대	연도별 추진 목표: 오류 정정(연차별 공정률, 집행액 조정)	사업계획과 일치하지 않는 목표치 수정(2021년 완료 사업을 2022년까지 목표 부여 오류)
23	3-8	영광 작은 영화관 건립	· 사업규모: 연면적 500㎡→494.82㎡ · 시설내역: 100석→109석 · 사업비: 1,500백만 원→2,400백만 원 · 연도별 추진 목표: 추가 목표 수립, 계획변경 반영	· 소방시설 설치계획 실시계획 반영으로 사업비 증가 · 사업계획 변경으로 사업 진도율 목표 변경 · 완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
24	4-1	여성농업인 지원 강화	연도별 추진 목표: 오류 정정(연차별 목표치 조정)	사업계획과 일치하지 않는 목표치 수정
25	4-2	영광군 남북 농업교류 협의회 설치	연차별 추진 목표: 추가 목표 수립	완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
26	4-4	영세·소규모농가 경영안정자금 지원(농가수당)	연차별 추진 목표: 추가 목표 수립	완료 후 계속 추진 사업으로 목표 달성 지표 변경
27	4-5	친환경 덩비 조성사업	연도별 추진 목표: 연차별 목표치 조정	실제 사업 수주가 없는 상황을 반영하여 목표 지표를 설치 개소 수에서 설치 완료율로 변경
28	4-6	지게차·농산물 소형 저온 저장고 보급 확대	사업비: 오류 정정(7,335백만 원→16,350백만 원)	사업비는 변동이 없으나 관리카드에 7,335백만 원으로 오기된 부분을 정정
29	4-10	법성항 활성화 추진	연도별 추진 목표: 오류 정정	사업계획과 일치하지 않는 목표치 수정(2022년 완료 사업으로 2022년까지 집행 목표액 정정)
30	4-12	드론 교육장·체험장 설치	· 사업종기: 오류정정(2023. 12.→계속) · 연차별 추진 목표: 추가 목표 수립	· 완료 후 계속 추진 사업으로 사업종기 및 목표 달성 지표 변경