

□ 공약 변경 절차

- 공약 사업부서 자체검토 → 군수결재 → 공약 총괄부서 검토 및 공약이행 주민평가단 보고 → 공약이행주민평가단 승인(과반수 동의로 가결)
  - 2021년 공약사업 변경 승인: 2021. 12. 2./서면/41명 중 23명 동의

□ 2021년도 변경 내역: 17개 사업

연번	관리 번호	사업명	변경 내용	변경 사유
1	1-2	신재생에너지 클러스터 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업비: 30,000백만 원(국 10,000, 도 5,000, 군 5,000, 민 10,000)→54,000백만 원 (국 25,000, 도 6,800, 군 9,200, 민 13,000)</li> <li>· 사업내용: 신재생에너지 실증지구, 체험단지 조성→그린수소 생산시스템 기술개발</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기존 단위사업의 타당성 미흡으로 신규 단위사업(그린수소 기반 구축)을 발굴·추진하면서 사업내용, 일정 등 변경</li> </ul>
2	1-4	묘량 농공단지 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업종기: 2022. 12.→2023. 10.</li> <li>· 사업비: 14,305백만 원→16,436백만 원</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 감정평가에 따라 토지 보상단가 상승, 산업단지계획 보완 비용 발생</li> <li>· 구역 내 문중 토지 관련 소송 제기로 사업착공 지연</li> </ul>
3	1-5	청년창업단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업종기: 2021. 12.→2022. 12.</li> <li>· 위치: 도동리 270 외 2필지→8필지</li> <li>· 사업비: 3,510백만 원(국 900, 군 2,610)→6,456백만 원(국 900, 군 5,556)</li> <li>· 사업규모: 부지면적 1,419㎡, 건축연면적 2,975㎡→부지면적 1,505㎡, 건축연면적 1,196㎡</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지하주차장 조성을 추가하여 공사기간 연장</li> <li>· 설계 용역 완료에 따른 공사비 확정, 관련법 개정으로 필요 용역 증가(변경)</li> </ul>
4	1-6	영광읍·염산면사무소 신축 및 백수읍사무소 리모델링	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업명: 영광읍·백수읍·염산면사무소 신축→영광읍·염산면사무소 신축 및 백수읍사무소 리모델링</li> <li>· 사업내용: 백수읍 신축→리모델링</li> <li>· 공정기간: 백수읍 2021. 6.~11.→2021. 6.~10./염산면 2021. 3.~9.→2021. 4.~11.</li> <li>· 사업비: 백수읍 2,500백만 원→1,000백만 원/염산면 2,500백만 원→2,800백만 원</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 백수읍사무소 신축 대상지 매매 협의가 무산됨에 따라 복지회관 건물을 리모델링하여 이전하기로 사업 계획 변경 반영</li> </ul>
5	1-9	국도22호선 묘량면 소재지 진출로 개설	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업종기: 2022. 12.→2027. 12.</li> <li>· 사업비: 14,757백만 원(국 6,000, 군 8,757)→25,000백만 원(국 6,000, 군 19,000)</li> <li>· 사업량: 도로 공사 6.05km→6.12km</li> <li>· 사업내용: 교량 2개소→3개소</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 관계기관 협의 및 주민 의견 등 반영하여 사업량 및 사업비 변경</li> </ul>

연번	관리 번호	사업명	변경 내용	변경 사유
6	1-10	상수도 수원지 확장·신설	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위치: 백수읍 대신리→구수리</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기존 대상지 지역 주민이 사업을 반대하여 대체 부지로 대상지 확정</li> <li>· 백수읍 수원지 위치 협의가 지연됨에 따라 사업 일정 전반적으로 지연</li> </ul>
7	1-11	노후 정수장·상하수도 관망 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 추진계획: 지방상수도 현대화사업(2017. 1. ~2021. 12.)→(2017. 1.→2023. 7.)</li> <li>· 사업비: 109,680백만 원(국 60,525, 군 49,155)→108,680백만 원(국 60,025, 군 48,655)</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 영광 제2정수장 시설개량 사업비(10억 원-국 5, 군 5) 축소 확정</li> <li>· 설계 변경 및 민원 해결 등으로 상수도 현대화사업 공사기간 연장</li> </ul>
8	1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업량: 5회→4회 개최/ 700여 개 사→450여 개 사 참여</li> <li>· 사업비: 19,800백만 원(국 6,000, 도 4,000, 군 6,200, 기타 3,600)→16,900백만 원(국 5,000, 도 3,500, 군 4,800, 기타 3,600)</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 코로나19의 유행으로 인해 2020·2021년 엑스포 개최 취소</li> </ul>
9	2-1	군민 행복주택 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업종기: 2022. 12.→2023. 8.</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 설계 변경 및 지하안전평가 재협의를 따른 공사 중지로 공사기간 연장</li> </ul>
10	2-5	목욕, 이·미용 이용권 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지원내용: 목욕, 이·미용 이용권 매수 확대→목욕, 이·미용 이용권 지원 단가 인상</li> <li>· 확대기준: 1인 3매(1매 증가)→1매 4,500원(500원 증가)</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 보건복지부에서 매수 확대를 수용하지 않아 기존 사업 추진이 불가하여 1매당 단가 500원 추가 지원으로 변경 추진</li> </ul>
11	3-2	불갑사 지구 관광지 확장 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업종기: 2022. 12.→2023. 12.</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 보상 협의 및 수용 절차 이행에 따른 일정 지연</li> <li>· 도비 교부액 조정에 따른 투자계획 변경</li> </ul>
12	3-3	칠산타워 주변 관광개발·목섬공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업종기: 2022. 12.→2023. 12.</li> <li>· 사업량: 해안로드길, 출렁다리, 목섬공원 조성→보도교 및 전담대, 목섬 산책로 조성 등</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국가어항 지정 구역과 중첩되어 사업내용(교량) 재검토 및 변경</li> <li>· 행정절차 이행에 따른 일정 지연</li> <li>· 도비 교부액 조정에 따른 투자계획 변경</li> </ul>
13	3-4	백수해안노을 관광지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 보상 협의 및 사업추진 동의서 접수 지연으로 투자계획(일정) 변경</li> <li>· 임기후 완료 사업임을 반영하여 연도별 목표치 오류 정정</li> </ul>
14	3-5	스포츠 마케팅 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업내용: 대회 및 전지훈련 연간 20회 이상→대회 및 전지훈련 유치</li> <li>· 사업비: 8,020백만 원(도 200, 군 7,820)→6,620백만 원(도 160, 군 6,460)</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 코로나19의 유행으로 인해 2020·2021년 개최 예정 스포츠 대회 연기·취소</li> <li>· 2021·2022년 개최 예정 대회량 반영</li> </ul>

연번	관리 번호	사업명	변경 내용	변경 사유
15	4-3	농·특산물 판매 적극 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업종기: 2022. 12.→2023. 6.</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	· 부지 매입 지연으로 사업기간 연장
16	4-6	지게차·농산물 소형 저온 저장고 보급 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	· 2021년도 사업비 미확보 분량(지게차 10대)을 2022년도 목표치로 변경
17	4-7	한우 송아지 브랜드 육성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업명: 우량 송아지 생산기지 구축지원→ 한우 송아지 브랜드 육성사업</li> <li>· 사업종기: 2022. 6.→2021. 12.</li> <li>· 사업비: 3,404백만 원(국 180, 군 1,782, 기타 1,442) →1,524백만 원(도 75, 군 1,197, 기타 252)</li> <li>· 사업내용: 우량 송아지 생산 축사 시설 및 기자재 설치, 기반시설 확충→브랜드 기반 운영 관리, 가축 개량 및 농가 교육</li> <li>· 연도별 투자계획</li> <li>· 연도별 목표치</li> </ul>	· 기존 단위사업 추진 불가 상태로 신규 단위 사업(한우 송아지 브랜드 육성)으로 변경하 면서 사업명과 계획 전반 변경